

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES
2019	4	TAM190301575893	Proyecto de inversión	2,534,652.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534652.04, modificado:2502429.74}}	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIZABA,CALLE MORELIA.PAV A BASE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE ORIZABA Y CALLE MORELIA.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO TAM	C-037/19	N	0
2019	4	TAM190401692952	Proyecto de inversión	1,359,493.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359493.13, modificado:1359493.13}}	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE POZA RICA (CALLE 34) ENTRE CANDELARIO GARZA (CALLE 11) Y ANTONIO ABREGO (CALLE 10), COL. HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	C-DGPDUE-DOP-054-19	N	0
2019	4	TAM190401693698	Proyecto de inversión	6,825,228.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6825228.81, modificado:6825228.81}}	A.-TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA NUEVO AMANECER, SEGUNDA ETAPA EN CD. MADERO TAM. B.-TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA LOS PATOS, EN LAS COLONIAS HÉROES DE NACCOZARI Y FRANCISCO VILLA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C-DGPDUE-DOP-028-19	N	0
2019	4	TAM190401693027	Proyecto de inversión	1,707,311.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707311.65, modificado:1707311.65}}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA 10 ENTRE CUARTA Y CORREGIDORA, SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO TAM.	C-DGPDUE-DOP-055-19	N	0
2019	4	TAM190401693096	Proyecto de inversión	3,435,394.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435394.86, modificado:3435394.86}}	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FRESNOS, COLORINES; RETORNO JACARANDAS Y ARRAYAN EN FRACC. LAS ARBOLEDAS EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO TAM.	C-DGPDUE DOP 056 19	N	0
2019	4	TAM190401693113	Proyecto de inversión	456,700.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456700.19, modificado:456700.19}}	REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RETORNO CEDROS ENTRE AV. CEDROS Y AVE. CEDROS COL. LAS ARBOLEDAS EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO TAM.	C-DGPDUE DOP 057 19	N	0

DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
0	332	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:276.03, meta_modificada:1415.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:- 97.8331049, lat:22.2768755}}	01-07-2019	31-12-2019	2,502,429.74	2,364,654.79	2,364,654.79	2,364,654.79	2,364,654.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP- 037-19, contratista:RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2502429.74, importe_modificado:2502429.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1415.7}}	{1575893/proyecto_INI CIO, 1575893/proyecto_FIN, 1575893/proyecto_PRO CESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.03, meta_modificada:825.03}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Heriberto Kehoe, 89510 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8361154, lat:22.2883053}}	22-11-2019	26-12-2019	1,359,493.13	1,293,761.44	1,293,761.44	1,293,761.44	1,293,761.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP- 054-19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1359493.13, importe_modificado:1293761.44}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:825.03}}	{1692952/proyecto_PR OCESO, 1692952/proyecto_FIN, 1692952/proyecto_INICI O}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	6963	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202012.51, meta_modificada:202012.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:- 97.8331049, lat:22.2768755}}	12-07-2019	08-11-2019	6,825,228.81	6,802,730.98	6,802,730.98	6,802,730.98	6,802,730.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP- 028-19, contratista:CONSTRUCCIONES MARÍTIMAS TORRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:6802928.81, importe_modificado:6802730.98}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:202012.51 }}}	{1693698/proyecto_PR OCESO, 1693698/proyecto_INICI O, 1693698/proyecto_PRO CESO, 1693698/proyecto_FIN, 1693698/proyecto_INICI O, 1693698/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 4ta, Adolfo López Mateos, Tampico, Tamps., México, lon:- 97.8359737, lat:22.2747755}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 10, Adolfo López Mateos, Tampico, Tamps., México, lon:- 97.8345807, lat:22.2751757}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 18 108, Ignacio Zaragoza, 89510 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8322198, lat:22.27765982}}	06-01-2020	24-02-2020	600,000.00	1,688,323.01	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 055 19, contratista:MIRAMAR ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL Y PESADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1688323.01, importe_modificado:1688323.01}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1693027/proyecto_INI CIO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3473.34, meta_modificada:3473.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:- 97.8331049, lat:22.2768755}}	06-01-2020	24-02-2020	3,435,394.86	3,368,134.32	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP- 056-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3368134.32, importe_modificado:3368134.32}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1693096/proyecto_INI CIO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:- 97.8331049, lat:22.2768755}}	07-01-2020	05-02-2020	288,004.88	454,866.32	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP- 057-19, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFÁLTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:454866.32, importe_modificado:454866.32}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1693113/proyecto_INI CIO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones