


RESUMEN DE AVANCES DE OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAM.  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 PERIODO: 1 TRIMESTRE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-S-002/24	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE: EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE 140 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE) CD. MADERO, TAMAULIPAS	EN CD. MADERO, TAM	N.A.	N.A.	ESTATAL	13/12/2024	12/03/2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,227,339.15	2,227,339.15	1,413,046.25	100%	100%	TERMINADO
2	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-024/24	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLES Y SERVICIOS DOMICILIARIOS, EN CALLE 7 (SEPTIMA), ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, COL. S.A.H.O.P., EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 16' 58.80" N; 97° 49' 26.40" W	22° 17' 1.68" N; 97° 49' 28.56" W	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 27-DICIEMBRE-2024	13-DICIEMBRE-2024 / 27-DICIEMBRE-2024	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	949,043.18	949,043.18	949,043.18	100%	100%	TERMINADO
3	FAISMUN-DF 2024	C-DGOP-DOP-025/24	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 7 (SEPTIMA), ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, COL. S.A.H.O.P., EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 16' 58.80" N; 97° 49' 26.40" W	22° 17' 1.68" N; 97° 49' 28.56" W	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 31-DICIEMBRE-2024	13-DICIEMBRE-2024 / 28-DICIEMBRE-2024	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,167,239.53	2,167,239.53	2,167,239.53	100%	100%	TERMINADO
4	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	C-DGOP-DOP-028/24	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RAMOS ARIZE, ENTRE CALLE SEGUNDA (2DA) Y CALLE TERCERA (3RA), SECTOR EMILIANO ZAPATA, COL. LUCIO BLANCO EN CD. MADERO, TAMAULIPAS	EN CD. MADERO, TAM	22° 15' 44.28" N; 97° 49' 59.88" W	22° 15' 45.72" N; 97° 49' 58.08" W	FEDERAL	09-ENERO-2025 / 19-FEBRERO-2025	09-ENERO-2025 / 19-FEBRERO-2025	LHYC, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	1,379,520.49	1,379,520.49	1,379,520.49	100%	100%	TERMINADO
5	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-029/24	REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE MELCHOR OCAMPO HER ETAPA (DEL 0+000 AL 1+450.00), COL. S. BENITO JUAREZ, VICENTE GUERRERO, HIDALGO OTE E HIDALGO PTE, EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22° 14' 58.2" N; 97° 51' 0.36" W	22° 15' 30.24" N; 97° 49' 29.28" W	ESTATAL	02-ENERO-2025 / 02-MARZO-2025	02-ENERO-2025 / 02-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	3,937,376.83	3,937,376.83	3,937,376.83	100%	100%	TERMINADO
6	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-030/24	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA AV. EJERCITO MEXICANO Y CALLE 19 SEPTIEMBRE, COL. S. FCO. I. MADERO, LAS CONCHITAS, ESFUERZO NACIONAL Y R. FLORES MAGON, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 14' 46.32" N; 97° 51' 18.72" W	22° 15' 12.6" N; 97° 51' 12.96" W	ESTATAL	08-ENERO-2025 / 08-MARZO-2025	08-ENERO-2025 / 08-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,778,366.86	2,778,366.86	2,778,366.86	100%	100%	TERMINADO
7	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-001/25	A-REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. MONTERREY Y MELCHOR OCAMPO, ETAPAS DOS (ENTRE CALLE RIVIN Y CLINICA DE PEMEX TRAMO DEL KM 1+450.00 AL 2+986.74. B-REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. MONTERREY Y MELCHOR OCAMPO, ETAPA TRES (ENTRE CLINICA DE PEMEX Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 2+986.74 AL 4+500.00	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A: 22°15'30.10" N; 97°49'29.17" W OBRA B: 22°16'2.37" N; 97°48'51.24" W	OBRA: 22°16'2.37" N; 97°48'51.24" W OBRA: 22°16'26.07" N; 97°48'4.68" W	ESTATAL	11-MARZO-2025 / 09-ABRIL-2025		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	9,485,469.51	-	-	75%	0%	EN PROCESO
8	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-002/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 12, ENTRE CALLE 33 Y 34, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 12, ENTRE CALLE 33 Y 34, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'5.44" N; 97°50'13.36" W	22°17'12.32" N; 97°50'13.85" W	ESTATAL	24-MARZO-2025 / 21-JUNIO-2025		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6,298,760.86	-	-	2%	0%	EN PROCESO
9	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-003/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLES NUEVO LEON Y OCOITLAN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO TAM. OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLES NUEVO LEON Y OCOITLAN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°15'9.75" N; 97°49'22.88" W	22°15'8.69" N; 97°49'20.46" W	ESTATAL	24-MARZO-2025 / 22-MAYO-2025		DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ARI, SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	878,712.20	-	-	0%	0%	EN PROCESO



No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Eslatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
10	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-004/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM., OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°19'3.54" N; 97°51'9.69" W	22°19'9.50" N; 97°51'1.98" W	ESTATAL	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025		CONSERCA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	5,749,674.69	-	-	5%	0%	EN PROCESO
11	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-005/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM., OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM., OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM., OBRA E: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM., OBRA F: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A, B y C 22°14'58.2" N; 97°51'11.33" W	OBRA A, B y C 22°14'55.86" N; 97°51'11.31" W	ESTATAL	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025		OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	3,564,737.65	-	-	0%	0%	EN PROCESO
												\$39,416,240.95	\$13,439,886.04	\$12,626,193.14			

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
2024 - 2027

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS

CONTRALORÍA  
2024 - 2027

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor