

**EJERCICIO FISCAL: 2019
Del 01 Enero al 30 de Junio.**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN-DF 2018	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ" CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. DEL MAESTRO EN CD. MADERO, TAM.	COL. DEL MAESTRO	C-SOPDUE-DOP-063/18	07-ene-19	21-ene-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$108,975.19	\$108,975.19	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN-DF 2018	"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 22 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y JIMENEZ, SECTOR FIDEL VELAZQUEZ EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR FIDEL VELAZQUEZ	C-SOPDUE-DOP-064/18	07-ene-19	25-feb-19	R Y H CONSTRUCTORES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,021,918.11	\$1,021,918.11	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN-DF 2018	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRINCHERA PLUVIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN DEL RIO" CALLE DIAZ MIRON ESQUINA CON CALLE ADUANA, COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO, TAM.	COL. FERROCARRILERA	C-SOPDUE-DOP-065/18	07-ene-19	07-mar-19	CONSTRUCCIONES MAJA-TAM-VER SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$501,063.65	\$501,063.65	100%	100%	TERMINADA
4	FORTAMUN-DF 2018	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PROF. Y LIC. OFELIA ARCOS HINOJOSA" CIRCUITO GOLFO DE MEXICO No. 370 COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIRAMÁPOLIS	C-SOPDUE-DOP-066/18	07-ene-19	17-mar-19	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$886,488.50	\$886,488.50	100%	100%	TERMINADA
5	FORTAMUN-DF 2018	"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLES MORELIA Y LINARES, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM."	COL. HIPODROMO	C-SOPDUE-DOP-067/18	07-ene-19	25-feb-19	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$851,345.31	\$851,345.31	100%	100%	TERMINADA
6	FORTAMUN-DF 2018	"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES, ENTRE CALLE PALMAS DE MIRAMAR Y AVENIDA CENTRAL, COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM."	COL. MIRAMÁPOLIS	C-SOPDUE-DOP-068/18	07-ene-19	25-feb-19	FLETES Y ESTIBAS NACIONALES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,218,967.89	\$1,218,967.89	100%	100%	TERMINADA
7	FISM-DF-2018	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y LAGUNA, COL. 15 DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	COL. 15 DE MAYO	C-SOPDUE-DOP-069/18	07-ene-19	20-feb-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$253,076.99	\$253,076.99	100%	100%	TERMINADA
8	FISM-DF-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	C-SOPDUE-DOP-070/18	07-ene-19	20-feb-19	R Y H CONSTRUCTORES SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$341,269.59	\$341,269.59	100%	100%	TERMINADA
9	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TATORCE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, SECTOR BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM	SECTOR BENITO JUÁREZ	C-SOPDUE-DOP-071/18	07-ene-19	07-mar-19	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,796,445.08	\$1,796,445.08	100%	100%	TERMINADA

EJERCICIO FISCAL: 2019

Del 01 Enero al 30 de Junio.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
10	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y VIA DEL FERROCARRIL, COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	C-SOPDUE-DOP-072/18	07-ene-19	25-feb-19	GRUPO CONSTRUCTOR DURILO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$737,794.16	\$737,794.16	100%	100%	TERMINADA
11	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SEXTA ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, COL. SAHOP EN CD. MADERO, TAM.	COL SAHOP	C-SOPDUE-DOP-001/19	22-feb-19	29-mar-19	C. JORGE LUIS CARBONELL GUZMÁN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,278,446.34	\$1,278,446.34	100%	100%	TERMINADA
12	FORTAMUN-DF 2019	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES, ENTRE CALLE CIRCUITO GOLFO DE MEXICO Y AVE. CENTRAL COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIRAMÁPOLIS	C-DGOPDUE-DOP-002/19	15-mar-19	13-may-19	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,218,322.16	\$692,845.29	100%	57%	TERMINADA
13	FORTAMUN-DF 2019	RECONFIGURACION DE LA PLAZA "ISAURO ALFARO", ETAPA CONSTRUCCION DE QUIOSCO, EN AV. ALVARO OBREGON, ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y CALLE CARRANZA, ZONA CENTRO EN CD. MADERO, TAM.	ZONA CENTRO	C-DGOPDUE-DOP-003/19	18-mar-19	30-jul-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA	\$8,953,777.11	\$3,477,784.00	42%	39%	PROCESO
14	FORTAMUN-DF 2019	REMODELACION FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO, UBICADO EN AV. ALVARO OBREGON ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y AV. MONTERREY, ZONA CENTRO, CIUDAD MADERO, TAM	ZONA CENTRO	C-DGOPDUE-DOP-003/19	18-mar-19	30-jul-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,982,981.51	\$256,818.56	30%	13%	PROCESO
15	FORTAMUN-DF 2019	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA "LA ILUSION SUR" Y EN CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS LAGUNAS "LA ILUSION SUR", "LA ILUSION NORTE" Y "15 DE MAYO", EN CD. MADERO, TAM.	LAGUNAS LA ILUSION SUR, ILUSION NORTE, 15 DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	C-DGOPDUE-DOP-004/19	08-abr-19	06-jul-19	CONSTRUCCIONES MARITIMAS TORRES SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA	\$4,658,630.45	\$4,043,496.41	90%	87%	PROCESO
16	FORTAMUN-DF 2019	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO CON AGREGADOS FINOS DE 3/8". (INCLUYE EL ALMACENAJE DE 110 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE.)	CD. MADERO, TAM.	C-DGOPDUE-DOP-005/19	22-abr-19	28-oct-19	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,279,644.05	\$0.00	0%	0%	PROCESO
17	FORTAMUN-DF 2019	CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ENCAUZAMIENTO HACIA LAGUNA NUEVO AMANECER EN CALLES PRIVADA 10 Y 4, SECTOR ADOLFO MATEOS EN CD. MADERO, TAM.	SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS	C-DGOPDUE-DOP-006/19	25-abr-19	03-jul-19	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL TORO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,084,299.22	\$0.00	5%	0%	PROCESO

**EJERCICIO FISCAL: 2019
Del 01 Enero al 30 de Junio.**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
18	FISM-DF-2019	"CONTINUACIÓN DEL DREN PLUVIAL EN CALLE ANTONIO ÁBREGO HASTA SU ENTRONQUE CON EL CANAL DE DESCARGA DE LA LAGUNA LA ILUSIÓN, COL. JESÚS LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM."	COL. JESÚS LUNA LUNA	C-DGOPDUE-DOP-007/19	06-may-19	03-ago-19	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$2,395,276.38	\$0.00	40%	0%	PROCESO
19	FISM-DF-2019	"PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALMA DELIA COBOS, ENTRE CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y SERAPIO VENEGAS, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS EN CD. MADERO, TAM."	FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS	C-DGOPDUE-DOP-008/19	07-may-19	15-jul-19	INOVA CRUX, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,907,080.41	\$0.00	10%	0%	PROCESO
20	FISM-DF-2019	OBRA A.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3RA, ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN CIUDAD MADERO, TAM." Y OBRA B.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3RA, ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN CIUDAD MADERO, TAM."	SECTOR BENITO JUÁREZ	C-DGOPDUE-DOP-009/19	08-may-19	06-jul-19	MACRIVER, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,824,437.85	\$0.00	70%	0%	PROCESO
21	FISM-DF-2019	OBRA A.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MORELIA, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA CUAUHTÉMOC, COL. HIPÓDROMO EN CD. MADERO, TAM.", OBRA B.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELIA, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA CUAUHTÉMOC, COL. HIPÓDROMO EN CD."	COL. HIPÓDROMO	C-DGOPDUE-DOP-010/19	09-may-19	17-jul-19	CONSTRUCCIONES MAJA TAM-VER, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,816,550.46	\$0.00	65%	0%	PROCESO
22	FISM-DF-2019	"TERMINACIÓN DEL DREN PLUVIAL CALLE 12 Y ESTRUCTURA DE SALIDA DE DRENES CALLE 12 Y CALLE 32, EN SECTOR AMPL. LOS PINOS Y COL. HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM."	COL. HERIBERTO KEHOE	C-DGOPDUE-DOP-011/19	13-may-19	21-jul-19	ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$970,073.14	\$445,665.12	50%	46%	PROCESO
23	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA "ESC. SEC. GRAL. N° 4 "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CALLE NECAXA ENTRE QUINTERO Y OCOTLÁN, SECTOR LÓPEZ PORTILLO EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR LÓPEZ PORTILLO	C-DGOPDUE-DOP-012/19	27-may-19	04-ago-19	CONAURBE HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$968,024.16	\$0.00	0%	0%	PROCESO
24	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LAS ESC. PRIM. "PROFR. CARLOS RIESTRA RODRÍGUEZ" Y "TIERRA Y LIBERTAD", AV. CUAUHTÉMOC S/N, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM."	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	C-DGOPDUE-DOP-013/19	29-may-19	06-ago-19	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,007,155.53	\$0.00	50%	0%	PROCESO
25	FISM-DF-2019	"AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA ESC. SEC. No. 5 "ISAURO ALFARO OTERO", CALLE NARDOS S/N, COL. LAS FLORES EN CD. MADERO, TAM."	COL. LAS FLORES	C-DGOPDUE-DOP-014/19	29-may-19	06-ago-19	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PÁNUCO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$540,708.79	\$214,506.44	60%	40%	PROCESO

**EJERCICIO FISCAL: 2019
Del 01 Enero al 30 de Junio.**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
26	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS", CALLE DINAMARCA No. 1301, COL. LÁZARO CÁRDENAS CD. MADERO, TAM."	COL. LÁZARO CÁRDENAS	C-DGOPDUE-DOP-015/19	31-may-19	08-ago-19	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$768,560.47	\$0.00	5%	0%	PROCESO
27	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA", CALLE STA AVENIDA, ESQUINA AVE. JALISCO, COL. MONTE VERDE EN CD. MADERO, TAM."	COL. MONTE VERDE	C-DGOPDUE-DOP-016/19	20-may-19	28-jul-19	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$808,420.05	\$230,777.81	35%	29%	PROCESO
28	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO", CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ESQ. AGUASCALIENTES S/N, COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO, TAM."	COL. FERROCARRILERA	C-DGOPDUE-DOP-017/19	31-may-19	08-ago-19	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$760,115.42	\$0.00	5%	0%	PROCESO
29	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LAS FLORES", CALLE MALVAS S/N, ENTRE GLADIOLAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES EN CD. MADERO, TAM."	COL. AMPL. LAS FLORES	C-DGOPDUE-DOP-018/19	04-jun-19	12-ago-19	PEOT SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$640,785.62	\$0.00	0%	0%	PROCESO
30	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA EN ÁREA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. "FORD No. 139", CALLE SALTILLO #400, SECTOR FRANCISCO VILLA EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR FRANCISCO VILLA	C-DGOPDUE-DOP-019/19	05-jun-19	13-ago-19	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,030,470.13	\$0.00	5%	0%	PROCESO
31	FISM-DF 2019	"CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACIÓN DE CALLE 16, ENTRE CALLE CUATRO Y LÍMITE CON LAGUNA NUEVO AMANECER, SECTOR EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR EMILIANO ZAPATA	C-DGOPDUE-DOP-022/19	28-may-19	26-jul-19	CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$673,933.90	\$0.00	4%	0%	PROCESO
32	FISM-DF 2019	"CANALIZACIÓN DE ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE TRECE Y CALLE 4, SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR BENITO JUÁREZ	C-DGOPDUE-DOP-023/19	06-jun-19	04-ago-19	SUMINISTROS ARRENDAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA OMEGA, S.A.S. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$634,131.01	\$0.00	3%	0%	PROCESO

**EJERCICIO FISCAL: 2019
Del 01 Enero al 30 de Junio.**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
33	FISM-DF 2019	"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO NICODEMO", CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE 3A Y 4A, COL. ESFUERZO NACIONAL EN CD. MADERO, TAM."	COL. ESFUERZO NACIONAL	C-DGOPDUE-DOP-024/19	07-jun-19	15-ago-19	RUBÉN DARÍO MONTIEL AMOR.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,068,407.39	\$0.00	5%	0%	PROCESO
34	FORTAMUN-DF	"TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA "NUEVO AMANECER", LAGUNA "EL CHIPUS" Y CANALES DE ENTRADA Y SALIDA EN DICHAS LAGUNAS, EN CD. MADERO, TAM."	LAGUNA NUEVO AMANECER, LAGUNA EL CHIPUS	C-DGOPDUE-DOP-026/19	31-may-19	28-ago-19	CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$4,148,030.78	\$0.00	0%	0%	PROCESO
35	FISM-DF 2019	OBRA A.- "AMPLIACIÓN DE COMEDOR DEL JDN BENITO JUÁREZ, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA BOLIVIA N° 205, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, EN CD. MADERO, TAM." Y OBRA B.- "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA DE AVELLANO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ", CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COL. DEL MAESTRO, EN CD. MADERO, TAM."	COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, COL. DEL MAESTRO	C-DGOPDUE-DOP-027/19	10-jun-19	18-ago-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$429,646.99	\$0.00	0%	0%	PROCESO
36	FISM-DF 2019	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE EN PATIO PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO T/M, CALLE 15 ESQ. CALLE 31 #301 NTE, SECTOR AMPL. LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM	, CALLE 15 ESQ. CALLE 31 #301 NTE, SECTOR AMPL. LOS PINOS	C-DGOPDUE-DOP-020/19	14-jun-19	22-ago-19	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ROCA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$900,820.18	\$0.00	0%	0%	PROCESO
37	FISM-DF 2019	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CALLE 5 DE MAYO ESQ. CALLE NICOLAS BRAVO, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE 5 DE MAYO ESQ. CALLE NICOLAS BRAVO, COL. HIPODROMO	C-DGOPDUE-DOP-025/19	18-jun-19	26-ago-19	INOVA CRUX SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$757,523.24	\$0.00	0%	0%	PROCESO
									\$52,223,597.21	\$18,357,684.44			

A5a

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor