

**EJERCICIO FISCAL: 2019
Del 01 Enero al 30 de Septiembre.**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN-DF 2018	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ" CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. DEL MAESTRO EN CD. MADERO, TAM.	COL. DEL MAESTRO	C-SOPDUE-DOP-063/18	07-ene-19	21-ene-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$108,975.19	\$108,975.19	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN-DF 2018	"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 22 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y JIMENEZ, SECTOR FIDEL VELAZQUEZ EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR FIDEL VELAZQUEZ	C-SOPDUE-DOP-064/18	07-ene-19	25-feb-19	R Y H CONSTRUCTORES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,021,918.11	\$1,021,918.11	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN-DF 2018	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRINCHERA PLUVIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN DEL RIO CALLE DIAZ MIRON ESQUINA CON CALLE ADUANA, COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO, TAM.	COL. FERROCARRILERA	C-SOPDUE-DOP-065/18	07-ene-19	07-mar-19	CONSTRUCCIONES MAJA-TAM-VER SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$501,063.65	\$501,063.65	100%	100%	TERMINADA
4	FORTAMUN-DF 2018	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PROF. Y LIC. OFELIA ARCOS HINOJOSA" CIRCUITO GOLFO DE MEXICO No. 370 COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIRAMAPOLIS	C-SOPDUE-DOP-066/18	07-ene-19	17-mar-19	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$886,488.50	\$886,488.50	100%	100%	TERMINADA
5	FORTAMUN-DF 2018	"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLES MORELIA Y LINARES, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM."	COL. HIPODROMO	C-SOPDUE-DOP-067/18	07-ene-19	25-feb-19	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$851,345.31	\$851,345.31	100%	100%	TERMINADA
6	FORTAMUN-DF 2018	"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES, ENTRE CALLE PALMAS DE MIRAMAR Y AVENIDA CENTRAL, COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM."	COL. MIRAMAPOLIS	C-SOPDUE-DOP-068/18	07-ene-19	25-feb-19	FLETES Y ESTIBAS NACIONALES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,218,967.89	\$1,218,967.89	100%	100%	TERMINADA
7	FISM-DF-2018	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y LAGUNA, COL. 15 DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	COL. 15 DE MAYO	C-SOPDUE-DOP-069/18	07-ene-19	20-feb-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$253,076.99	\$253,076.99	100%	100%	TERMINADA
8	FISM-DF-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	C-SOPDUE-DOP-070/18	07-ene-19	20-feb-19	R Y H CONSTRUCTORES SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$341,269.59	\$341,269.59	100%	100%	TERMINADA
9	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CATORCE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, SECTOR BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM	SECTOR BENITO JUÁREZ	C-SOPDUE-DOP-071/18	07-ene-19	07-mar-19	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,796,445.08	\$1,796,445.08	100%	100%	TERMINADA
10	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y VIA DEL FERROCARRIL, COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	C-SOPDUE-DOP-072/18	07-ene-19	25-feb-19	GRUPO CONSTRUCTOR DURILLO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$737,794.16	\$737,794.16	100%	100%	TERMINADA

EJERCICIO FISCAL: 2019

Del 01 Enero al 30 de Septiembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
11	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SEXTA ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, COL. SAHOP EN CD. MADERO, TAM.	COL SAHOP	C-SOPDUE-DOP-001/19	22-feb-19	29-mar-19	C. JORGE LUIS CARBONELL GUZMÁN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,278,446.34	\$1,278,446.34	100%	100%	TERMINADA
12	FORTAMUN-DF 2019	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES, ENTRE CALLE CIRCUITO GOLFO DE MEXICO Y AVE. CENTRAL COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM.	COL. MIRAMAPOLIS	C-DGOPDUE-DOP-002/19	15-mar-19	13-may-19	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,218,322.16	\$1,140,222.11	100%	94%	TERMINADA
13	FORTAMUN-DF 2019	RECONFIGURACION DE LA PLAZA "ISAURO ALFARO", ETAPA CONSTRUCCION DE QUIOSCO, EN AV. ALVARO OBREGON, ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y CALLE CARRANZA, ZONA CENTRO EN CD. MADERO, TAM.	ZONA CENTRO	C-DGOPDUE-DOP-003/19	18-mar-19	30-jul-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA	\$8,953,777.11	\$8,075,868.68	92%	90%	PROCESO
14	FORTAMUN-DF 2019	REMODELACION FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO, UBICADO EN AV. ALVARO OBREGON ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y AV. MONTERREY, ZONA CENTRO, CIUDAD MADERO, TAM	ZONA CENTRO	C-DGOPDUE-DOP-003/19	18-mar-19	30-jul-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,982,981.51	\$727,178.59	50%	37%	PROCESO
15	FORTAMUN-DF 2019	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA "LA ILUSION SUR" Y EN CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS LAGUNAS "LA ILUSION SUR", "LA ILUSION NORTE" Y "15 DE MAYO", EN CD. MADERO, TAM.	LAGUNAS LA ILUSION SUR, ILUSION NORTE, 15 DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	C-DGOPDUE-DOP-004/19	08-abr-19	06-jul-19	CONSTRUCCIONES MARITIMAS TORRES SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA	\$4,745,472.50	\$4,745,347.26	100%	100%	TERMINADA
16	FORTAMUN-DF 2019	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO CON AGREGADOS FINOS DE 3/8". (INCLUYE EL ALMACENAJE DE 110 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE.)	CD. MADERO, TAM.	C-DGOPDUE-DOP-005/19	22-abr-19	28-oct-19	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,279,644.05	\$0.00	0%	0%	PROCESO
17	FORTAMUN-DF 2019	CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ENCAUZAMIENTO HACIA LAGUNA NUEVO AMANECER EN CALLES PRIVADA 10 Y 4, SECTOR ADOLFO MATEOS EN CD. MADERO, TAM.	SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS	C-DGOPDUE-DOP-006/19	25-abr-19	03-jul-19	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL TORO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,084,299.22	\$0.00	5%	0%	PROCESO
18	FISM-DF-2019	"CONTINUACIÓN DEL DREN PLUVIAL EN CALLE ANTONIO ÁBREGO HASTA SU ENTRONQUE CON EL CANAL DE DESCARGA DE LA LAGUNA LA ILUSIÓN, COL. JESÚS LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM."	COL. JESÚS LUNA LUNA	C-DGOPDUE-DOP-007/19	06-may-19	03-ago-19	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$2,395,276.38	\$1,847,962.21	92%	77%	PROCESO

EJERCICIO FISCAL: 2019

Del 01 Enero al 30 de Septiembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
19	FISM-DF-2019	"PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALMA DELIA COBOS, ENTRE CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y SERAPIO VENEGAS, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS EN CD. MADERO, TAM."	FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS	C-DGOPDUE-DOP-008/19	07-may-19	15-jul-19	INOVA CRUX, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,907,080.41	\$1,900,191.96	100%	100%	TERMINADA
20	FISM-DF-2019	OBRA A.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3RA, ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN CIUDAD MADERO, TAM." Y OBRA B.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3RA, ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN CIUDAD MADERO, TAM."	SECTOR BENITO JUÁREZ	C-DGOPDUE-DOP-009/19	08-may-19	06-jul-19	MACRIVER, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,734,377.36	\$1,734,377.36	100%	100%	TERMINADA
21	FISM-DF-2019	OBRA A.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MORELIA, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA CUAUHTÉMOC, COL. HIPÓDROMO EN CD. MADERO, TAM.", OBRA B.- "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELIA, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA CUAUHTÉMOC, COL. HIPÓDROMO EN CD. MADERO, TAM." Y OBRA C.- "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELIA, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA CUAUHTÉMOC, COL. HIPÓDROMO EN CD. MADERO, TAM."	COL. HIPÓDROMO	C-DGOPDUE-DOP-010/19	09-may-19	17-jul-19	CONSTRUCCIONES MAJA TAM-VER, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$1,974,304.50	\$1,974,018.70	100%	100%	TERMINADA
22	FISM-DF-2019	"TERMINACIÓN DEL DREN PLUVIAL CALLE 12 Y ESTRUCTURA DE SALIDA DE DRENES CALLE 12 Y CALLE 32, EN SECTOR AMPL. LOS PINOS Y COL. HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM."	COL. HERIBERTO KEHOE	C-DGOPDUE-DOP-011/19	13-may-19	21-jul-19	ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$970,073.14	\$477,973.90	70%	49%	PROCESO
23	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA "ESC. SEC. GRAL. N° 4 "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CALLE NECAXA ENTRE QUINTERO Y OCOTLÁN, SECTOR LÓPEZ PORTILLO EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR LÓPEZ PORTILLO	C-DGOPDUE-DOP-012/19	27-may-19	04-ago-19	CONAURBE HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$968,024.16	\$568,538.41	90%	59%	PROCESO
24	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LAS ESC. PRIM. "PROFR. CARLOS RIESTRA RODRÍGUEZ" Y "TIERRA Y LIBERTAD", AV. CUAUHTÉMOC S/N, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM."	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	C-DGOPDUE-DOP-013/19	29-may-19	06-ago-19	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,237,049.28	\$1,131,836.77	100%	91%	TERMINADA

EJERCICIO FISCAL: 2019

Del 01 Enero al 30 de Septiembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
25	FISM-DF-2019	"AMPLIACIÓN DEL COMEDOR EN LA ESC. SEC. No. 5 "ISAURO ALFARO OTERO", CALLE NARDOS S/N, COL. LAS FLORES EN CD. MADERO, TAM."	COL. LAS FLORES	C-DGOPDUE-DOP-014/19	29-may-19	06-ago-19	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PÁNUCO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$615,982.80	\$615,511.25	100%	100%	TERMINADA
26	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS", CALLE DINAMARCA No. 1301, COL. LÁZARO CÁRDENAS CD. MADERO, TAM."	COL. LÁZARO CÁRDENAS	C-DGOPDUE-DOP-015/19	31-may-19	08-ago-19	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$768,560.47	\$415,012.21	100%	54%	TERMINADA
27	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA", CALLE 5TA AVENIDA, ESQUINA AVE. JALISCO, COL. MONTE VERDE EN CD. MADERO, TAM."	COL. MONTE VERDE	C-DGOPDUE-DOP-016/19	20-may-19	28-jul-19	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$808,420.05	\$459,188.73	90%	57%	PROCESO
28	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO", CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ESQ. AGUASCALIENTES S/N, COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO, TAM."	COL. FERROCARRILERA	C-DGOPDUE-DOP-017/19	31-may-19	08-ago-19	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$760,115.42	\$247,114.12	80%	33%	PROCESO
29	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LAS FLORES", CALLE MALVAS S/N, ENTRE GLADIOLAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES EN CD. MADERO, TAM."	COL. AMPL. LAS FLORES	C-DGOPDUE-DOP-018/19	04-jun-19	12-ago-19	PEOT SERVICIOS, S.A.P.I. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$640,785.62	\$558,499.98	97%	87%	PROCESO
30	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA EN ÁREA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. "FORD No. 139", CALLE SALTILLO #400, SECTOR FRANCISCO VILLA EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR FRANCISCO VILLA	C-DGOPDUE-DOP-019/19	05-jun-19	13-ago-19	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,030,470.13	\$164,895.13	85%	16%	PROCESO
31	FISM-DF-2019	"CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACIÓN DE CALLE 16, ENTRE CALLE CUATRO Y LÍMITE CON LAGUNA NUEVO AMANECEER, SECTOR EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR EMILIANO ZAPATA	C-DGOPDUE-DOP-022/19	28-may-19	26-jul-19	CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$673,933.90	\$672,501.32	100%	100%	TERMINADA
32	FISM-DF-2019	"CANALIZACIÓN DE ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE TRECE Y CALLE 4, SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD. MADERO, TAM."	SECTOR BENITO JUÁREZ	C-DGOPDUE-DOP-023/19	06-jun-19	04-ago-19	SUMINISTROS ARRENDAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA OMEGA, S.A.S. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$634,131.01	\$418,280.41	69%	66%	PROCESO

EJERCICIO FISCAL: 2019

Del 01 Enero al 30 de Septiembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
33	FISM-DF 2019	"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO NICODEMO", CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE 3A Y 4A, COL. ESFUERZO NACIONAL EN CD. MADERO, TAM."	COL. ESFUERZO NACIONAL	C-DGOPDUE-DOP-024/19	07-jun-19	15-ago-19	RUBÉN DARÍO MONTIEL AMOR.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,068,407.39	\$1,009,491.10	100%	94%	TERMINADA
34	FORTAMUN-DF	"TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA "NUEVO AMANECER", LAGUNA "EL CHIPUS" Y CANALES DE ENTRADA Y SALIDA EN DICHAS LAGUNAS, EN CD. MADERO, TAM."	LAGUNA NUEVO AMANECER, LAGUNA EL CHIPUS	C-DGOPDUE-DOP-026/19	31-may-19	28-ago-19	CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$4,148,030.78	\$2,916,722.11	75%	70%	PROCESO
35	FISM-DF 2019	OBRA A.- "AMPLIACIÓN DE COMEDOR DEL JDN BENITO JUÁREZ, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA BOLIVIA N° 205, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, EN CD. MADERO, TAM." Y OBRA B.- "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA DE AVELLANO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ", CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COL. DEL MAESTRO, EN CD. MADERO, TAM."	COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, COL. DEL MAESTRO	C-DGOPDUE-DOP-027/19	10-jun-19	18-ago-19	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$429,646.99	\$419,099.09	100%	98%	TERMINADA
36	FISM-DF 2019	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE EN PATIO PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO T/M, CALLE 15 ESQ. CALLE 31 #301 NTE, SECTOR AMPL. LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM	, CALLE 15 ESQ. CALLE 31 #301 NTE, SECTOR AMPL. LOS PINOS	C-DGOPDUE-DOP-020/19	14-jun-19	22-ago-19	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ROCA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$900,820.18	\$874,793.96	100%	97%	TERMINADA
37	FISM-DF 2019	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CALLE 5 DE MAYO ESQ. CALLE NICOLAS BRAVO, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE 5 DE MAYO ESQ. CALLE NICOLAS BRAVO, COL. HIPODROMO	C-DGOPDUE-DOP-025/19	18-jun-19	26-ago-19	INOVA CRUX SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$757,523.24	\$755,643.62	100%	100%	TERMINADA
38	FISM-DF 2019	A.-AMPLIACIÓN DE COMEDOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CALLE RAMOS ARIZPE NO. 403, SECTOR FRANCISCO VILLA EN CD. MADERO, TAM. B.- OBRAS DE MEJORA EN LAS ÁULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CALLE RAMOS ARIZPE NO. 403, SECTOR FRANCISCO VILLA EN CD. MADERO, TAM.	CALLE RAMOS ARIZPE NO. 403, SECTOR FRANCISCO VILLA	C-DGOPDUE-DOP-021/19	21-jun-19	29-ago-19	GRUPO MAXDEL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$760,754.98	\$0.00	37%	0%	PROCESO
39	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 (REGION MARITIMA)	A.-TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA NUEVO AMANECER, SEGUNDA ETAPA, EN CIUDAD MADERO, TAM. B.-TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LA LAGUNA LOS PATOS, EN LAS COLONIAS HEROES DE NACCOZARI Y FRANCISCO VILLA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	COLONIAS HEROES DE NACCOZARI Y FRANCISCO VILLA,	C-DGOPDUE-DOP-028/19	12-jul-19	08-nov-19	CONSTRUCCIONES MARITIMAS TORRES S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	\$6,802,928.81	\$4,955,143.58	80%	73%	PROCESO

EJERCICIO FISCAL: 2019

Del 01 Enero al 30 de Septiembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
40	FISM-DF 2019 Y FORTAMUN-DF 2019	A.-REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GRAL. GENARO AMEZCUA ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM. B.-REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRAL. GENARO AMEZCUA ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM. C.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GRAL. GENARO AMEZCUA, ENTRE BONIFACIO GARCIA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM.	CALLE GRAL. GENARO AMEZCUA ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA	C-DGOPDUE-DOP-029/19	16-jul-19	28-oct-19	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$2,525,320.30	\$0.00	0%	0%	PROCESO
41	FISM-DF 2019	A.-REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE POZA RICA (CALLE 34) ENTRE CALLES CANDELARIO GARZA (CALLE 11) Y ANTONIO ÁBREGO (CALLE 10), COL. HERIERTO KEHOE EN CIUDAD MADERO, TAM. B.-REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE POZA RICA (CALLE 34) ENTRE CALLES CANDELARIO GARZA (CALLE 11) Y ANTONIO ÁBREGO (CALLE 10), COL. HERIERTO KEHOE EN CIUDAD MADERO, TAM.	CALLE POZA RICA (CALLE 34) ENTRE CALLES CANDELARIO GARZA (CALLE 11) Y ANTONIO ÁBREGO (CALLE 10), COL. HERIERTO KEHOE	C-DGOPDUE-DOP-030/19	17-jul-19	14-sep-19	VALRAM DEL GOLFO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$658,636.75	\$0.00	0%	0%	PROCESO
42	FISM-DF 2019	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 3ra. ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN, CIUDAD MADERO, TAM.	CALLE 3ra. ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ	C-DGOPDUE-DOP-031/19	18-jul-19	15-oct-19	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$3,097,861.22	\$1,609,853.49	53%	52%	PROCESO
43	FORTAMUN-DF 2019	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 10 (ANTONIO ABREGO) ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM	CALLE 10 (ANTONIO ABREGO) ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35, COL. HERIBERTO KEHOE	C-DGOPDUE-DOP-032/19	19-jul-19	16-oct-19	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$2,377,934.69	\$2,340,123.44	100%	98%	TERMINADA

**EJERCICIO FISCAL: 2019
Del 01 Enero al 30 de Septiembre.**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
44	FORTAMUN-DF 2019	A.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA CALLE DURAZNO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE MANTE, COL. EL PARQUE Y LOS COYULES EN CD.MADERO, TAM. B.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA CALLE MANGO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE MANTE, COL. EL PARQUE Y LOS COYULES EN CD.MADERO, TAM. C.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA CALLE HIGUERAS ENTRE CALLES NARANJOS Y DURAZNO, COLONIA EL PARQUE Y LOS COYULES, EN CD.MADERO, TAM. D.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PEÑA SUCRES ENTRE FEDERICO MONTALVO Y AV.MONTERREY, COL. FRACC. LOS CEDROS EN CD.MADERO, TAM. E.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA CALLE PUERTO PROGRESO ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y PRIVADA, COL. FRACC. LOS CEDROS EN CD.MADERO, TAM. F.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA CALLE PUERTO VALLARTA ENTRE CALLES PEÑA SUCRES Y LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO, FRACCIO	CALLE HIGUERAS ENTRE CALLES NARANJOS Y DURAZNO, COLONIA EL PARQUE Y LOS COYULES	C-DGOPDUE-DOP-033/19	19-jul-19	16-oct-19	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,607,704.15	\$0.00	0%	0%	PROCESO

EJERCICIO FISCAL: 2019

Del 01 Enero al 30 de Septiembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
45	FORTAMUN-DF 2019	A.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE ORIZABA Y NECAXA, COL. OBRERA EN CD.MADERO, TAM. B.- REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA CALLE NECAXA ENTRE CENTENARIO E INSURGENTES, COL. OBRERA EN CD.MADERO, TAM. C.- REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA CALLE SONORA ENTRE INSURGENTES E INDEPENDENCIA, COL. OBRERA EN CD.MADERO, TAM. D.-REENCARPETADO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA CALLE GUAYAQUIL ENTRE CALLES RAMOS ARIZPE Y 18 DE MARZO Y TRAMO ENTRE CALLES NECAXA Y 5 DE MAYO, COLONIA PRIMERO DE MAYO EN CD.MADERO, TAM.	CALLE INSURGENTES ENTRE ORIZABA Y NECAXA, CALLE NECAXA ENTRE CENTENARIO E INSURGENTES, COL. OBRERA, CALLES NECAXA Y 5 DE MAYO, COLONIA PRIMERO DE MAYO	C-DGOPDUE-DOP-034/19	25-jul-19	22-oct-19	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,863,919.26	\$0.00	0%	0%	PROCESO
46	FISM-DF 2019 Y FORTAMUN-DF 2019	A.-REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ORIZABA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. B.-REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORIZABA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. C.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ORIZABA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. OBRERA EN CD. MADERO, TAM.	CALLE ORIZABA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. OBRERA, CALLE ORIZABA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. OBRERA	C-DGOPDUE-DOP-035/19	26-jul-19	23-oct-19	SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,871,218.13	\$0.00	0%	0%	PROCESO
47	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 (REGION MARITIMA)	A.-REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORIZABA ENTRE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD COL. OBRERA EN CD MADERO,TAM. B.-REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE E HIDALGO COL. OBRERA EN CD MADERO,TAM. C.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ORIZABA ENTRE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD COL. OBRERA EN CD MADERO,TAM. D.-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE E HIDALGO COL. OBRERA EN CD MADERO,TAM.		C-DGOPDUE-DOP-037/19			RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO SA DE CV		\$2,502,429.74	\$0.00	0%	0%	PROCESO
									\$76,752,008.60	\$51,751,180.30			

A5a

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor