

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	1	TAM21010188473	Proyecto de Inversión	2800000	{[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, pna:pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}]}	OBRA COMPLEMENTARIA EN EXPLANADA Y QUISOCO DE LA PLAZA (SAURO ALFARO UBICADA EN AV. ALVARO OBREGON	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	2021001	N	0	0	10000	{[meta: {unidad_medida:Metricas, meta:800.44, meta_modificada:800.44}]}	1	{[meta: {poe_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Alvaro Obregón & Av. Primero de Mayo, Zona Centro, 89400 Cd Madero, Tamps, México, tel: 97 8363351, lat:22.2474501}]}	13/02/2021	28/03/2021	2800000	2726923.73	1763606.99	1763606.99	1763606.99	{[tit: {id_obra:Obra, numero_contrato:C OSOFIUS EOP 001 JL, contrato:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORIESTE, S.A. DE C.V., conlocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2726923.73, importe_modificado:2726923.73}]}	{[meta: {unidad_medida:Metricas, avance:770.35}]}		En Ejecución	Validada / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones