

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA RN	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAB LE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BI F	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECT O	CLASIFICACION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGR AFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INCI O	FECHA_TERM INO	RECAUDADO	COMPROMET IDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CA PTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	2	TAM210201888473	Proyecto de inversión	2800000	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0]]	OBRA COMPLEMENTARIA EN EXPLANADA Y QUIOSCO DE LA PLAZA ISAURO AFANADOR EN AV. AVIADOR OBREGON	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	2021001	N	0	0	10000	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:306.44, meta_modific ada:306.44]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Aviador Obregón & Av. Primero de Mayo, Zona Centro, 89400 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44244	44283	2756923.73	2756923.73	2580771.17	2580771.17	2580771.17	2580771.17	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 001 21, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DR. INHESIETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2726923.73, importe_modificado:2726923.73]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:770.35]]	(1888473/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201943092	Proyecto de inversión	7485570.19	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7485570.19, modificado:7485570.19]]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ESPERANZA, TRABAJOS, EJE DF, PLANEACION, DEMOCRACIA Y PATRIGOTIENO EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 008 21	N	0	0	775	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6619.25, meta_modific ada:6619.25]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44208	44407	6890672.24	6890672.24	0	0	0	0	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 008 21, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASALTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:6890672.24, importe_modificado:6890672.24]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201943176	Proyecto de inversión	4771283.99	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771283.99, modificado:4771283.99]]	ELABORACIÓN Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EXBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE: EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE DE 220 TONELADAS DE ASFALTO EXBE SUPERPAVE).	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 011 21	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modific ada:3300.0]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44314	44530	4596311.79	4596311.79	2499907.03	2499907.03	2499907.03	2499907.03	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 011 21, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONÉS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4596311.79, importe_modificado:4596311.79]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0]]	(1943176/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:peticion de la dependencia,
2021	2	TAM210201943192	Proyecto de inversión	2504466.14	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504466.14, modificado:2504466.14]]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 5 ENTRE LAS CALLES CHAUHTEMOC Y PRIV. 10 SECTOR A. LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 020 21	N	0	0	283	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2674.88, meta_modific ada:2674.88]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44372	44431	2405277.83	2405277.83	0	0	0	0	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 020 21, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONÉS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2405277.83, importe_modificado:2405277.83]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1943192/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201930835	Proyecto de inversión	494512.98	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494512.98, modificado:494512.98]]	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOLFO DE CALIFORNIA ENTRE ROTONDA Y BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS EN CD MADERO TAMP. - 73153	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS	73153	5	50	40	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modific ada:0.0]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GOLFO DE CALIFORNIA COLONIA MIRAMAPUIS, 89566 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE ROTONDA, CALLE BAHIA DE TODOS LOS SANTOS CALLE GOLFO DE CALIFORNIA ENTRE ROTONDA Y BAHIA DE, lon:-97.8323333, lat:22.268625]]	44274	44288	491943.26	491943.26	0	0	0	0	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE 002, contratista:ARENADORA MADE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:491943.26, importe_modificado:491943.26]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	(1930835/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:peticion de la dependencia,
2021	2	TAM210201930917	Proyecto de inversión	671023.11	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671023.11, modificado:671023.11]]	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL ABRAGA ENTRE AVE MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA EN CD MADERO TAM - 73181	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS	73181	5	55	65	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:126.3, meta_modific ada:126.3]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ABRAGA COLONIA DELFINO RESENDIZ, 89566 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ABRAGA Y AVENIDA MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, REHABILITACION DE LA OBRA HIDROALFABIA DE LA CALLE MIGUEL ABR, lon:-97.84171837, lat:22.268625]]	44281	44400	671023.11	671023.11	671023.11	671023.11	671023.11	671023.11	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE 003, contratista:GRUPO COMERCIAL TAMAULIPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3844031.45, importe_modificado:311183.77]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0]]	(1930917/proyecto_PROCE SO, 1930917/proyecto_INICIO, 1930917/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201931227	Proyecto de inversión	1738584.32	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738584.32, modificado:1738584.32]]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MIGUEL ABRAGA ENTRE AV. MONTERREY Y LUCIANO ZUÑIGA EN CD MADERO TAM - 73151	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO	73151	5	55	65	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.7, meta_modific ada:139.85]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ABRAGA COLONIA DELFINO RESENDIZ, 89566 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ABRAGA Y AVENIDA MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, CALLE MIGUEL ABRAGA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZU, lon:-97.84184394, lat:22.268625]]	44281	44400	1703151.87	1703151.87	527095.12	527095.12	527095.12	527095.12	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE 003, contratista:GRUPO COMERCIAL TAMAULIPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3844031.45, importe_modificado:311183.77]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.80]]	(1931227/proyecto_INICIO - 1931227/proyecto_INICIO - 1931227/proyecto_INICIO, 1931227/proyecto_INICIO, 1931227/proyecto_INICIO, 1931227/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201930896	Proyecto de inversión	542382.96	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542382.96, modificado:542382.96]]	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL ABRAGA ENTRE AV MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO RESENDIZ EN CIUDAD MADERO, TAM, OBRA - 73183	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS	73183	5	55	65	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modific ada:135.0]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ABRAGA COLONIA DELFINO RESENDIZ, 89566 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ABRAGA Y AVENIDA MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZU, lon:-97.84184394, lat:22.268625]]	44274	44288	542382.96	532351.74	514842.46	514842.46	514842.46	514842.46	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE 003, contratista:GRUPO COMERCIAL TAMAULIPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3844031.45, importe_modificado:311183.77]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:115.66]]	(1930896/proyecto_INICIO 1930896/proyecto_PROCE SO, 1930896/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201944154	Adquisición	26000	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:47, modalidad:1, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0]]	PROYECTO DE ENCUADRAMIENTO ECONOMICO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES COMO AGENTES DE CAMBIO EN CD MADERO,TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	01N1MUJERES	N	0	0	12	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modific ada:1.0]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44317	44323	26000	19998	19998	19998	19998	19998	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201943115	Proyecto de inversión	6079650.15	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6079650.15, modificado:6079650.15]]	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELLÓN CENTRAL DEL BUVO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AV. EJÉRCITO MEXICANO Y AV. JALISCO, COLONIA LOMA DEL GALLO, LOS MANGOS, 20 DE NOVIEMBRE Y UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM. - OBRA B (TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LA AV. JALISCO, ENTRE BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. MONTERREY, COLONIA UNIDAD NACIONAL, ASUNCIÓN JALISCO Y ESTADIO EN CD. MADERO, TAM.) Y OBRA C (TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MONTERREY Y BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. TAMAULIPAS ENTRE BULEVAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. MONTERREY, COL. UNIDAD	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 010 21	N	0	0	48000	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2619.8, meta_modific ada:3629.8]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44312	44411	5836572.61	5836572.61	3043248.05	3043248.05	3043248.05	3043248.05	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 010 21, contratista:C.V. L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:5836572.61, importe_modificado:5836572.61]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2194.0]]	(1943115/proyecto_INICIO, 1943115/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:peticion de la dependencia,
2021	2	TAM210201943105	Proyecto de inversión	5688865.38	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688865.38, modificado:5688865.38]]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES ALMA DELA CORDA, PANFILO SARMENTO, REENCARPADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PANFILO SARMENTO, LIC. JOAQUIN CONTRERAS CANTU, ANDRES RAMIREZ SAUL, CASTILLO, LIMON, CIRUELO GOLFO DE CALIFORNIA Y PRIV. CIRCUITO TAMAULIPCO EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 009 21	N	0	0	2443	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15863.85, meta_modific ada:15863.85]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44309	44398	5650804.71	5650804.71	5641773.39	5641773.39	5641773.39	5641773.39	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 009 21, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:5650804.71, importe_modificado:5650804.77]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12945.69]]	(1943105/proyecto_PROCE SO, 1943105/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:peticion de la dependencia,
2021	2	TAM210201943154	Proyecto de inversión	669965.15	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669965.15, modificado:669965.15]]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHIE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIX CABRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 019 21	N	0	0	51	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modific ada:388.8]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44365	44454	663920.32	663920.32	0	0	0	0	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 019 21, contratista:PREALTAIRRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:663920.32, importe_modificado:663920.32]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1943154/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observacion:peticion de la dependencia,
2021	2	TAM210201943248	Proyecto de inversión	7537521.21	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537521.21, modificado:7537521.21]]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES 18 DE MARZO, ORIZABA, ANADOR PUERTO VIALARTELANADOR PUERTO SALINA CRUZ, CALLE CUARTA, CALLE 9, CRIEJO Y REENCARPADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES FERNANDO SAN PEDRO Y LAURO RENDON EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 016 21	N	0	0	1390	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11576.01, meta_modific ada:11576.01]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44344	44453	3202715.95	3202715.95	0	0	0	0	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 016 21, contratista:RECETA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:7383992.56, importe_modificado:7383992.56]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1943248/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201943262	Proyecto de inversión	6409858.32	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6409858.32, modificado:6409858.32]]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHIHUAHUA, IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENTO JUÁREZ Y MATAMOROS, COL. OBREA EN CIUDAD MADERO, TAM. (De Est. 0-400 a Est. 0-091.5).	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 017 21	N	0	0	483	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3820.35, meta_modific ada:3820.35]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44343	44442	2900000	6198527.62	0	0	0	0	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 017 21, contratista:INGENIEROS Y ESTREUCTURAS PUERTO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:6198527.62, importe_modificado:6198527.62]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1943262/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201943272	Proyecto de inversión	2852620.47	[F1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852620.47, modificado:2852620.47]]	CERCADO PERIMETRAL EN LAGUNA NUEVO AMANECER 3ra. ETAPA, SECTORES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BENTO JUÁREZ, EN CIUDAD MADERO, TAM. Y REHABILITACION DE CANCHAS DE FRONTERA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO, UBICADA EN AV. TAMAULIPAS SIN SECTOR HEROES DE NAQQOZARI EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CO. MADERO, TAM.	C.DGPODUE DOP 018 21	N	0	0	1500	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3860.16, meta_modific ada:3860.16]]	1	[geo: [ve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.831049, lat:22.274875]]	44344	44433	3027442.9	2759387.73	0	0	0	0	Etto: [tipo_obraObr, numero_contrato:C.DGPODUE DOP 018 21, contratista:ORIE LUIS CARBONELL GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2759387.73, importe_modificado:2759387.73]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1943272/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones