

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAM24020 2382435	Proyecto de inversión	654496.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654496.48, modificado:613952.65}}	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 36 M. MONTE MAYOR ENTRE CALLE 9 Y LIMITE CON LA LAGUNA LA ILUSION SUR, SECTOR HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM. - 114959	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	114959	S	65	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.29, meta_modificada:428.41}}
2024	3	TAM24020 2365993	Proyecto de inversión	639927.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639927.54, modificado:639927.54}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION SUR, EN EL CRUCE DE LA CALLE VIOLETAS, COLS. LAS FLORES Y AMPL. LAS FLORES, CD. MADERO, TAM. - 62176	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	62176	S	255	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:11.3}}
2024	3	TAM24030 2420281	Proyecto de inversión	5170331.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5170331.64, modificado:5381054.04}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ANTONIO ABREGO ENTRE CALLES MAXIMINO ORTEGA Y 13 DE SEPTIEMBRE, COL. LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM. - 235185	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	235185	S	88	79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.2, meta_modificada:1524.2}}
2024	3	TAM24030 2411353	Proyecto de inversión	1506042.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506042.92, modificado:1506042.92}}	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOCALIZADA EN AV. ALVARO OBREGON ENTRE FRANCISCO SARABIA Y EMILIO CARRANZA ZONA CENTRO DE CIUDAD MADERO TAM. - 179360	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	179360	S	202	198	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.5, meta_modificada:171.98}}
2024	3	TAM24020 2361844	Proyecto de inversión	1257428.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257428.38, modificado:1093583.5}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC, DE LA CALLE 32 A LA CALLE TEOTIHUACAN, EN LAS COLS. IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE,, CD. MADERO, TAM. - 48223	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	48223	S	325	275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:14.86}}
2024	3	TAM24020 2364898	Proyecto de inversión	597692.14	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597692.14, modificado:497547.75}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 30 A LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LOS SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CD. MADERO, TAM. - 60621	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	60621	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:17.17}}
2024	3	TAM24020 2361938	Proyecto de inversión	619221.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619221.98, modificado:494883.82}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 20 A LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LOS SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, SECTORES IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CD. MADERO, TAM. - 48420	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	48420	S	314	286	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:11.25}}
2024	3	TAM24020 2381018	Proyecto de inversión	3087520.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3087520.36, modificado:2819086.65}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE. EN CD. MADERO, TAM. - 109774	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	109774	S	66	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.05, meta_modificada:1318.23}}
2024	3	TAM24020 2384795	Proyecto de inversión	1125667.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125667.38, modificado:916456.27}}	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE CALLES REFORMA Y REVOLUCION, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM. 121607	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	121607	S	57	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.63, meta_modificada:889.03}}
2024	3	TAM24030 2424611	Proyecto de inversión	3777078.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3777078.25, modificado:3790856.91}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE V. AGUILAR ENTRE CALLES SERAPIO VENEGAS Y SIMON TORRES, COL. MANUEL R. DIAZ EN CD. MADERO, TAM. - 264675	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	264675	S	135	129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.5, meta_modificada:782.2}}
2024	3	TAM24020 2360663	Proyecto de inversión	760029.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760029.11, modificado:690816.46}}	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LA CALLE SEGUNDA Y LA CALLE TERCERA SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CD MADERO TAMP. - 46291	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	46291	S	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:150.7}}

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE _ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAM24020 2365908	Proyecto de inversión	1228546.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228546.86, modificado:1074516.18}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARDOS, SOBRE CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM. - 61797	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	61797	S	886	714	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:19.13}}
2024	3	TAM24030 2425650	Proyecto de inversión	971032.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971032.95, modificado:933516.86}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CIPRES, ENTRE AV. LOS CEDROS Y CALLE NOGAL, FRACC. LAS ARBOLEDAS, EN CD. MADERO, TAM EN CD. MADERO, TAM. EN CD. MADERO, TAM - 270230	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	270230	S	36	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.1, meta_modificada:196.8}}
2024	3	TAM24020 2366193	Proyecto de inversión	759536.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759536.35, modificado:673008.39}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL 15 DE MAYO, DE LA CALLE RIO SOTO LA MARINA A LA CALLE RIO PAPALOPAN,COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM. - 63114	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	63114	S	78	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:24.83}}
2024	3	TAM24020 2382686	Proyecto de inversión	8394585.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8394585.68, modificado:8492072.97}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, SECTOR HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM. - 115820	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	115820	S	68	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.7, meta_modificada:3537.82}}
2024	3	TAM24020 2387709	Proyecto de inversión	999257.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999257.16, modificado:946812.43}}	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN AREA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ART. 3 CONSTITUCIONAL CALLE MANGO NUM 100 PTE, COL. SIMON RIVERA, EN CD. MADERO, TAM. - 139075	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	139075	S	200	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.5, meta_modificada:300.77}}
2024	3	TAM24030 2422788	Proyecto de inversión	14536042.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.453604281E7, modificado:1.437447835E7}}	CONSTRUCCION PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SERAPIO VENEGAS CALLE 14, ENTRE CALLES ANTONIO PERALTA CALLE 33 Y CALLE TUXPAN CALLE 35, SECTOR HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM. - 248027	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	248027	S	208	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2244.0, meta_modificada:2266.44}}
2024	3	TAM24020 2384318	Proyecto de inversión	1203412.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203412.67, modificado:1021496.18}}	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y SANTOS DEGOLLADO, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM. - 121219	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	121219	S	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.82, meta_modificada:850.59}}
2024	3	TAM24030 2420727	Proyecto de inversión	7630791.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7630791.22, modificado:7224779.07}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 3 TERCERA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, SECTOR BENITO JUAREZ EN CD. MADERO, TAM - 237423	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	237423	S	66	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.7, meta_modificada:2917.66}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVI SION
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 M. MONTEMAYOR COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 9 Y CERRADA LAGUNA LA ILUSION, CALLE AZUCENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DE LA CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE, lon:-97.83997899, lat:22.2906194}}	06-06-2024	03-09-2024	613952.65	613952.65	613952.65	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-017/24, contratista:SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2938681.92, importe_modificado:2938681.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.41}}	{2382435/proyecto_INICIO, 2382435/proyecto_PROCESO, 2382435/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NOCHEBUENA Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION SUR EN , lon:-97.84200104, lat:22.29546018}}	03-04-2024	01-06-2024	572024.18	572024.18	572024.18	572024.18	572024.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-002/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2610513.37, importe_modificado:2610513.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.3}}	{2365993/proyecto_INICIO, 2365993/proyecto_PROCESO, 2365993/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ABREGO COLONIA JESÚS LUNA LUNA, 89514 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MAXIMINO ORTEGA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSÉ PUENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ANTONIO ABREGO ENTR, lon:-97.843025, lat:22.288666}}	18-06-2024	03-09-2024	2357160.53	5381054.04	2357160.53	2357160.53	2357160.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-011/24, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:5109174.29, importe_modificado:5109174.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2420281/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CIUDAD MADERO CENTRO, 89400 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARBIA, CALLE 13 DE ENERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL M, lon:-97.83690998, lat:22.24652358}}	25-07-2024	23-09-2024	1132215.92	1189950.17	1132215.92	1132215.92	1132215.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-022/24, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1506042.93, importe_modificado:1506042.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.98}}	{2411353/proyecto_INICIO, 2411353/proyecto_FIN, 2411353/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE 17, CALLE 33 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 32 A LA CALLE TEOTIHUACAN EN LA, lon:-97.83323736, lat:22.28293107}}	25-03-2024	23-05-2024	1093583.5	1093583.5	1093583.5	1093583.5	1093583.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-001/24, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2278568.99, importe_modificado:2278568.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.86}}	{2361844/proyecto_INICIO, 2361844/proyecto_FIN, 2361844/proyecto_PROCESO, 2361844/proyecto_FIN, 2361844/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30 SECTOR IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20, PRIVADA CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL CUAUHTEMOC DE, lon:-97.831124, lat:22.279153}}	25-03-2024	23-05-2024	497547.75	497547.75	497547.75	497547.75	497547.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-001/24, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2278568.99, importe_modificado:2278568.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.17}}	{2364898/proyecto_INICIO, 2364898/proyecto_PROCESO, 2364898/proyecto_FIN, 2364898/proyecto_INICIO, 2364898/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CANAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE 20 A LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL SECT, lon:-97.830996, lat:22.278687}}	25-03-2024	23-05-2024	494883.82	494883.82	494883.82	494883.82	494883.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-001/24, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2278568.99, importe_modificado:2278568.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.25}}	{2361938/proyecto_INICIO, 2361938/proyecto_PROCESO, 2361938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILL COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE VENUSTIANO CARRAZA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE, lon:-97.84977225, lat:22.31573257}}	29-05-2024	26-08-2024	2819086.65	2819086.65	2819086.65	2819086.65	2819086.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-008/24, contratista:SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3060765.34, importe_modificado:3060765.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.23}}	{2381018/proyecto_INICIO, 2381018/proyecto_FIN, 2381018/proyecto_PROCESO, 2381018/proyecto_FIN, 2381018/proyecto_PROCESO, 2381018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLES REFORMA , lon:-97.84940026, lat:22.31743669}}	29-05-2024	26-08-2024	916456.27	916456.27	916456.27	916456.27	916456.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-017/24, contratista:SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2938681.92, importe_modificado:2938681.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.03}}	{2384795/proyecto_INICIO, 2384795/proyecto_FIN, 2384795/proyecto_PROCESO, 2384795/proyecto_FIN, 2384795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE V AGUILAR COLONIA MANUEL R DÍAZ, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y CALLE SIMON TORRES, CALLE MANUEL DIAZ FLORES EL PROYECTO SE UBICA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, lon:-97.85069893, lat:22.29002371}}	29-05-2024	16-08-2024	3790856.91	3790856.91	3790856.91	3790856.91	3790856.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-009/24, contratista:REWORK LM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3741577.28, importe_modificado:3741577.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:782.2}}	{2424611/proyecto_INICIO, 2424611/proyecto_PROCESO, 2424611/proyecto_FIN, 2424611/proyecto_PROCESO, 2424611/proyecto_FIN, 2424611/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE SECTOR EMILIANO ZAPATA SUR, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE 18 DE MARZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES SEGUN, lon:-97.83302622, lat:22.26244911}}	29-04-2024	27-06-2024	690816.46	690816.46	690816.46	690816.46	690816.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-007/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:743523.25, importe_modificado:743523.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.7}}	{2360663/proyecto_INICIO, 2360663/proyecto_PROCESO, 2360663/proyecto_FIN, 2360663/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVI SION	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE BEGONIAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE NARDOS SOBRE CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA LA ILUSION COL. LAS FL, lon:-97.83847799, lat:22.29749181}}	03-04-2024	01-06-2024	1074516.18	1074516.18	1074516.18	1074516.18	1074516.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-002/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2610513.37, importe_modificado:2610513.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.13}}	{2365908/proyecto_INICIO, 2365908/proyecto_PROCESO, 2365908/proyecto_INICIO, 2365908/proyecto_PROCESO, 2365908/proyecto_FIN, 2365908/proyecto_INICIO, 2365908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, 89496 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDROS, CALLE COLORINES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CIPRES ENTRE AVE. LOS CEDROS Y CALLE NOGAL , lon:-97.83864829, lat:22.24193291}}	17-06-2024	05-08-2024	933516.86	933516.86	933516.86	933516.86	933516.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-013/24, contratista:PROYECTOS RUGOSE 365 S.A S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:964701.18, importe_modificado:964701.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.8}}	{2425650/proyecto_INICIO, 2425650/proyecto_PROCESO, 2425650/proyecto_FIN, 2425650/proyecto_INICIO, 2425650/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOTO LA MARINA COLONIA 15 DE MAYO, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO MANTE, CALLE RIO TUXPAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CANAL QUE CONECTA LA CALLE RIO SOTO, lon:-97.846981, lat:22.30687}}	03-04-2024	01-06-2024	673008.39	673008.39	673008.39	673008.39	673008.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-002/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2610513.37, importe_modificado:2610513.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.83}}	{2366193/proyecto_INICIO, 2366193/proyecto_FIN, 2366193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 M MONTEMAYOR COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13, CALLE AZUCENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CALLE 36 M. MONTEMAYOR ENTRE CALLE 9 Y CALLE 13 SECTOR HERIBE, lon:-97.83890745, lat:22.29062685}}	18-06-2024	15-09-2024	8492072.97	8492072.97	8492072.97	8492072.97	8492072.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-014/24, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:8318658.13, importe_modificado:8318658.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3537.82}}	{2382686/proyecto_INICIO, 2382686/proyecto_FIN, 2382686/proyecto_PROCESO, 2382686/proyecto_FIN, 2382686/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANGO 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SIMÓN RIVERA, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOYA Y CALLE CARTAMO, CALLE NARANJO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLLE MANGO NUM 100 ENTRE CA, lon:-97.845611, lat:22.303205}}	10-06-2024	18-08-2024	946812.43	946812.43	946812.43	946812.43	946812.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-021/24, contratista:PROYECTOS RUGOSE 365, S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:999257.17, importe_modificado:946812.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.77}}	{2387709/proyecto_INICIO, 2387709/proyecto_FIN, 2387709/proyecto_INICIO, 2387709/proyecto_PROCESO, 2387709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO VENEGAS 14 COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO PERALTA Y CALLE TUXPAN, CALLE ARMANDO BARBA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SERAPIO VENEGAS CALLE14, lon:-97.8356418, lat:22.28723922}}	20-06-2024	17-10-2024	14374478.35	14374478.35	14374478.35	14374478.35	14374478.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-015/24, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1.444721604E7, importe_modificado:1.444721604E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2266.44}}	{2422788/proyecto_INICIO, 2422788/proyecto_PROCESO, 2422788/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALL, lon:-97.84959636, lat:22.31656827}}	06-06-2024	03-09-2024	1021496.18	1021496.18	1021496.18	1021496.18	1021496.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-017/24, contratista:SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO GV, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2938681.92, importe_modificado:2938681.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.59}}	{2384318/proyecto_INICIO, 2384318/proyecto_PROCESO, 2384318/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SECTOR BENITO JUÁREZ, 89580 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE SEGUNDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE TERCERA ENTRE LAS CALLES 14 Y 15 DEL SECTOR BENITO JUAREZ E, lon:-97.833767, lat:22.265864}}	18-06-2024	15-09-2024	7224779.07	7224779.07	7224779.07	7224779.07	7224779.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DGOPDUE-DOP-012/24, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:7554378.66, importe_modificado:7554378.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2917.66}}	{2420727/proyecto_INICIO, 2420727/proyecto_PROCESO, 2420727/proyecto_INICIO, 2420727/proyecto_PROCESO, 2420727/proyecto_FIN, 2420727/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	