

**CONSTRUYENDO  
LA ESPERANZA**

# **ANEXOS**

## **CORTE TRIMESTRAL**

### **OCTUBRE-DICIEMBRE 2018**

ORIGINAL

---

Av. Francisco I Madero N° 201 Sur Z.C.  
Ciudad Madero, Tamaulipas, México C.P. 89400  
Tel. 8333052300



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

## Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CD. MADERO, TAM.

FONDO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA.

EJERCICIO: 2018

PERIODO: 4TO. TRIMESTRE 2018

Fecha de Elaboración: 14 DE ENERO DE 2019

Medio en el cual se difundió el Programa:

PORTAL DEL MUNICIPIO

Fecha de Publicación: 15 DE ENERO DE 2019

El Programa se priorizó por cabildo :

NO

Fecha y número de acta cabildo: ACTA 667, 15/06/2018

Monto de recursos asignados al	4,600,000.00	Total de obras a ejecutar:	2
		Total de acciones a ejecutar:	0

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
1	C-SOPDUE-DOP-048/18	RESCATE DE AREAS VERDES "PLAZA HIDALGO" (ARBOL GRANDE) CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. ARBOL GRANDE, CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	2,400,000.00	2,400,000.00	M2	688	400	4o. PUNTO SESION EXT. 343	15/06/2018	614
2	C-SOPDUE-DOP-049/18	RESCATE DE AREAS VERDES "PLAZA FIDEL VELAZQUEZ" CALLE MATAMOROS ESQ. CON CALLE 23, SECTOR FIDEL VELZQUEZ EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	2,200,000.00	2,200,000.00	M2	146	400	4o. PUNTO SESION EXT. 343	15/06/2018	614
<b>TOTAL</b>					<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>						

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
LIC. ADRIAN OSEGUERA KERNION

TESORERO MUNICIPAL  
  
C.P. CARLO ALBERTO GONZÁLEZ PORTALES  
  
**TESORERIA**  
2018 - 2021

SINDICO MUNICIPAL  
  
C. MARIA CANDELARIA CHAIRES MORENO  
  
CONTRALOR MUNICIPAL  
  
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ  
  
**CONTRALORIA**  
2018 - 2021

## Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CD. MADERO, TAM.

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

EJERCICIO: 2018

PERIODO: 4TO. TRIMESTRE 2018

Fecha de Elaboración:

14 DE ENERO 2019

Medio en el cual se difundió el Programa:

PORTAL DEL MUNICIPIO

Fecha de Publicación:

15 DE ENERO 2019

El Programa se priorizó por cabildo :

SI

Fecha y número de acta cabildo:

ACTA 666, 30 DE MAYO DE 2018; ACTA 678, 31 DE OCTUBRE DE 2018; ACTA 682 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018.

Monto de recursos asignados al Municipio	130,729,716.00	Total de obras a ejecutar:	31
		Total de acciones a ejecutar:	0

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
1	C-SOPDUE-DOP-001/18	RECONFIGURACION PERIFERICA DE ENTRADA A LA PLAZA ISAURO ALFARO CONSIDERANDO LOS ACCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA)	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	\$853,634.67	898,444.34	M2	248.40	600	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
2	C-SOPDUE-DOP-025/18	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE CIRCUITO GOLFO DE MEXICO ENTRE CTO. GOLFO DE MEXICO Y ANDADOR MERO, FRACC. PORTICOS DE MIRAMAR EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	\$1,159,855.80	1,394,840.04	M2	1980	1,500	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
3	C-SOPDUE-DOP-047/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE OLMECAS ENTRE AVE. MEXICAS Y LIC. LOPEZ MATEOS COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	\$51,463.11	93,726.79	M2	546.84	350	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
4	C-SOPDUE-DOP-047/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE TRACTEBEL-YUCATAN ENTRE AV. JALISCO Y CALLE DIAZ COL. ASUNCION AVALOS EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$170,602.61	142,636.85	M2	1812.8	1,200	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
5		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE LAURO AGUIRRE ENTRE CALLE E. ZAPATA Y OLEODUCTO CDAD.MADERO-MONTERREY COL. CANDELARIO GARZA EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$169,407.41	-	-	-	-	-	-	-
6		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ZAPOTAL ENTRE R. BUSTAMANTE Y LOPEZ MATEOS, COL. ESFUERZO NACIONAL EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$272,557.62	-	-	-	-	-	-	-
7	C-SOPDUE-DOP-038/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE CIRCUITO GOLFO DE MEXICO ENTRE PROL. CTO. GOLFO DE MEXICO Y ANDADOR ATLANTICO, FRACC. PORTICOS DE MIRAMAR EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$812,941.70	1,085,113.39	M2	5121.4	2,500	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
8		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. FRANCISCO I. MADERO EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$72,006.95	-	-	-	-	-	-	-
9		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE POZA RICA ENTRE CALLE ANTONIO ABREGO Y CANDELARIO GARZA, COL. HERIBERTO EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$77,760.74	-	M2	826.28	350	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
10	C-SOPDUE-DOP-047/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE QUINTERO Y RHIN, COL HIDALGO PONIENTE EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$17,792.44	15,337.61	M2	189.06	200	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
11		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AVE. INSURGENTES Y PRIV. INSURGENTES, COL. LAS CONCHITAS EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$93,499.23	-	-	-	-	-	-	-
12		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y SONORA COL. LAS CONCHITAS EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$76,287.92	-	-	-	-	-	-	-
13	C-SOPDUE-DOP-047/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE VILLAGRAN ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y MANUEL ACUÑA COL. LOS MANGOS EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$99,191.94	106,808.46	M2	1054	400	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
14		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PUENTE ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y MANUEL ACUÑA COL. LUNA LUNA EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$90,949.79	-	M2	966.42	350	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
15		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE MARLIN ENTRE AVE. CENTRAL Y CANGREJO, COL. MIRAMAR 6 EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$91,251.31	-	M2	969.62	480	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
16		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE DELFINES ENTRE AVE. CENTRAL Y CANGREJO COL. MIRAMAR 6 EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$93,055.97	-	M2	988.8	400	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
17		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO AVE. INSURGENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO COL. OBRERA EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$124,719.28	-	-	-	-	-	-	-
18		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FERRER GUARDIA E INDEPENDENCIA COL. OBRERA EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$172,564.80	-	-	-	-	-	-	-

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
19		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE SONORA ENTRE CALLE GUAYAQUIL Y JALISCO COL. PRIMERO DE MAYO EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$263,315.07	-	-	-	-	-	-	-
20		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE LINARES Y MORELIA COL. PRIMERO DE MAYO EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$87,771.69	-	-	-	-	-	-	-
21		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE REFORMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y GUADALUPE VICTORIA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$123,542.90	-	-	-	-	-	-	-
22	C-SOPDUE-DOP-050/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LEONA VICARIO, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$47,593.31	86,228.77	M2	505.72	300	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
23		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE GUAYAQUIL ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JUSTO SIERRA, COL. RICARDO FLORES MAGON EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$196,546.85	-	-	-	-	-	-	-
24		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO AVE. CUAUHEMOC ENTRE CALLE CUARTA Y MATAMOROS, SECTOR IGNACIO ZARAGOZA EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$207,418.44	-	-	-	-	-	-	-
25	C-SOPDUE-DOP-050/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE DIECISEIS (16) ENTRE AVE. TAMAULIPAS Y CALLE 30 SECTOR IGNACIO ZARAGOZA EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$184,392.08	707,849.76	M2	1959.33	500	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
26		REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE GUATEMALA Y JAUMAVE COL. VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO,TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	\$277,242.41	-	-	-	-	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
27	C-SOPDUE-DOP-047/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE GUATEMALA Y LEON, COL. VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	-	367,586.76	M2	2945.94	600	-	-	614
28	C-SOPDUE-DOP-043/18	ELABORACION Y MAQUILA DE 320 TON DE ASFALTO LIQUIDO DONADAS POR PEMEX, ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO CON AGREGADOS FINOS A 3/8". (INCLUYE EL ALMACENAJE DE 320 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE).	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	\$3,766,703.00	2,871,909.54	TON	320.00	800	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
29	C-SOPDUE-DOP-037/18	RENIVELACION Y REENCARPETADO DE LA CALLE SINALOA, ENTRE CALLE SONORA Y AV. MONTERREY, COLONIA UNIDAD NACIONAL, CD. MADERO, TAMS	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	\$1,198,600.00	1,366,898.04	M2	5,490.95	450	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	614
30		REMODELACION DE MODULO DE VENTANILLA UNICA	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	\$109,135.89	-	-	-	-	6o. PUNTO SES EXT. 342	30/05/2018	-
31	C-SOPDUE-DOP-050/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PUENTE ENTRE CALLE PRIV. SERAPIO VENENGAS Y ALBERTO FLORES COL. LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	-	307,141.26	M2	694.18	75	-	-	614
32	C-SOPDUE-DOP-050/18	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PUENTE ENTRE CALLE SERAPIO VENENGAS Y ANTONIO ARAUJO COL. LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	-	178,150.54	M2					

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
33	C-SOPDUE-DOP-017/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PENJAMO ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA, COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	-	135,110.82	M2	944.06	90	-	-	614
34	C-SOPDUE-DOP-011/18	REHABILITACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI COL. ARBOLEDAS	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	-	112,261.09	M2	209.92	135	-	-	612
35	C-DGOPDUE-DOP-055/18	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE ARMANDO BARBA (CALLE 13) Y SERAPIO VENEGAS (CALLE 14), SECTOR AMPLIACIÓN LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	388,261.80	321,797.85	M	64.00	55	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
36	C-DGOPDUE-DOP-055/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE ARMANDO BARBA (CALLE 13) Y SERAPIO VENEGAS (CALLE 14), SECTOR AMPLIACIÓN LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	649,959.80	694,763.34	M2	416.00	55	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
37	C-DGOPDUE-DOP-056/18	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO SAN MARCOS, ENTRE CALLES RÍO TUXPAN Y RÍO SOTO LA MARINA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	422,878.52	452,980.79	M	63.00	63	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
38	C-DGOPDUE-DOP-056/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RÍO SAN MARCOS, ENTRE CALLES RÍO TUXPAN Y RÍO SOTO LA MARINA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	887,152.04	958,807.94	M2	552.37	63	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
39	C-DGOPDUE-DOP-057/18	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OBREGÓN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y OTILIO MONTAÑO, COL. REVOLUCIÓN VERDE DE CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	317,097.58	275,445.92	M	60.82	60	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
40	C-DGOPDUE-DOP-057/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE OBREGÓN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y OTILIO MONTAÑO, COL. REVOLUCIÓN VERDE DE CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	767,100.65	703,028.70	M2	505.47	60	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
41	C-DGOPDUE-DOP-058/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA 10, ENTRE CALLES JIMÉNEZ Y CORREGIDORA, SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	1,172,959.81	1,132,676.38	M2	583.60	80	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
42	C-DGOPDUE-DOP-059/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA LAS PALMAS, ENTRE AV. CENTRAL Y SALTILLO, COL. NUEVA CECILIA EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	1,381,340.45	1,338,440.21	M2	867.63	130	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
43	C-DGOPDUE-DOP-060/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 32, SECTOR AMPL. LOS PINOS EN CD. MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	1,065,133.38	1,125,756.39	M2	836.15	100	8vo. PUNTO SES ORD. 354	31/10/2018	614
44	C-SOPDUE-DOP-063/18	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "BERTHA DEL AVELLANO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ", CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COL. DEL MAESTRO EN CIUDAD MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	-	113,941.09	M2	597.00	152	6to. PUNTO SES ORD. 358	19/12/2018	612
45	C-DGOPDUE-DOP-064/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 22, ENTRE CALLES CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ EN CIUDAD MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO,TAM	-	1,046,158.35	M2	842.27	100	6to. PUNTO SES ORD. 358	19/12/2018	614

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
46	C-DGOPDUE-DOP-065/18	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRINCHERA PLUVIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS DEL RÍO", CALLE DÍAZ MIRÓN ESQUINA CON CALLE ADUANA, COL. FERROCARRILERA EN CIUDAD MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	-	530,538.46	M2	32.07	118	6to. PUNTO SES ORD. 358	19/12/2018	612
47	C-DGOPDUE-DOP-066/18	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PROF. Y LIC. OFELIA ARCOS HINOJOSA", CIRCUITO GOLFO DE MÉXICO No. 370, COL. MIRAMAPOLIS EN CIUDAD MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	-	923,790.20	M2	50.99	149	6to. PUNTO SES ORD. 358	19/12/2018	612
48	C-DGOPDUE-DOP-067/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLES MORELIA Y LINARES, COL. HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	-	878,485.25	M2	630.00	93	6to. PUNTO SES ORD. 358	19/12/2018	614
49	C-DGOPDUE-DOP-068/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACIÓN CALLEJÓN DE BARRILES, ENTRE CALLE PALMAS DE MIRAMAR Y AVENIDA CENTRAL, COL. MIRAMAPOLIS EN CIUDAD MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO, TAM	-	1,246,302.09	M2	1,105.80	308	6to. PUNTO SES ORD. 358	19/12/2018	614
TOTAL					\$18,013,688.96	21,612,957.02						


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL
   
 LIC. ADRIAN OSEGUERA KERNION


  
 TESORERO MUNICIPAL
   
 C.P. CARLO ALBERTO GONZÁLEZ ROBLES
   
**TESORERIA**
  
 2018 - 2021


  
 SINDICO PRIMERO
   
 2018 - 2021
   
 C. MARIA CANDELARIA CHAIRES MORENO


  
 CONTRALOR MUNICIPAL
   
 C.P. FERNÁNDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ
   
**CONTRALORIA**
  
 2018 - 2021



**Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE

Fecha de Elaboración: 14-ene-19

Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO Fecha de Publicación: 15-ene-19

El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF					
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS					
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio
1	C-SOPDUE-DOP-201/18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVE. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y HUASTECOS, AMPL. CANDELARIO GARZA.	AMPL. CANDELARIO GARZA	AVE. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 1,454,166.49	\$ 1,443,204.29	M2	1007	90	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	422034	URB	PAVIMENTACION	C	COM	001	ZAP Urbana
2	C-SOPDUE-DOP-211/19	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCION VERDE.	REVOLUCION VERDE	CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX	\$ 1,543,493.06	\$ 1,330,667.29	M2	981.36	95	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	422632	URB	PAVIMENTACION	C	COM	001	ZAP Urbana
3	C-SOPDUE-DOP-017/20	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PENJAMO ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA, COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	MIGUEL HIDALGO ORIENTE	CALLE PENJAMO ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA	\$ 1,320,741.13	\$ 1,493,100.09	M2	933.9	95	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	422964	URB	PAVIMENTACION	C	COM	001	ZAP Urbana
4	C-SOPDUE-DOP-018/18	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES 32 Y FRANCISCO SARABIA, SECTOR LOS PINOS.	SECTOR LOS PINOS	CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES 32 Y FRANCISCO SARABIA	\$ 292,346.20	\$ 138,632.10	ML	109.98	90	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	423078	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana
5		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES 32 Y FRANCISCO SARABIA, SECTOR LOS PINOS.			\$ 746,078.27	\$ 363,891.40				MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	423153					001	
6	C-SOPDUE-DOP-008/18	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PENJAMO ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA, COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE.	MIGUEL HIDALGO ORIENTE	CALLE PENJAMO ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA	\$ 149,243.07	\$ 134,325.30	ML	95.83	95	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	423284	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana
7		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PENJAMO ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA, COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE.			\$ 417,858.55	\$ 256,157.21				MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	423428					001	
8	C-SOPDUE-DOP-010/18	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCION VERDE	REVOLUCION VERDE	CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX	\$ 229,913.96	\$ 183,985.15	ML	122.67	110	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	423686	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana
9		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCION VERDE			\$ 668,519.28	\$ 420,145.09				MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	423998					001	



Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE

Fecha de Elaboración: 14-ene-19

Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO  
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI

Fecha de Publicación: 15-ene-19  
 Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF					
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS					
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio
10	C-SOPDUE-DOP-026/18	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 14 ENTRE CALLES 2DA Y LIMITE DE LA LAGUNA, SECTOR BENITO JUAREZ.	SECTOR BENITO JUAREZ	CALLE 14 ENTRE CALLES 2DA Y LIMITE DE LA LAGUNA	\$ 249,114.09	\$ 233,656.99	ML	151.62	120	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424042	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana
11		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 14 ENTRE CALLES 2DA Y LIMITE DE LA LAGUNA, SECTOR BENITO JUAREZ.		CALLE 14 ENTRE CALLES 2DA Y LIMITE DE LA LAGUNA	\$ 682,094.13	\$ 673,171.25	ML	161.62		MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424114					001	
12	C-SOPDUE-DOP-005/18	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SEXTA ENTRE CALLES TERCERA Y JUAN CERVANTES, COL. SHAOP.	SAHOP	CALLE SEXTA ENTRE CALLES TERCERA Y JUAN CERVANTES	\$ 297,275.52	\$ 248,689.60	ML	178.8	160	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424206	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana
13		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEXTA ENTRE CALLES TERCERA Y JUAN CERVANTES, COL. SAHOP.		CALLE SEXTA ENTRE CALLES TERCERA Y JUAN CERVANTES	\$ 915,628.69	\$ 677,371.92				MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424231					001	
14	C-SOPDUE-DOP-007/18	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA AVE. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y HUASTECOS, COL. AMPL CANDELARIO GARZA	AMPL CANDELARIO GARZA	AVE. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y HUASTECOS.	\$ 181,966.13	\$ 104,195.96	ML	109	75	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424249	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana
15		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVE. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y HUASTECOS, COL. AMPL CANDELARIO GARZA		AVE. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y HUASTECOS.	\$ 514,205.83	\$ 665,263.30				MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424276					001	
16	C-SOPDUE-DOP-022/18	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLES BEGONIAS Y LIMITE DE LA COLONIA, COL. AMPL. LAS FLORES.	AMPL LAS FLORES	CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLES BEGONIAS Y LIMITE DE LA COLONIA.	\$ 382,209.32	\$ 398,533.67	ML	309.5	80	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424287	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana
17		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLES BEGONIAS Y LIMITE DE LA COLONIA, COL. AMPL. LAS FLORES		CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLES BEGONIAS Y LIMITE DE LA COLONIA.	\$ 1,283,200.02	\$ 1,084,210.77				MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424309					001	



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. Fecha de Elaboración: 14-ene-19  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE

Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO Fecha de Publicación: 15-ene-19  
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF						
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS						
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio	Carga de CUIS
18	C-SOPDUE-DOP-006/18	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RIBEREÑA ENTRE CALLE 39 Y LIMITE DE COLONIA, COL. LUCIO BLANCO, SECTOR EL LLANO.	SECTOR EL LLANO	CALLE RIBEREÑA ENTRE CALLE 39 Y LIMITE DE LA COLONIA	\$ 336,936.15	\$ 200,192.41	ML	204	120	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424319	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	C	DIR	001	ZAP Urbana	
19		CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIBEREÑA ENTRE CALLE 39 Y LIMITE DE COLONIA, COL. LUCIO BLANCO, SECTOR EL LLANO.			\$ 980,783.44	\$ 820,451.15				MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	432282					001	ZAP Urbana	
20	C-SOPDUE-DOP-045/18	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FUNDADORES. (2a. ETAPA)	FUNDADORES	FUNDADORES	\$ 2,596,108.30	\$ 2,141,509.56	ML	1245.65	850	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424355	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	C	DIR	001	ZAP Urbana	
21	C-SOPDUE-DOP-009/18	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 33 ENTRE CALLE QUINTERO Y ABASOLO COL. MIGUEL HIDALGO PONIENTE.	MIGUEL HIDALGO PONIENTE	CALLE 33 ENTRE CALLE QUINTERO Y ABASOLO	\$ 173,550.05	\$247,237.32	ML	197	280	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424366	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana	
22		REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 33 ENTRE CALLE QUINTERO Y ABASOLO COL. MIGUEL HIDALGO PONIENTE.			\$ 734,052.81	\$631,974.32				MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	432627					001	ZAP Urbana	12
23	C-SOPDUE-DOP-042	CONSTRUCCION DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES ESQ. CON TAMAULIPAS ACCESO A MIRAMAPOLIS	MIRAMAPOLIS	PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES ESQ. CON TAMAULIPAS	\$ 295,074.00	\$ 194,434.47	ML	9.00	95	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424448	AYS	OLLA/COLECTOR	C	DIR	001	ZAP Urbana	
24	C-SOPDUE-DOP-023/18	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL CALLE NECAXA ENTRE JIMENEZ Y GUADALUPE VICTORIA , COL HIPODROMO.	HIPODROMO	CALLE NECAXA ENTRE JIMENEZ Y GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,927,206.82	\$ 1,779,393.91	ML	181.40	450	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424484	AYS	DRENAJE PLUVIAL	R	DIR	001	ZAP Urbana	
25	C-SOPDUE-DOP-024/18	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ANTONIO ABREGO ENTRE CALLES SERAPIO VENEGAS Y LIMITE DE LA LAGUNA LA ILUSION, COL. JESUS LUNA LUNA.	JESUS LUNA LUNA	CALLE ANTONIO ABREGO ENTRE CALLES SERAPIO VENEGAS Y LIMITE DE LA LAGUNA LA ILUSION.	\$ 2,156,969.47	\$ 1,772,429.31	ML	165.12	500	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424494	AYS	DRENAJE PLUVIAL	C	DIR	001	ZAP Urbana	

Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. Fecha de Elaboración: 14-ene-19  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE

Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO Fecha de Publicación: 15-ene-19  
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF						
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS				Beneficio a población objetivo		
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio	Carga de CUIS
26	C-SOPDUE-DOP-046/18	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 14 ENTRE CALLES SEGUNDA Y LIMITE DE LA LAGUNA , SECT. BENITO JUAREZ	SECT. BENITO JUAREZ	CALLE 14 ENTRE CALLES SEGUNDA Y LIMITE DE LA LAGUNA.	\$ 1,760,429.22	\$ 2,026,523.20	ML	137.80	480	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424501	AYS	DRENAJE PLUVIAL	C DIR	001	ZAP Urbana		
27	C-SOPDUE-DOP-019/18	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL PRIVADA 10 ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA, SECT. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECT. ADOLFO LOPEZ MATEOS	PRIVADA 10 ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA	\$ 913,911.31	\$ 905,562.34	ML	66.90	400	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424514	AYS	DRENAJE PLUVIAL	R DIR	001	ZAP Urbana		
28	C-SOPDUE-DOP-004/18	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL CALLE ALBERTO FLORES ENTRE CIRUELOS Y ANTONIO ABREGO, COL. PARQUE LOS COYULES	PARQUE LOS COYULES	CALLE ALBERTO FLORES ENTRE CIRUELOS Y ANTONIO ABREGO	\$ 419,994.33	\$ 614,920.62	ML	43.90	400	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	424525	AYS	DRENAJE PLUVIAL	R DIR	001	ZAP Urbana		
29	C-SOPDUE-DOP-011/18	REHABILITACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI COL. ARBOLEDAS	COL. ARBOLEDAS	COL. ARBOLEDAS	\$ 607,557.63	\$ 576,687.01	M2	46.43	134	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	612	424583	ED	PRESCOLAR (SANITARIOS)	R COM	001	ZAP Urbana		
30	C-SOPDUE-DOP-013/18	CONSTRUCCION DE COMEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES COL. HERIBERTO KEHOE.	HERIBERTO KEHOE	HERIBERTO KEHOE	\$ 721,800.59	\$ 705,002.30	M2	38.55	101	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	612	424591	ED	PRESCOLAR (COMEDOR ESCOLAR)	C DIR	001	ZAP Urbana		
31	C-SOPDUE-DOP-012/18	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ COL. HEROES DE NACAZARI.	HEROES DE NACAZARI	HEROES DE NACAZARI	\$ 626,602.88	\$ 617,701.00	M2	146.4	110	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	612	424603	ED	PRESCOLAR (TECHUMBRE)	C COM	001	ZAP Urbana		
32	C-SOPDUE-DOP-015/18	REHABILITACION DE SANITARIOS DEL LA PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES COL. MONTEVERDE.	MONTEVERDE	MONTEVERDE	\$ 330,521.78	\$ 371,723.30	M2	42.86	173	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	612	424617	ED	PRIMARIA (SANITARIO)	R COM	001	ZAP Urbana		
33	C-SOPDUE-DOP-002/18	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA PRIMARIA OBRERA CAMPESINA COL. REVOLUCION VERDE.	REVOLUCION VERDE	REVOLUCION VERDE	\$ 635,021.78	\$ 776,978.18	M2	88.41	513	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	612	424623	ED	PRIMARIA (SANITARIO)	C DIR	001	ZAP Urbana		
34	C-SOPDUE-DOP-003/18	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA PRIMARIA CORREGIDORA COL. DEL VALLE.	COL. DEL VALLE	COL. DEL VALLE	\$ 798,129.00	\$ 835,470.99	M2	103.07	239	MCM-COPLADEM AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	612	424632	ED	PRIMARIA (COMEDOR ESCOLAR)	C DIR	001	ZAP Urbana		



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

**Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. Fecha de Elaboración: 14-ene-19  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE

Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO Fecha de Publicación: 15-ene-19  
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF						
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS						
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio	Carga de CUIS
35	C-SOPDUE-DOP-016/18	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	COL. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 915,307.30	\$883,116.72	M2	259.20	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	425209	VIV	CUARTO DORMITORIO	C	DIR	001	ZAP Urbana	
36		CONSTRUCCION PARA BAÑO EN LA COLONIA AMPL. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 514,426.80	\$532,675.20				MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018									
37	C-SOPDUE-DOP-016/18	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AMPL. EMILIANO ZAPATA	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	\$ 1,372,960.95	\$1,332,604.21	M2	388.80	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	425696	VIV	CUARTO DORMITORIO	C	DIR	001	ZAP Urbana	
38		CONSTRUCCION PARA BAÑO EN LA COLONIA AMPL. EMILIANO ZAPATA	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	\$ 771,640.20	\$803,949.01				MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018									
39	C-SOPDUE-DOP-016/18	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO, EN LA COLONIA 15 DE MAYO	15 DE MAYO	15 DE MAYO	\$ 915,307.30	\$645,932.10	M2	259.20	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	425538	VIV	CUARTO DORMITORIO	C	DIR	001	ZAP Urbana	
40		CONSTRUCCION CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA 15 DE MAYO	15 DE MAYO	15 DE MAYO	\$ 321,413.50	\$552,712.25				MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018									
41	C-SOPDUE-DOP-032/18	ESTUFAS ECOLOGICAS COL. ADRIANA GONZALEZ HERNANDEZ	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	\$ 466,672.00	\$ 445,778.72	PIEZAS	100	400	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	426715	VIV	ESTUFAS ECOLOGICAS	E	DIR	001	ZAP Urbana	
42	C-SOPDUE-DOP-032/18	ESTUFAS ECOLOGICAS COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	AMPL. EMILIANO ZAPATA	AMPL. EMILIANO ZAPATA	\$ 233,336.00	\$ 236,535.66	PIEZAS	50	200	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	426078	VIV	ESTUFAS ECOLOGICAS	E	DIR	001	ZAP Urbana	
43	C-SOPDUE-DOP-33/18	ESTUFAS ECOLOGICAS COL. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	\$ 233,336.00	\$ 214,166.16	PIEZAS	50	200	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	426586	VIV	ESTUFAS ECOLOGICAS	E	DIR	001	ZAP Urbana	
44	C-SOPDUE-DOP-033/18	ESTUFAS ECOLOGICAS COL. AMPL. REVOLUCION VERDE	AMPL. REVOLUCION VERDE	AMPL. REVOLUCION VERDE	\$ 233,336.00	\$ 241,506.55	PIEZAS	50	200	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	426203	VIV	ESTUFAS ECOLOGICAS	E	DIR	001	ZAP Urbana	
45	C-SOPDUE-DOP-033/18	ESTUFAS ECOLOGICAS COL. VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	\$ 116,668.00	\$ 113,918.29	PIEZAS	25	100	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	426323	VIV	ESTUFAS ECOLOGICAS	E	DIR	001	ZAP Urbana	

Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE

Fecha de Elaboración: 14-ene-19

Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO  
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI

Fecha de Publicación: 15-ene-19  
 Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF						
							Unidad de medida	Programa o anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS			Beneficio a población objetivo			
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio	Carga de CUIS
46	C-SOPDUE-DOP-033/18	ESTUFAS ECOLOGICAS COL. MIRAMAR	MIRAMAR	MIRAMAR	\$ 116,668.00	\$ 113,918.29	PIEZAS	25	100	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	426442	VIV	ESTUFAS ECOLOGICAS	E	DIR	001	ZAP Urbana	
47	C-SOPDUE-DOP-027/18	CONSTRUCCION DE MURO FIRME COL. ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	\$ 502,722.60	\$ 508,778.52	LOTE	15	60	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	426896	VIV	MURO FIRME	E	DIR	001	ZAP Urbana	
48	C-SOPDUE-DOP-28/18	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COL. INTEGRACION FAMILIAR	INTEGRACION FAMILIAR	INTEGRACION FAMILIAR	\$ 335,148.40	\$ 334,285.80	LOTE	10	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427015	VIV	MURO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
49	C-SOPDUE-DOP-029/18	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COL. MIRAMAR	MIRAMAR	MIRAMAR	\$ 502,722.60	\$ 480,546.48	LOTE	15	60	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427137	VIV	MURO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
50	C-SOPDUE-DOP-030/18	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COL. EL LLANO	EL LLANO	EL LLANO	\$ 335,148.40	\$ 325,116.80	LOTE	10	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427230	VIV	MURO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
51	C-SOPDUE-DOP-031/18	CONSTRUCCION DE MURO FIRME SECTOR LOS ROSALES	SECT. LOS ROSALES	SECT. LOS ROSALES	\$ 335,148.40	\$ 224,962.04	LOTE	10	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427345	VIV	MURO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
52	C-SOPDUE-DOP-027/18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL. ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	\$ 302,651.40	\$ 293,649.72	LOTE	15	60	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427559	VIV	TECHO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
53	C-SOPDUE-DOP-28/18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL. INTEGRACION FAMILIAR	INTEGRACION FAMILIAR	INTEGRACION FAMILIAR	\$ 201,767.60	\$ 196,297.71	LOTE	10	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427627	VIV	TECHO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
54	C-SOPDUE-DOP-029/18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL. MIRAMAR	MIRAMAR	MIRAMAR	\$ 302,651.40	\$ 279,335.05	LOTE	15	60	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427693	VIV	TECHO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
55	C-SOPDUE-DOP-030/18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SECTOR EL LLANO	EL LLANO	EL LLANO	\$ 201,767.60	\$ 196,533.90	LOTE	10	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	42785	VIV	TECHO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	
56	C-SOPDUE-DOP-031/18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SECTOR LOS ROSALES	SECT. LOS ROSALES	SECT. LOS ROSALES	\$ 201,767.60	\$ 254,821.54	LOTE	10	40	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	611	427904	VIV	TECHO FIRME	C	DIR	001	ZAP Urbana	



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. Fecha de Elaboración: 14-ene-19  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE

Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO Fecha de Publicación: 15-ene-19  
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF						
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS			Beneficio a población objetivo			
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio	Carga de CUIS
57	C-SOPDUE-DOP-35/18	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA R.D.13.2KV 1F-4H EN CALLE RIVERENA Y CALLE 40 SECTOR EL LLANO COL. LUCIO BLANCO	LUCIO BLANCO	LUCIO BLANCO	\$ 484,254.00	\$ 776,372.35	ML	541.00	112	MCM-COPLADEM-AS01/18	22 DE MARZO DEL 2018	614	427998	VIV	ELECTRIFICACION	C	DIR	001	ZAP Urbana	
58	C-SOPDUE-DOP-53/18	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DELIA AGUIRRE BARAJAS, CALLE RAMOS ARIZPE No. 403 SECTOR FCO VILLA EN CD MADERO	FCO VILLA	FCO VILLA	\$ -	\$ 911,587.10	M2	118.70	302			612	424652	ED	PRIMARIA (COMEDOR ESCOLAR)	C	DIR	001	ZAP Urbana	
59	C-SOPDUE-DOP-54/18	A.-REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ZACATECAS COL UNIDAD NACIONAL EN CD MADERO	UNIDAD NACIONAL	UNIDAD NACIONAL	\$ -	\$ 428,690.92	M	179.10	147			614	424403	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana	
60		B.-REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ZACATECAS COL UNIDAD NACIONAL EN CD MADERO			\$ -	\$ 501,461.85	M	179.10	147			614	424423					001	ZAP Urbana	
61	C-DGOPDUE-DOP-61/18	A.-REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE LINARES COL HIPODROMO DN CD MADERO	HIPODROMO	HIPODROMO	\$ -	\$ 115,880.87	M	89.50	70			614	429186	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana	
62		B.-REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE LINARES COL HIPODROMO DN CD MADERO			\$ -	\$ 347,867.77	M	89.50	70			614	429329					001	ZAP Urbana	
63	C-DGOPDUE-DOP-62/18	A.-REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 22 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y MATAMORORS SECTOR FIDEL VELAZQUEZ EN CD MADERO	FIDEL VELAZQUEZ	FIDEL VELAZQUEZ	\$ -	\$ 289,819.18	M	149.80	100			614	429452	AYS	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	R	DIR	001	ZAP Urbana	
64		B.-REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 22 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y MATAMORORS SECTOR FIDEL VELAZQUEZ EN CD MADERO			\$ -	\$ 567,681.89	M	74.30	100			614	431890					001	ZAP Urbana	



**CIUDAD MADERO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. Fecha de Elaboración: 14-ene-19  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
 EJERCICIO: 2018  
 PERIODO: 4TO. TRIMESTRE  
 Medio en el cual se difundió el Programa: PAGINA DE MUNICIPIO Fecha de Publicación: 15-ene-19  
 El Programa se priorizó por COPLADEM u órgano similar: SI Fecha y número de acta de sesión COPLADEM: 22 de Marzo del 2018. No. De acta MCM-COPLADEM-AS01/18

Monto de recursos asignados al Municipio	\$39,220,553.00
--	-----------------

Total de obras a ejecutar:	65
Total de acciones a ejecutar:	2

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Paridad Presupuestal específica	No. de folio de registro en MIDS SEDESOL	FISMDF						
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de copladem	Fecha			Clasificación de acuerdo al catálogo del FAIS						
														Rubro	Subclasificación	Modalidad	Incidencia	Clave de localidad / AGEB	Criterio de beneficio	Carga de CUIS
65	C-DGOPDUE-DOP-69/18	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y LAGUNA COL 15 DE MAYO EN CD MADERO	15 DE MAYO	15 DE MAYO	\$ -	\$ 343,307.88	M	66.00	466			614	431991	AYS	DRENAJE PLUVIAL	C	DIR	001	ZAP Urbana	
				TOTAL OBRAS	\$ 37,259,525.35	\$ 38,561,203.30			9169											
		GASTOS INDIRECTOS																		
66	C-SOPUDE-DOP-S-01/18	SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FISM-DF EJERCICIO 2018			\$ -	\$ 407,160.00														
67	C-SOPUDE-DOP-S-02/18	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LAS OBRAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2018			\$ -	\$ 252,189.70														
		TOTAL INDIRECTOS			\$ -	\$ 659,349.70														
		SUMA DE OBRAS MÁS INDIRECTOS			\$ 37,259,525.35	\$ 38,561,203.30														
		GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,176,616.59	\$ 659,349.70														
		PRODIM			\$ 784,411.06	\$ 0.00														
		TOTAL TECHO FINANCIERO			\$ 39,220,553.00	\$ 39,220,553.00														

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ADRIAN OSEGUERA KERNION

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. CARLO ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ

SINDICO MUNICIPAL  
SINDICO PRIMERO  
2018 - 2021  
C. MARIA CANDELARIA CHAIRES MORENO

CONTRALOR MUNICIPAL  
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ

**TESORERIA**  
2018 - 2021

**CONTRALORIA**  
2018 - 2021

## Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CD. MADERO, TAM.

FONDO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARINA).

EJERCICIO: 2018

PERIODO: 4to. TRIMESTRE 2018

Fecha de Elaboración: 14 de ENERO DE 2019

Medio en el cual se difundió el Programa: PORTAL DEL MUNICIPIO

Fecha de Publicación: 15 DE ENERO DE 2019

El Programa se priorizó por cabildo : SI

Fecha y número de acta cabildo: ACTA 667, 15/06/2018: ACTA 671, 23/08/2018, ACTA 682, 19/11/2018.

Monto de recursos asignados al	7,800,000.00	Total de obras a ejecutar:	6
		Total de acciones a ejecutar:	0

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
1	C-SOPDUE-DOP-039/18	SANEAMIENTO DE LA LAGUNA FRANCISCO VILLA (LAGUNA DE LOS PATOS) EN SECTORES FRANCISCO VILLA Y HEROES DE NACOSARI EN CIUDAD MADERO, TAM	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	1,350,000.00	1,350,000.00	m2	136,818.07	600	5o. PUNTO ACTA 667	15/06/2018	614
2	C-SOPDUE-DOP-040/18	SANEAMIENTO DE LA LAGUNA NUEVO AMANECER EN SECTORES BENITO JUAREZ, FIDEL VELAZQUEZ, LA LOMA Y EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM.	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	1,350,000.00	1,350,000.00	m2	309,954.86	600	5o. PUNTO ACTA 667	15/06/2018	614
3	C-SOPDUE-DOP-051/18	"SANEAMIENTO DE LA LAGUNA LA ILUSIÓN EN COL. AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL EN CIUDAD MADERO, TAM"	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	1,150,000.00	1,150,000.00	m2	225,144.94	600	6to. PUNTO ACTA 671	23/08/2018	614
4	C-SOPDUE-DOP-052/18	"SANEAMIENTO DE LA LAGUNA NUEVO AMANECER SEGUNDA ETAPA EN SECTORES BENITO JUÁREZ, FIDEL VELÁZQUEZ, LA LOMA Y EMILIANO ZAPATA, EN CIUDAD MADERO, TAM."	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	1,350,000.00	1,350,000.00	m2	309,954.86	600	6to. PUNTO ACTA 671	23/08/2018	614

## Formato de Planeación de Obras y Acciones con Recursos Federales.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: CD. MADERO, TAM.

Fecha de Elaboración: 14 de ENERO DE 2019

FONDO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARINA).

EJERCICIO: 2018

PERIODO: 4to. TRIMESTRE 2018

Medio en el cual se difundió el Programa: PORTAL DEL MUNICIPIO

Fecha de Publicación: 15 DE ENERO DE 2019

El Programa se priorizó por cabildo: SI

Fecha y número de acta cabildo: ACTA 667, 15/06/2018: ACTA 671, 23/08/2018, ACTA 682, 19/11/2018.


Monto de recursos asignados al	7,800,000.00	Total de obras a ejecutar:	6
		Total de acciones a ejecutar:	0

ANEXO 3

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Presupuesto Modificado	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica
							Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	
5	C-DGOPDUE-DOP-071/18	"PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CATORCE, ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, SECTOR BENITO JUÁREZ EN CIUDAD MADERO, TAM."	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	1,836,140.86	1,836,140.86	m2	1,229.38	140	6to. PUNTO ACTA 682	19/11/2018	614
6	C-DGOPDUE-DOP-072/18	"REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NUEVO LEÓN, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y VÍA DEL FERROCARRIL, COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD MADERO, TAM."	CIUDAD MADERO	MUNICIPIO CD CD MADERO, TAM	763,859.14	763,859.14	m2	567.90	101	6to. PUNTO ACTA 682	19/11/2018	614
<b>TOTAL</b>					<b>7,800,000.00</b>	<b>7,800,000.00</b>						

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. ADRIÁN OSEGUERA KERNION

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C.P. CARLO ALBERTO GONZÁLEZ PORTES

SINDICO PRIMERO  
  
 C. MARIA CANDELARIA CHAIRES MORENO  
 2021

CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ

**TESORERIA**  
2018 - 2021

**CONTRALORIA**  
2018 - 2021