

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2019

INFORME FÍSICO DE OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2019
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 MUNICIPIO: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	IMPORTE AUTORIZADO	COSTO TOTAL			METAS PROYECTADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
					INVERSIÓN FEDERAL	FISM*DF		M2	ML	UNIDAD	CANTIDAD			
I.- INVERSIÓN EN OBRA DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO														
1	C-DGOPDUE-DOP-031/19	SECTOR BENITO JUÁREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 3ra. ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN, CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 3,406,860.78	\$ 3,406,860.78	\$ 3,406,860.78	2,243.50	214.25	HABITANTES	172	100%	100%	\$ 3,406,860.78	
2	C-DGOPDUE-DOP-008/19	FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALMA DELIA COBOS ENTRE CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y SERAPO VENEGAS, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,900,191.96	\$ 1,900,191.96	\$ 1,900,191.96	1,272.02	151.25	HABITANTES	140	100%	100%	\$ 1,900,191.96	
3	C-DGOPDUE-DOP-010/19-C	HIPÓDROMO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELIA ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y PRIVADA CUAUHEMOC, COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,388,860.90	\$ 1,388,860.90	\$ 1,388,860.90	920.25	82.50	HABITANTES	80	100%	100%	\$ 1,388,860.90	
4	C-DGOPDUE-DOP-052/19	LOS CEDROS	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA PUERTO ACAPULCO ENTRE PUERTO DE MANZANILLO Y LÍMITE DE COLONIA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,233,354.99	\$ 1,233,354.99	\$ 1,233,354.99	759.33	84.45	HABITANTES	80	100%	100%	\$ 1,210,889.28	
5	C-DGOPDUE-DOP-044/19	MIRAMÁPOLIS	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN CIRCUITO TAMAULIPECO ENTRE GLORIETA CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y PROLONGACIÓN CIRCUITO TAMAULIPECO EN LA FRACC. MIRAMÁPOLIS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1,296,153.06	\$ 1,296,153.06	\$ 1,296,153.06	1395.31	154.50	HABITANTES	308	100%	100%	\$ 1,296,153.06	
SUBTOTAL OBRAS DE PAVIMENTACION				\$ 9,225,421.69	\$ 9,225,421.69	\$ 9,225,421.69							\$ 9,202,955.98	
II.- OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN														
6	C-DGOPDUE-DOP-047/19	SECTORES LÓPEZ PORTILLO Y EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 18 DE MARZO CRUCE CON DREN CANGREJO, SECTORES LÓPEZ PORTILLO Y EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM.	\$ 314,505.71	\$ 314,505.71	\$ 314,505.71	BANQ. 34.5 M2	21.00	HABITANTES	500	100%	100%	\$ 314,505.71	
7	C-DGOPDUE-DOP-050/19	COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE, CD. MADERO, TAM.	\$ 920,843.59	\$ 920,843.59	\$ 920,843.59	1,416.67	574.17	HABITANTES	70	100%	100%	\$ 920,843.59	
SUBTOTAL DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACION				\$ 1,235,349.30	\$ 1,235,349.30	\$ 1,235,349.30							\$ 1,235,349.30	
III.- INVERSIÓN EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO														
8	C-DGOPDUE-DOP-029/19-A	EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GRAL. GENARO AMEZCUA ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 224,456.65	\$ 224,456.65	\$ 224,456.65	24 TOMAS	123.30	HABITANTES	170	100%	100%	\$ 224,456.65	
9	C-DGOPDUE-DOP-029/19-B		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRAL. GENARO AMEZCUA ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 445,166.77	\$ 445,166.77	\$ 445,166.77	22 DESCARGAS	126.80			100%	100%	\$ 445,166.77	
10	C-DGOPDUE-DOP-035/19-A	OBRERA	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ORIZABA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 427,976.18	\$ 427,976.18	\$ 427,976.18	12 TOMAS	96.20	HABITANTES	90	100%	100%	\$ 427,976.19	
11	C-DGOPDUE-DOP-035/19-B		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORIZABA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 526,330.05	\$ 526,330.05	\$ 526,330.05	9 DESCARGAS	89.60			100%	100%	\$ 526,330.04	
12	C-DGOPDUE-DOP-030/19-A	HERIBERTO KEHOE	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE POZA RICA (CALLE 34) ENTRE CALLES CANDELARIO GARZA (CALLE 11) Y ANTONIO ÁBREGO (CALLE 10), COL. HERIERTO KEHOE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 134,018.10	\$ 134,018.10	\$ 134,018.10	10 TOMAS	60.00	HABITANTES	50	100%	100%	\$ 134,018.10	
13	C-DGOPDUE-DOP-030/19-B		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE POZA RICA (CALLE 34) ENTRE CALLES CANDELARIO GARZA (CALLE 11) Y ANTONIO ÁBREGO (CALLE 10), COL. HERIERTO KEHOE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 420,282.46	\$ 420,282.46	\$ 420,282.46	10 DESCARGAS	81.20			100%	100%	\$ 420,282.46	
14	C-DGOPDUE-DOP-009/19-A	SECTOR BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3ra. ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN, CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 467,276.13	\$ 467,276.13	\$ 467,276.13	47 TOMAS	222.80	HABITANTES	290	100%	100%	\$ 467,276.13	
15	C-DGOPDUE-DOP-009/19-B		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3ra. ENTRE CALLES 13 Y 14, SECTOR BENITO JUÁREZ EN, CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1,267,101.23	\$ 1,267,101.23	\$ 1,267,101.23	46 DESCARGAS	222.50			100%	100%	\$ 1,267,101.23	
16	C-DGOPDUE-DOP-010/19-A	HIPÓDROMO	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MORELIA ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y PRIVADA CUAUHEMOC, COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 158,234.62	\$ 158,234.62	\$ 158,234.62	14 TOMAS	82.50	HABITANTES	110	100%	100%	\$ 158,234.62	
17	C-DGOPDUE-DOP-010/19-B		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELIA ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y PRIVADA CUAUHEMOC, COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 426,923.18	\$ 426,923.18	\$ 426,923.18	14 DESCARGAS	91.65			100%	100%	\$ 426,923.18	
18	C-DGOPDUE-DOP-038/19-A	LOS CEDROS	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIVADA PUERTO ACAPULCO ENTRE PUERTO MANZANILLO Y LÍMITE DE COLONIA, COL. LOS CEDROS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 163,253.67	\$ 163,253.67	\$ 163,253.67	20 TOMAS	84.50	HABITANTES	80	100%	100%	\$ 163,253.66	
19	C-DGOPDUE-DOP-038/19-B		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA PUERTO ACAPULCO ENTRE PUERTO MANZANILLO Y LÍMITE DE COLONIA, COL. LOS CEDROS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 405,826.28	\$ 405,826.28	\$ 405,826.28	20 DESCARGAS	93.05			100%	100%	\$ 405,826.28	
SUBTOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO				\$5,066,845.32	\$5,066,845.32	\$5,066,845.32							\$ 5,066,845.31	
IV.- OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL														
20	C-DGOPDUE-DOP-007/19	JESÚS LUNA LUNA	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE ANTONIO ÁBREGO ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y SERAPIO VENEGAS, COL. JESÚS LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM	\$ 2,702,342.47	\$ 2,702,342.47	\$ 2,702,342.47		153.46	HABITANTES	450	100%	100%	\$ 2,702,342.47	
21	C-DGOPDUE-DOP-006/19	SECTOR ADLFO MATEOS	CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ENCAUZAMIENTO HACIA LAGUNA NUEVO AMANECER EN CALLES PRIVADA 10 Y 4, SECTOR ADLFO MATEOS EN CD. MADERO, TAM.	\$ 796,578.57	\$ 796,578.57	\$ 796,578.57		30.00	HABITANTES	500	100%	100%	\$ 796,578.57	
22	C-DGOPDUE-DOP-022/19	SECTOR EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACIÓN DE CALLE 16, ENTRE CALLE CUATRO Y LÍMITE CON LAGUNA NUEVO AMANECER., SECTOR EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 672,501.32	\$ 672,501.32	\$ 672,501.32		193.27	HABITANTES	480	100%	100%	\$ 672,501.32	
23	C-DGOPDUE-DOP-023/19	SECTOR BENITO JUAREZ	CANALIZACIÓN DE ENTRADA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE TRECE Y CALLE 4, SECTOR BENITO JUAREZ , EN CD. MADERO, TAM.	\$ 685,904.65	\$ 685,904.65	\$ 685,904.65		40.00	HABITANTES	400	100%	100%	\$ 685,904.65	
24	C-DGOPDUE-DOP-011/19	SECTOR AMPL. LOS PINOS Y COL. HERIBERTO KEHOE	TERMINACIÓN DEL DREN PLUVIAL CALLE 12 Y ESTRUCTURA DE SALIDA DE DRENES CALLE 12 Y CALLE 32, EN SECTOR AMPL. LOS PINOS Y COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 940,738.90	\$ 940,738.90	\$ 940,738.90		45.00	HABITANTES	400	100%	100%	\$ 940,738.90	
SUBTOTAL DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL				\$ 5,798,065.91	\$ 5,798,065.91	\$ 5,798,065.91							\$ 5,798,065.91	

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the document]

Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	IMPORTE AUTORIZADO	COSTO TOTAL			METAS PROYECTADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
					INVERSIÓN FEDERAL	FISM*DF		M2	ML	UNIDAD	CANTIDAD	FÍSICO	FINANCIERO	
IV.-INVERSIÓN EN INSTALACIONES EDUCATIVAS														
25	C-DGOPDUE-DOP-027/19-A	COL. FELIPE CARRILLO PUERTO.	AMPLIACION DE COMEDOR DEL JDN BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA BOLIVIA N° 205, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO.. EN CD. MADERO, TAM.	\$ 281,732.16	\$ 281,732.16	\$ 281,732.16	113.26		ALUMNOS	240	100%	100%	\$ 281,732.16	
26	C-DGOPDUE-DOP-024/19	COL. ESFUERZO NACIONAL	CONSTRUCCION DE COMEDOREN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO NICODEMO" CALLE PROLONGACION JALISCO ENTRE 3a Y 4a. COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,009,491.10	\$ 1,009,491.10	\$ 1,009,491.10	128.62		ALUMNOS	290	100%	100%	\$ 1,009,491.10	
27	C-DGOPDUE-DOP-012/19	SECTOR LOPEZ PORTILLO	CONSTRUCCION DE COMEDOR, EN LA "ESC. SEC. GRAL. N° 4 " LAZARO CARDENAS DEL RIO". CALLE NECAXA ENTRE QUINTERO Y OCOTLAN, SECTOR LOPEZ PORTILLO. EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,078,072.30	\$ 1,078,072.30	\$ 1,078,072.30	58.53		ALUMNOS	610	100%	100%	\$ 1,078,072.30	
28	C-DGOPDUE-DOP-013/19	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LAS ESC. PRIM. "PROFR. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ" Y "TIERRA Y LIBERTAD", AV. CUAUHTEMOC S/N, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,220,892.16	\$ 1,220,892.16	\$ 1,220,892.16	74.25		ALUMNOS	387	100%	100%	\$ 1,220,892.16	
29	C-DGOPDUE-DOP-014/19	COL. LAS FLORES	AMPLIACION DEL COMEDOR EN LA ESC. SEC. N° 5, "ISAURO ALFARO OTERO", CALLE NARDOS S/N, COL. LAS FLORES, EN CD. MADEFO, TAM.	\$ 615,511.25	\$ 615,511.25	\$ 615,511.25	66.50		ALUMNOS	741	100%	100%	\$ 615,511.25	
30	C-DGOPDUE-DOP-021/19-A	SECTOR FRANCISCO VILLA	AMPLIACIÓN DE COMEDOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CALLE RAMOS ARIZPE NO. 403, SECTOR FRANCISCO VILLA EN CD. MADERO, TAM.	\$ 463,609.41	\$ 463,609.41	\$ 463,609.41	63.97		ALUMNOS	139	100%	100%	\$ 463,609.40	
31	C-DGOPDUE-DOP-021/19-B	SECTOR FRANCISCO VILLA	OBRA DE MEJORA EN LAS ÁULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CALLE RAMOS ARIZPE NO. 403, SECTOR FRANCISCO VILLA EN CD. MADERO, TAM.	\$ 293,672.22	\$ 293,672.22	\$ 293,672.22	178.32		ALUMNOS	139	100%	100%	\$ 293,672.22	
32	C-DGOPDUE-DOP-016/19	COL. MONTE VERDE	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" CALLE 5TA AVENIDA ESQUINA AVE. JALISCO COL. MONTE VERDE, EN CD. MADERO, TAM	\$ 775,969.92	\$ 775,969.92	\$ 775,969.92	316.80		ALUMNOS	110	100%	100%	\$ 775,969.92	
33	C-DGOPDUE-DOP-027/19-B	COL. DEL MAESTRO	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DE AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ". CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. DEL MAESTRO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 161,703.83	\$ 161,703.83	\$ 161,703.83	232.68		ALUMNOS	160	100%	100%	\$ 161,703.83	
34	C-DGOPDUE-DOP-015/19	COL. LAZARO CARDENAS	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS" CALLE DINAMARCA No 1,301, COL. LAZARO CARDENAS, CD. MADERO, TAM.	\$ 797,234.02	\$ 797,234.02	\$ 797,234.02	22.30		ALUMNOS	86	100%	100%	\$ 797,234.02	
35	C-DGOPDUE-DOP-017/19	FERROCARRILERA	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO". CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ESQ. AGUASCALIENTES S/N COL. FERROCARRILERA.	\$ 755,520.46	\$ 755,520.46	\$ 755,520.46	113.50		ALUMNOS	226	100%	100%	\$ 755,520.46	
36	C-DGOPDUE-DOP-020/19	SECTOR AMPL. LOS PINOS	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE EN PATIO PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO T/M, CALLE 15 ESQ. CALLE 31 #301 NTE, SECTOR AMPL. LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM	\$ 899,255.09	\$ 899,255.09	\$ 899,255.09	92.87		ALUMNOS	352	100%	100%	\$ 899,255.09	
37	C-DGOPDUE-DOP-018/19	COL. AMPL. LAS FLORES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAS FLORES" CALLE MALVAS S/N ENTRE GLADIOLAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 640,778.22	\$ 640,778.22	\$ 640,778.22	439.77		ALUMNOS	122	100%	100%	\$ 640,778.22	
38	C-DGOPDUE-DOP-025/19	COL. HIPODROMO	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CALLE 5 DE MAYO ESQ. CALLE NICOLAS BRAVO, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM.	\$ 755,643.62	\$ 755,643.62	\$ 755,643.62	52.91		ALUMNOS	350	100%	100%	\$ 755,643.62	
39	C-DGOPDUE-DOP-019/19	SECTOR FRANCISCO VILLA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN AREA CIVICA DE LA ESC. PRIM. "FORD No 139", CALLE SALTILLO #400, SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 994,966.51	\$ 994,966.51	\$ 994,966.51	11.73		ALUMNOS	325	100%	100%	\$ 994,966.51	
40	C-DGOPDUE-DOP-046/19	COL. LOS PINOS	TRABAJOS DE REHABILITACION CONSISTENTES EN REPOSICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y LÁMINA DE TECHUMBRE EXISTENTE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO T/M UBICADA EN CALLE 15 ESQ. CALLE 31 #301 NTE., COL. LOS PINOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 348,453.82	\$ 348,453.82	\$ 348,453.82	222.30		ALUMNOS	352	100%	100%	\$ 345,279.19	
SUBTOTAL DE OBRAS DE INSTITUCION EDUCATIVO				\$ 11,092,506.09	\$ 11,092,506.09	\$ 11,092,506.09							\$ 11,089,331.45	
VA.-INVERSIÓN EN VIVIENDA														
DORMITORIOS CON COCINA														
41	C-DGOPDUE-DOP-040/19-B	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA AMPL. EMILIANO ZAPATA (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	24.95	1 CUARTO	FAMILIA	1.00	100%	100%	\$ 191,793.76	
42	C-DGOPDUE-DOP-049/19-A	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: EMILIANO ZAPATA (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	25.86	1 CUARTO	FAMILIA	1.00	100%	100%	\$ 187,348.72	
43	C-DGOPDUE-DOP-053/19	COLONIA: ADRIANA GONZALEZ	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: ADRIANA GONZALEZ (9 CUARTOS)	\$ 1,776,002.13	\$ 1,776,002.13	\$ 1,776,002.13	224.55	9 CUARTOS	FAMILIAS	9.00	100%	100%	\$ 1,707,762.51	
44	C-DGOPDUE-DOP-040/19-A	REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: REVOLUCION VERDE (3 CUARTOS)	\$ 592,000.71	\$ 592,000.71	\$ 592,000.71	74.85	3 CUARTOS	FAMILIAS	3.00	100%	100%	\$ 565,562.31	
45	C-DGOPDUE-DOP-040/19-C	AMPL. REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: AMPL. REVOLUCION VERDE (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	24.95	1 CUARTO	FAMILIAS	1.00	100%	100%	\$ 187,416.55	
46	C-DGOPDUE-DOP-043/19-B	AMPLIACION LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: AMPLIACION LAS FLORES (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	28.02	1 CUARTO	FAMILIAS	1.00	100%	100%	\$ 193,387.77	
47	C-DGOPDUE-DOP-042/19-B	TINACO	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: TINACO (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	24.95	1 CUARTO	FAMILIAS	1.00	100%	100%	\$ 185,845.47	
48	C-DGOPDUE-DOP-042/19-C	AMPLIACION LOS PINOS	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: AMPLIACION LOS PINOS (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	24.95	1 CUARTO	FAMILIAS	1.00	100%	100%	\$ 188,065.11	
49	C-DGOPDUE-DOP-042/19-D	SAHOP	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: SAHOP (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	24.94	1 CUARTO	FAMILIAS	1.00	100%	100%	\$ 183,552.26	
50	C-DGOPDUE-DOP-049/19-B	VISTA HERMOSA	CONSTRUCCION DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN LA COL VISTA HERMOSA (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	26.71	1 CUARTO	FAMILIAS	1.00	100%	100%	\$ 188,189.85	
51	C-DGOPDUE-DOP-049/19-C	LAS FLORES	CONSTRUCCION DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN LA COL LAS FLORES (1 CUARTO)	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	\$ 197,333.57	25.86	1 CUARTO	FAMILIAS	1.00	100%	100%	\$ 188,481.27	
52	C-DGOPDUE-DOP-042/19-A	MIRAMAR 1	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN COLONIA: MIRAMAR I (2 CUARTOS)	\$ 394,667.14	\$ 394,667.14	\$ 394,667.14	50.76	2 CUARTOS	FAMILIAS	2.00	100%	100%	\$ 372,801.50	
SUBTOTAL DORMITORIOS CON COCINA				\$ 4,538,672.11	\$ 4,538,672.11	\$ 4,538,672.11	581.35	23 CUARTOS		23 FAM.			\$ 4,340,207.08	
DORMITORIOS CON BAÑO														
53	C-DGOPDUE-DOP-051/19-B	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: AMPLIACION EMILIANO ZAPATA (2 CUARTOS)	\$ 395,035.00	\$ 395,035.00	\$ 395,035.00	46.34	2 CUARTOS	FAMILIAS	2	100%	100%	\$ 369,270.25	
54	C-DGOPDUE-DOP-045/19	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ (6 CUARTOS)	\$ 1,185,105.00	\$ 1,185,105.00	\$ 1,185,105.00	138.84	6 CUARTOS	FAMILIAS	6	100%	100%	\$ 1,149,235.09	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature that looks like "Mach".
 - Bottom right: A signature that looks like "A.C.H." and another "ch".

Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	IMPORTE AUTORIZADO	COSTO TOTAL		METAS PROYECTADAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
					INVERSIÓN FEDERAL	FISM*DF	M2	ML	UNIDAD	CANTIDAD			
55	C-DGOPDUE-DOP-041/19-B	AMPLIACION REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: AMPLIACION REVOLUCION VERDE (1 CUARTO)	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	23.16	1 CUARTO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 191,034.29
56	C-DGOPDUE-DOP-051/19-A	REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: REVOLUCION VERDE (2 CUARTOS)	\$ 395,035.00	\$ 395,035.00	\$ 395,035.00	46.34	2 CUARTOS	FAMILIAS	2	100%	100%	\$ 379,398.93
57	C-DGOPDUE-DOP-039/19-A	AMPLIACION LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: AMPLIACION LAS FLORES (3 CUARTOS)	\$ 592,552.50	\$ 592,552.50	\$ 592,552.50	69.51	3 CUARTOS	FAMILIAS	3	100%	100%	\$ 570,576.48
58	C-DGOPDUE-DOP-049/19-D	QUETZALCOATL	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: QUETZALCOATL (1 CUARTO)	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	23.20	1 CUARTO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 187,530.39
59	C-DGOPDUE-DOP-041/19-A	AMPLIACION LOS PINOS	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: AMPLIACION LOS PINOS (2 CUARTOS)	\$ 395,035.00	\$ 395,035.00	\$ 395,035.00	46.34	2 CUARTOS	FAMILIAS	2	100%	100%	\$ 381,284.18
60	C-DGOPDUE-DOP-041/19-C	SAHOP	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: SAHOP (1 CUARTO)	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	23.16	1 CUARTO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 188,270.20
61	C-DGOPDUE-DOP-041/19-D	HERIBERTO KEHOE	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA HERIBERTO KEHOE (1 CUARTO)	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	23.16	1 CUARTO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 188,993.30
62	C-DGOPDUE-DOP-039/19-B	LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: LAS FLORES (1 CUARTO)	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	23.17	1 CUARTO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 189,588.79
63	C-DGOPDUE-DOP-039/19-C	AMPL. CANDELARIO GARZA	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: AMPL. CANDELARIO GARZA (1 CUARTO)	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	23.17	1 CUARTO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 186,625.95
64	C-DGOPDUE-DOP-043/19-A	15 DE MAYO	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA: 15 DE MAYO (1 CUARTO)	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	\$ 197,517.50	22.94	1 CUARTO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 186,755.55
SUBTOTAL DORMITORIOS CON BAÑO				\$ 4,345,385.00	\$ 4,345,385.00	\$ 4,345,385.00	509.33	22 CUARTOS		22 FAM.			\$ 4,168,563.40
TECHO FIRME													
65	C-DGOPDUE-DOP-048/19-A	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA: AMPLIACION EMILIANO ZAPATA (1 TECHO FIRME)	\$ 69,708.58	\$ 69,708.58	\$ 69,708.58	31.75	1 TECHOS	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 57,723.86
66	C-DGOPDUE-DOP-048/19-B	AMPL. LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA: AMP. LAS FLORES (1 TECHO FIRME)	\$ 63,492.66	\$ 63,492.66	\$ 63,492.66	26.71	1 TECHOS	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 48,976.42
67	C-DGOPDUE-DOP-048/19-C	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA: ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ (3 TECHO FIRME)	\$ 231,182.88	\$ 231,182.88	\$ 231,182.88	116.57	3 TECHOS	FAMILIAS	3	100%	100%	\$ 212,419.22
68	C-DGOPDUE-DOP-048/19-D	AMPLIACION REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA: AMPLIACION REVOLUCION VERDE(1 TECHO FIRME)	\$ 54,380.77	\$ 54,380.77	\$ 54,380.77	29.25	1 TECHO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 51,980.31
69	C-DGOPDUE-DOP-048/19-E	REVOLUCION VERDE	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA: REVOLUCION VERDE (1 TECHO FIRME)	\$ 116,690.33	\$ 116,690.33	\$ 116,690.33	64.03	1 TECHO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 115,808.80
70	C-DGOPDUE-DOP-048/19-F	AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA: AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE (1 TECHO FIRME)	\$ 61,234.02	\$ 61,234.02	\$ 61,234.02	32.34	1 TECHO	FAMILIA	1	100%	100%	\$ 59,162.25
SUBTOTAL INVERSIÓN EN TECHOS FIRMES				\$ 596,689.24	\$ 596,689.24	\$ 596,689.24		8 TECHOS		8 FAM			\$ 546,070.86
SUBTOTAL DE OBRA EN INVERSION DE VIVIENDA				\$ 9,480,746.35	\$ 9,480,746.35	\$ 9,480,746.35							\$ 9,054,841.34

TOTAL OBRA PÚBLICA	\$41,898,934.66	\$41,898,934.66	\$41,898,934.66	IMPORTE EJERCIDO	\$41,447,389.29
CON CARGO AL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,295,843.34				
2% (PROGRAMA PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL)					
GRAN TOTAL	\$43,194,778.00				
TECHO FINANCIERO DEL PROGRAMA	\$43,194,778.00				
OBRA EJECUTADA DEL PROGRAMA	\$ 41,447,389.29				
IMPORTE EJERCIDO DEL 3% DE INDIRECTOS	\$ 1,203,676.32				
DIFERENCIAS VS FINIQUITOS	\$ 451,545.37				
DIFERENCIA VS INDIRECTOS	\$ 92,167.02				
REMANENTE	\$ 543,712.39				



LIC. ADRIAN OSEGUERA KERNION
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA CANDELARIA CHAIRES MORENO
SÍNDICO PRIMERO

C.P. CARLO ALBERTO GONZÁLEZ PORTES
TESORERO MUNICIPAL

CP. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. LUIS CARLOS LEAL CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
2018 - 2021



SÍNDICO PRIMERO
2018 - 2021



TESORERIA
2018 - 2021



CONTRALORIA
2018 - 2021