

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) PROGRAMA DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021  
INFORME FÍSICO DE OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2021  
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL : 31 DE MARZO DE 2021

Nº	NUM DE OBRA FISMDF	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	COSTO TOTAL		METAS PROYECTADAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE FÍSICO	AVANCE REALIZADO FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER
						INVERSIÓN FEDERAL	FISM*DF	M2	ML	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO				
<b>I.- INVERSIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO</b>																	
1	2020-FISMDF-001	DELFINO RESENDIZ	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO S.A DE C.V	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO REZÉNDIZ EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.738.584,32	\$ 1.738.584,32	\$ 1.738.584,32	1.136,70	126,30	HABITANTES	120	26/mar/2021	23/jul/2021	5%	0%	\$ -	\$1.738.584,32
2	2020-FISMDF-002	FOVISTE BLANCO	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO S.A DE C.V	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. MONTERREY ENTRE CALLES .MIGUEL ARRIAGA Y LAS PALMAS, COL. FOVISSTE BLANCO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.124.545,32	\$ 1.124.545,32	\$ 1.124.545,32	560,00	70,00	HABITANTES	210	26/mar/2021	23/jul/2021	0%	0%	\$ -	\$1.124.545,32
3	2020-FISMDF-003	H. KEHOE		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO TAM.	\$ 4.260.287,12	\$ 4.260.287,12	\$ 4.260.287,12	2.244,00	204,00	HABITANTES	195	-	-	0%	0%	\$ -	\$4.260.287,12
4	2020-FISMDF-004	OBRETA		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE, COL. LA OBRETA EN CIUDAD MADERO TAM.	\$ 1.594.582,43	\$ 1.594.582,43	\$ 1.594.582,43	842,73	91,80	HABITANTES	85	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.594.582,43
5	2020-FISMDF-005	JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8, (DE EST. 0+000 A 0+070) COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 809.973,03	\$ 809.973,03	\$ 809.973,03	357,69	70,00	HABITANTES	70	-	-	0%	0%	\$ -	\$809.973,03
6	2020-FISMDF-006	LUNA LUNA	ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL ATLÁNTICO, S.A.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.337.693,48	\$ 2.337.693,48	\$ 2.337.693,48	1.260,00	140,00	HABITANTES	135	29/mar/2021	06/jul/2021	3%	0%	\$ -	\$2.337.693,48
7	2020-FISMDF-007	FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS	PROYECTOS E INGENIERÍA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 3.059.373,63	\$ 3.059.373,63	\$ 3.059.373,63	2.043,90	243,30	HABITANTES	220	30/mar/2021	07/jun/2021	3%	0%	\$ -	\$3.059.373,63
8	2020-FISMDF-008	HIPÓDROMO		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.797.921,71	\$ 2.797.921,71	\$ 2.797.921,71	1.582,95	172,05	HABITANTES	204	-	-	0%	0%	\$ -	\$2.797.921,71
9	2020-FISMDF-009	UNIDAD NACIONAL		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y TLXCALA, COL UNIDAD NACIONAL EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.012.846,59	\$ 2.012.846,59	\$ 2.012.846,59	1.269,00	169,20	HABITANTES	206	-	-	0%	0%	\$ -	\$2.012.846,59
10	2020-FISMDF-010	ADOLFO LÓPEZ MATEOS		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.761.175,84	\$ 1.761.175,84	\$ 1.761.175,84	917,95	83,45	HABITANTES	98	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.761.175,84
11	2020-FISMDF-011	OBRETA		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRETA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.066.943,28	\$ 1.066.943,28	\$ 1.066.943,28	664,20	73,80	HABITANTES	75	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.066.943,28
					<b>\$22.563.926,75</b>	<b>\$22.563.926,75</b>	<b>\$22.563.926,75</b>										<b>\$22.563.926,75</b>
<b>II.- INVERSIÓN EN OBRA HIDROSANITARIA</b>																	
12	2020-FISMDF-012	DELFINO RESENDIZ	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO REZÉNDIZ EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 578.839,49	\$ 578.839,49	\$ 578.839,49	-	135,30	HABITANTES	120	26/mar/2021	23/jul/2021	5%	0%	\$ -	\$578.839,49
13	2020-FISMDF-013			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO REZÉNDIZ EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 706.406,31	\$ 706.406,31	\$ 706.406,31	-	126,30		120	26/mar/2021	23/jul/2021	5%	0%	\$ -	\$706.406,31
14	2020-FISMDF-014	FOVISTE BLANCO	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA AV. MONTERREY ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA Y LAS PALMAS, COL. FOVISSTE BLANCO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 118.843,30	\$ 118.843,30	\$ 118.843,30	-	70,00	HABITANTES	210	26/mar/2021	23/jul/2021	5%	0%	\$ -	\$118.843,30
15	2020-FISMDF-015	MIRAMAPOLIS	ARRENDADORA HADES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GOLFO DE CALIFORNIA ENTRE ROTONDA Y BAHIA DE TODOS LOS SANTOS, COL. MIRAMAPOLIS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 494.512,98	\$ 494.512,98	\$ 494.512,98	-	26,00		90	17/feb/2021	28/mar/2021	100%	0%	\$ -	\$494.512,98
16	2020-FISMDF-016	FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS	PROYECTOS E INGENIERÍA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 903.802,69	\$ 903.802,69	\$ 903.802,69	-	241,80	HABITANTES	220	30/mar/2021	07/jun/2021	3%	0%	\$ -	\$903.802,69
17	2020-FISMDF-017			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.566.567,56	\$ 1.566.567,56	\$ 1.566.567,56	-	258,80		220	30/mar/2021	07/jun/2021	3%	0%	\$ -	\$1.566.567,56
18	2020-FISMDF-018	HERIBERTO KEHOE		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 632.038,22	\$ 632.038,22	\$ 632.038,22	-	207,00	HABITANTES	195	-	-	0%	0%	\$ -	\$632.038,22
19	2020-FISMDF-019			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.224.960,10	\$ 1.224.960,10	\$ 1.224.960,10	-	216,00		195	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.224.960,10
20	2020-FISMDF-020	OBRETA		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBRETA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 319.981,23	\$ 319.981,23	\$ 319.981,23	-	109,50	HABITANTES	85	-	-	0%	0%	\$ -	\$319.981,23
21	2020-FISMDF-021			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBRETA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.832.247,77	\$ 1.832.247,77	\$ 1.832.247,77	-	205,40		85	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.832.247,77
22	2020-FISMDF-022	JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8, (EST. 0+000 A 0+070) COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 190.597,59	\$ 190.597,59	\$ 190.597,59	-	71,50	HABITANTES	70	-	-	0%	0%	\$ -	\$190.597,59
23	2020-FISMDF-023			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8, (EST. 0+000 A 0+070) COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 289.602,62	\$ 289.602,62	\$ 289.602,62	-	77,50		70	-	-	0%	0%	\$ -	\$289.602,62
24	2020-FISMDF-024	LUNA LUNA	ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL ATLÁNTICO, S.A.	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 383.376,76	\$ 383.376,76	\$ 383.376,76	-	150,40	HABITANTES	135	29/mar/2021	06/jul/2021	3%	0%	\$ -	\$383.376,76
25	2020-FISMDF-025			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 836.220,91	\$ 836.220,91	\$ 836.220,91	-	159,90		135	29/mar/2021	06/jul/2021	3%	0%	\$ -	\$836.220,91
26	2020-FISMDF-026	OBRETA		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRETA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 164.416,61	\$ 164.416,61	\$ 164.416,61	-	63,00	HABITANTES	75	-	-	0%	0%	\$ -	\$164.416,61
27	2020-FISMDF-027			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRETA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 375.060,56	\$ 375.060,56	\$ 375.060,56	-	72,00		75	-	-	0%	0%	\$ -	\$375.060,56




28	2020-FISMDF-028	FRANCISCO VILLA	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20, COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 569.398,81	\$ 569.398,81	\$ 569.398,81	-	203,30	HABITANTES	198	-	-	0%	0%	\$ -	\$569.398,81	
29	2020-FISMDF-029	FRANCISCO VILLA	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20, COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.459.383,47	\$ 1.459.383,47	\$ 1.459.383,47	-	224,80	HABITANTES	198	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.459.383,47	
30	2020-FISMDF-030	FELIPE CARRILLO PUERTO	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 143.988,83	\$ 143.988,83	\$ 143.988,83	-	62,50	HABITANTES	51	-	-	0%	0%	\$ -	\$143.988,83	
31	2020-FISMDF-031	FELIPE CARRILLO PUERTO	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 302.429,93	\$ 302.429,93	\$ 302.429,93	-	57,00	HABITANTES	51	-	-	0%	0%	\$ -	\$302.429,93	
32	2020-FISMDF-032	HIPÓDROMO	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL. HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 342.688,60	\$ 342.688,60	\$ 342.688,60	-	168,00	HABITANTES	204	-	-	0%	0%	\$ -	\$342.688,60	
33	2020-FISMDF-033	HIPÓDROMO	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL. HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 918.045,50	\$ 918.045,50	\$ 918.045,50	-	206,00	HABITANTES	204	-	-	0%	0%	\$ -	\$918.045,50	
34	2020-FISMDF-034	HIDALGO ORIENTE	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 434.192,01	\$ 434.192,01	\$ 434.192,01	-	181,80	HABITANTES	213	-	-	0%	0%	\$ -	\$434.192,01	
35	2020-FISMDF-035	HIDALGO ORIENTE	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.184.580,14	\$ 1.184.580,14	\$ 1.184.580,14	-	201,80	HABITANTES	213	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.184.580,14	
36	2020-FISMDF-036	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 282.372,32	\$ 282.372,32	\$ 282.372,32	-	92,75	HABITANTES	98	-	-	0%	0%	\$ -	\$282.372,32	
37	2020-FISMDF-037	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 680.175,52	\$ 680.175,52	\$ 680.175,52	-	95,00	HABITANTES	98	-	-	0%	0%	\$ -	\$680.175,52	
38	2020-FISMDF-038	ÁRBOL GRANDE	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. ÁRBOL GRANDE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 426.758,42	\$ 426.758,42	\$ 426.758,42	-	206,00	HABITANTES	178	-	-	0%	0%	\$ -	\$426.758,42	
39	2020-FISMDF-039	ÁRBOL GRANDE	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. ÁRBOL GRANDE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.403.040,34	\$ 1.403.040,34	\$ 1.403.040,34	-	206,00	HABITANTES	178	-	-	0%	0%	\$ -	\$1.403.040,34	
				\$ 18.764.528,59	\$ 18.764.528,59	\$ 18.764.528,59										\$18.764.528,59	
<b>III.- INVERSIÓN EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL</b>																	
40	2020-FISMDF-040	LÁZARO CÁRDENAS, VICENTE GUERRERO Y CAMICHINES	LÁZARO CÁRDENAS, VICENTE GUERRERO Y CAMICHINES	AMPLIACION DEL DREN DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2DA ETAPA (CRUCE DE VIAS FERREAS E INTERCONEXION A DREN 1A ETAPA), EN LAS COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS, VICENTE GUERRERO Y CAMICHINES, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.964.834,66	\$ 2.964.834,66	\$ 2.964.834,66		180	HABITANTES	2000			0%	0%	\$ -	\$2.964.834,66
				<b>SUBTOTAL EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL</b>	\$ 2.964.834,66												\$2.964.834,66
															<b>SUMA</b>	\$44.293.290,00	

I.- INVERSIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 22.563.926,75
II.- INVERSIÓN EN OBRA HIDROSANITARIA	\$ 18.764.528,59
III.- INVERSIÓN EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	\$ 2.964.834,66
<b>TOTAL</b>	\$ 44.293.290,00

  
**LIC. ADRIAN OSEGUERA KERNION**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C. MARIA CANDELARIA CHAIRES MORENO**  
 SINDICO PRIMERO

  
**CP. JOSE MARCO HERNÁNDEZ TORRES**  
 TESORERÍA

  
**CP. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ**  
 CONTRALORIA

  
**ARQ. LUIS CARLOS LEAL CONTRERAS**  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 2018 - 2021