

DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) PROGRAMA DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021

INFORME FÍSICO DE OBRAS, ACCIONES Y AVANCES

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 2021

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL : 30 DE JUNIO DE 2021

Nº	NUM DE OBRA FISMDF	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	FECHA DE:		PORC. DE AVANCE FÍSICO	AVANCE REALIZADO FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER		
						INVERSIÓN FEDERAL	FISM*DF					INICIO	TÉRMINO
I.- INVERSIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO													
1	2020-FISMDF-001	DELFINO RESENDIZ	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO S.A DE C.V	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO REZÉNDIZ EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.738.584,32	\$ 1.738.584,32	\$ 1.738.584,32	26/mar/2021	23/jul/2021	81%	30%	\$ 527.095,12	\$1.211.489,20
2	2020-FISMDF-002	FOVISTE BLANCO	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO S.A DE C.V	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. MONTERREY ENTRE CALLES .MIGUEL ARRIAGA Y LAS PALMAS, COL. FOVISSTE BLANCO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 771.353,17	\$ 771.353,17	\$ 771.353,17	26/mar/2021	23/jul/2021	0%	0%	\$ -	\$771.353,17
3	2020-FISMDF-003	H. KEHOE	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO TAM.	\$ 3.853.069,08	\$ 3.853.069,08	\$ 3.853.069,08	13/abr/2021	10/ago/2021	66%	37%	\$ 1.441.043,33	\$2.412.025,75
4	2020-FISMDF-004	OBRETA	SPIKA INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE. COL. LA OBRETA EN CIUDAD MADERO TAM.	\$ 1.594.582,43	\$ 1.594.582,43	\$ 1.594.582,43	21/abr/2021	18/ago/2021	59%	0%	\$ -	\$1.594.582,43
5	2020-FISMDF-005	JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE	SPIKA INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8, (DE EST. 0+000 A 0+070) COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 809.973,03	\$ 809.973,03	\$ 809.973,03	21/abr/2021	18/ago/2021	59%	0%	\$ -	\$809.973,03
6	2020-FISMDF-006	LUNA LUNA	ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL ATLÁNTICO, S.A.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.337.693,48	\$ 2.337.693,48	\$ 2.337.693,48	29/mar/2021	06/jul/2021	94%	31%	\$ 731.509,88	\$1.606.183,60
7	2020-FISMDF-007	FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS	PROYECTOS E INGENIERÍA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 3.059.373,63	\$ 3.059.373,63	\$ 3.059.373,63	30/mar/2021	07/jun/2021	100%	0%	\$ -	\$3.059.373,63
8	2020-FISMDF-008	HIPÓDROMO	PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.797.921,71	\$ 2.797.921,71	\$ 2.797.921,71	14/may/2021	11/ago/2021	53%	0%	\$ -	\$2.797.921,71
9	2020-FISMDF-009	UNIDAD NACIONAL	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PEO T, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y TLAXCALA, COL UNIDAD NACIONAL EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.012.846,59	\$ 2.012.846,59	\$ 2.012.846,59	19/may/2021	16/ago/2021	48%	26%	\$ 532.369,48	\$1.480.477,11
10	2020-FISMDF-010	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PEO T, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.761.175,84	\$ 1.761.175,84	\$ 1.761.175,84	19/may/2021	16/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$1.761.175,84
11	2020-FISMDF-011	OBRETA	PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRETA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.066.943,28	\$ 1.066.943,28	\$ 1.066.943,28	14/may/2021	11/ago/2021	53%	0%	\$ -	\$1.066.943,28
					\$21.803.516,56	\$21.803.516,56	\$21.803.516,56					\$ 3.232.017,81	\$18.571.498,75
II.- INVERSIÓN EN OBRA HIDROSANITARIA													
12	2020-FISMDF-012	DELFINO RESENDIZ	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO REZÉNDIZ EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 562.382,96	\$ 562.382,96	\$ 562.382,96	26/mar/2021	23/jul/2021	92%	92%	\$ 514.842,46	\$47.540,50
13	2020-FISMDF-013			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL ARRIAGA ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE LUCIANO ZUÑIGA, COL. DELFINO REZÉNDIZ EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 671.023,11	\$ 671.023,11	\$ 671.023,11	26/mar/2021	23/jul/2021	91%	91%	\$ 607.792,20	\$63.230,91
14	2020-FISMDF-014	FOVISTE BLANCO	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA AV. MONTERREY ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA Y LAS PALMAS, COL. FOVISTE BLANCO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 118.843,30	\$ 118.843,30	\$ 118.843,30	26/mar/2021	23/jul/2021	83%	83%	\$ 99.091,19	\$19.752,11
15	2020-FISMDF-015	MIRAMAPOLIS	ARRENDADORA HADES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GOLFO DE CALIFORNIA ENTRE ROTONDA Y BAHIA DE TODOS LOS SANTOS, COL. MIRAMAPOLIS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 494.512,98	\$ 494.512,98	\$ 494.512,98	17/feb/2021	28/mar/2021	100%	98%	\$ 486.152,71	\$8.360,27
16	2020-FISMDF-016	FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS	PROYECTOS E INGENIERÍA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 862.591,35	\$ 862.591,35	\$ 862.591,35	30/mar/2021	07/jun/2021	100%	97%	\$ 835.840,39	\$26.750,96
17	2020-FISMDF-017			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO, FRACC. CARLOS JIMÉNEZ MACIAS, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.584.962,21	\$ 1.584.962,21	\$ 1.584.962,21	30/mar/2021	07/jun/2021	100%	100%	\$ 1.584.962,21	\$0,00
18	2020-FISMDF-018	HERIBERTO KEHOE	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 681.343,72	\$ 681.343,72	\$ 681.343,72	13/abr/2021	10/ago/2021	100%	100%	\$ 681.343,72	\$0,00
19	2020-FISMDF-019			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 (SALOMÉ GALVÁN) ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.160.585,17	\$ 1.160.585,17	\$ 1.160.585,17	13/abr/2021	10/ago/2021	94%	94%	\$ 1.090.546,95	\$70.038,22

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

20	2020-FISDMDF-020	OBRERA	SPIKA INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 653.560,70	\$ 653.560,70	\$ 653.560,70	21/abr/2021	18/ago/2021	59%	0%	\$ -	\$653.560,70
21	2020-FISDMDF-021			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 2.015.490,29	\$ 2.015.490,29	\$ 2.015.490,29	21/abr/2021	18/ago/2021	59%	0%	\$ -	\$2.015.490,29
22	2020-FISDMDF-022	JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE	SPIKA INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8, (EST. 0+000 A 0+070) COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 190.597,59	\$ 190.597,59	\$ 190.597,59	21/abr/2021	18/ago/2021	99%	99%	\$ 188.457,00	\$2.140,59
23	2020-FISDMDF-023			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE CALLES 7 Y 8, (EST. 0+000 A 0+070) COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 289.602,62	\$ 289.602,62	\$ 289.602,62	21/abr/2021	18/ago/2021	87%	87%	\$ 252.035,24	\$37.567,38
24	2020-FISDMDF-024	LUNA LUNA	ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL ATLÁNTICO, S.A.	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 383.376,76	\$ 383.376,76	\$ 383.376,76	29/mar/2021	06/jul/2021	94%	77%	\$ 295.239,19	\$88.137,57
25	2020-FISDMDF-025			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JESÚS LUNA LUNA ENTRE LAS CALLES SERAPIO VENEGAS Y ALBERTO FLORES, COL. LUNA LUNA, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 836.220,91	\$ 836.220,91	\$ 836.220,91	29/mar/2021	06/jul/2021	94%	84%	\$ 699.975,61	\$136.245,30
26	2020-FISDMDF-026	OBRERA	PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 164.416,61	\$ 164.416,61	\$ 164.416,61	14/may/2021	11/ago/2021	53%	0%	\$ -	\$164.416,61
27	2020-FISDMDF-027			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MA. MORELOS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 375.060,56	\$ 375.060,56	\$ 375.060,56	14/may/2021	11/ago/2021	53%	0%	\$ -	\$375.060,56
28	2020-FISDMDF-028	FRANCISCO VILLA	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20, COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 569.398,81	\$ 569.398,81	\$ 569.398,81	14/may/2021	21/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$569.398,81
29	2020-FISDMDF-029			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 49 ENTRE LAS CALLES SALTILLO Y 20, COL. FRANCISCO VILLA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.459.383,47	\$ 1.459.383,47	\$ 1.459.383,47	14/may/2021	21/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$1.459.383,47
30	2020-FISDMDF-030	FELIPE CARRILLO PUERTO	PREALTAMIRA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 143.988,83	\$ 143.988,83	\$ 143.988,83	18/jun/2021	15/sep/2021	14%	0%	\$ -	\$143.988,83
31	2020-FISDMDF-031			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PACHUCA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTERREY, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 302.429,93	\$ 302.429,93	\$ 302.429,93	18/jun/2021	15/sep/2021	14%	0%	\$ -	\$302.429,93
32	2020-FISDMDF-032	HIPÓDROMO	PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL. HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 342.688,60	\$ 342.688,60	\$ 342.688,60	14/may/2021	11/ago/2021	53%	0%	\$ -	\$342.688,60
33	2020-FISDMDF-033			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL. HIPÓDROMO EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 918.045,50	\$ 918.045,50	\$ 918.045,50	14/may/2021	11/ago/2021	53%	0%	\$ -	\$918.045,50
34	2020-FISDMDF-034	HIDALGO ORIENTE	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 434.192,01	\$ 434.192,01	\$ 434.192,01	14/may/2021	21/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$434.192,01
35	2020-FISDMDF-035			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES PÉNJAMO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.184.580,14	\$ 1.184.580,14	\$ 1.184.580,14	14/may/2021	21/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$1.184.580,14
36	2020-FISDMDF-036	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PEO T, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 282.372,32	\$ 282.372,32	\$ 282.372,32	19/may/2021	16/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$282.372,32
37	2020-FISDMDF-037			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CALLES 10 Y PRIV. 10 (10 BIS), SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 680.175,52	\$ 680.175,52	\$ 680.175,52	19/may/2021	16/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$680.175,52
38	2020-FISDMDF-038	ÁRBOL GRANDE	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. ÁRBOL GRANDE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 426.758,42	\$ 426.758,42	\$ 426.758,42	14/may/2021	21/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$426.758,42
39	2020-FISDMDF-039			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. ÁRBOL GRANDE EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1.403.040,34	\$ 1.403.040,34	\$ 1.403.040,34	14/may/2021	21/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$1.403.040,34
					\$ 19.191.624,73	\$ 19.191.624,73	\$ 19.191.624,73					\$ 7.336.278,87	\$11.855.345,86

I BIS.- INVERSIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.


40	2020-FISDMDF-041	HIPODROMO	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE NECAXA Y ORIZABA, COL. HIPODRÓMO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1.298.048,15	\$ 1.298.048,15	\$ 1.298.048,15	19/may/2021	16/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$1.298.048,15	
41	2020-FISDMDF-042	HIPODROMO	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA CUAUHEMOC ENTRE NECAXA Y ORIZABA, COL. HIPODRÓMO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1.329.635,77	\$ 1.329.635,77	\$ 1.329.635,77	19/may/2021	16/ago/2021	48%	0%	\$ -	\$1.329.635,77	
42	2020-FISDMDF-043	OBRERA	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MATAMOROS, COL. OBRERA EN CIUDAD MADERO, TAM. (EST.- 0+091.5 A EST. 0+184.50)	\$ 670.464,79	\$ 670.464,79	\$ 670.464,79	19/may/2021	16/ago/2021	5%	0%	\$ -	\$670.464,79	
					\$ 3.298.148,71	\$ 3.298.148,71	\$ 3.298.148,71					\$ 0,00	\$3.298.148,71	
												SUMAS	\$10.568.296,68	\$33.724.993,32

I.- INVERSIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 21.803.516,56
II.- INVERSIÓN EN OBRA HIDROSANITARIA	\$ 19.191.624,73
I BIS.- INVERSIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	\$ 3.298.148,71
TOTAL	\$ 44.293.290,00


LIC. ADRIAN OSEGUERA KERNION
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIA CANDELA CHAIRES MORENO
 SINDICO PRIMERO
 INDICO PRIMERO
 2018 - 2021


CP. CARLO ALBERTO GONZALEZ PORTES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA


CP. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 2018 - 2021


ARQ. LUIS CARLOS LEAL CONTRERAS
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 2018 - 2021