

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_CUADRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RES_PONIBLE	ENTIDAD_RES_PONIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2021	3	TAM2020294305	Proyecto de inversión	568886.38	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:568886.38, modificado:5643773.393	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES ANA DE LA CROZ, PANTOJA SAMBRATO, RENCAPIETACA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO LA CALLE RAMIRO SAMBRATO, LIC. JOAQUIN CONTRERAS SANTILLANES RAMIREZ, ANA CATALINA LINON, CIRIACO GARCIA DE CALIFORNIA Y PROD. CIRILO TAMALUPLA EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 009 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 009 21	N	0	0	2443	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:15829.85, meta_modificada:12945.89]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:15829.85, meta_modificada:12945.89]	23/04/2021	21/10/2021	5643773.39	5643773.39	5643773.39	5643773.39	5643773.39	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:12945.89, meta_modificada:12945.89]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:12945.89, meta_modificada:12945.89]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020294302	Proyecto de inversión	748575.19	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:748575.19, modificado:688232.64	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ESPERANZA, TABAJO, CEOP, PANADERIA, DEMOCRACIA Y PATRIMONIO EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 008 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 008 21	N	0	0	775	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:6625.25, meta_modificada:6021.51]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:6625.25, meta_modificada:6021.51]	22/04/2021	30/10/2021	688232.64	688232.64	688232.64	688232.64	688232.64	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:6021.51, meta_modificada:6021.51]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:6021.51, meta_modificada:6021.51]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020288874	Proyecto de inversión	380000	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:380000, modificado:339587.88	OBRA COMPLEMENTARIA EN ESPERANZA Y QUISQUEO DE LA PLAZA ISAURO ALVARO OBREGON EN AV. ALVARO OBREGON	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	202001	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	202001	N	0	0	10000	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:856.44, meta_modificada:806.44]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:856.44, meta_modificada:806.44]	17/02/2021	26/10/2021	339587.88	339587.88	338005.19	338005.19	338005.19	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:806.44, meta_modificada:806.44]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:806.44, meta_modificada:806.44]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020294151	Proyecto de inversión	607902.15	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:607902.15, modificado:607902.15	4. TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA RAMBLA URBANA DEL CAMPELON CENTRAL DEL BLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AV. LUISITO MERICIANO Y AV. JUJICO, COLUMNAS LOMA DEL GALLO, LOS MANGOS, 20 DE NOVIEMBRE Y UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM., OBRA 8. TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RAMBLA URBANA DEL CAMPELON CENTRAL DE LA AV. FRANCISCO J. MADRERA ENTRE AV. MONTEPERI Y BUENAS NOCHES LOPEZ MATEOS AV. TAMALUPLA ENTRE BUENAS NOCHES LOPEZ MATEOS Y AV. MONTEPERI, COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 032 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 032 21	N	0	0	4800	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:303.8, meta_modificada:373.19]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:303.8, meta_modificada:373.19]	26/04/2021	01/06/2021	583072.61	583072.61	583248.05	583248.05	583248.05	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:373.19, meta_modificada:373.19]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:373.19, meta_modificada:373.19]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020294310	Proyecto de inversión	250465.14	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:250465.14, modificado:250465.14	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES CUARTAMORO Y PRIV. 10 TORONTO, LAS MATOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 020 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 020 21	N	0	0	283	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:2474.88, meta_modificada:2474.88]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:2474.88, meta_modificada:2474.88]	26/04/2021	23/06/2021	240277.89	240277.89	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:2474.88, meta_modificada:2474.88]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:2474.88, meta_modificada:2474.88]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020294154	Proyecto de inversión	669965.15	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:669965.15, modificado:669965.15	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTEPERI, COL. FELIP CARRELO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 032 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 032 21	N	0	0	51	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:368.15, meta_modificada:409.01]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:368.15, meta_modificada:409.01]	18/04/2021	15/06/2021	738317.43	738317.43	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:409.01, meta_modificada:409.01]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:409.01, meta_modificada:409.01]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020294176	Proyecto de inversión	471293.99	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:471293.99, modificado:471293.99	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO BLENDE SUPERPAVE PE 42.2 PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE EL ENTREGUE, TRANSPORTAR LA PLANTA Y MAQUILA DE 30 TONELADAS DE ASFALTO EN SU SUPERPAVE).	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 011 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 011 21	N	0	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:5300.12, meta_modificada:20000.00]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:5300.12, meta_modificada:20000.00]	26/04/2021	30/11/2021	493611.79	493611.79	389773.86	389773.86	389773.86	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:20000.00, meta_modificada:20000.00]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:20000.00, meta_modificada:20000.00]	En Ejecución	Validado avances	[meta1: [observación la meta anual es de 300 mt, el avance de esta meta es de 4.736 mt, por error se planeó una cantidad en la meta, sin embargo, la meta 2021 es 123]	Sin observaciones
2021	3	TAM2020294262	Proyecto de inversión	649698.32	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:649698.32, modificado:649698.32	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHIHUAHUA, RENCAO ZAMAGO Y CALLE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENTO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBERRA EN CIUDAD MADERO, TAM. (EN EL BARRIO Y AV. 9106 31)	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 021 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 021 21	N	0	0	483	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:3820.35, meta_modificada:3820.35]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:3820.35, meta_modificada:3820.35]	27/05/2021	03/09/2021	650000	618827.62	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:3820.35, meta_modificada:3820.35]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:3820.35, meta_modificada:3820.35]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020294272	Proyecto de inversión	282326.47	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:282326.47, modificado:282326.47	GRANDE HERMETICA EN LAGUNA NUEVO AMANECER 2da. ETAPA, SECTORES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ, EN CIUDAD MADERO, TAM Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHIHUAHUA Y RENCAO ZAMAGO EN CIUDAD MADERO, TAM. (EN EL BARRIO Y AV. 9106 31)	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 028 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 028 21	N	0	0	1500	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:1880.35, meta_modificada:1300.00]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:1880.35, meta_modificada:1300.00]	26/05/2021	25/08/2021	200000	279387.73	64771.69	64771.69	64771.69	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:1300.00, meta_modificada:1300.00]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:1300.00, meta_modificada:1300.00]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020294248	Proyecto de inversión	731721.21	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_5_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:731721.21, modificado:731721.21	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES 18 DE MARZO, ORIZABA, AMADOR PUERTO VALCARRA AMADOR PUERTO VALCARRA CRUZ CALLE CUARTA, CALLE OMBELU Y RECONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES FRANKLIN ROSEN FORDY LAURO EN CIUDAD MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C D GPOQUE DOP 028 21	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.	C D GPOQUE DOP 028 21	N	0	0	1390	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:113162.1, meta_modificada:113740.02]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:113162.1, meta_modificada:113740.02]	26/05/2021	14/09/2021	492668.11	788929.56	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:113740.02, meta_modificada:113740.02]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:113740.02, meta_modificada:113740.02]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020295300	Proyecto de inversión	321408.83	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:321408.83, modificado:312408.84	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 8303 LINA LUNA ENTRE LAS CALLES BERARDO VERALES Y ALBERTO FLORES, COL. LINA LUNA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 7824	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CD MADERO TAMALUPLA	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CD MADERO TAMALUPLA	7824	5	75	60	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:144.4, meta_modificada:144.4]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:144.4, meta_modificada:144.4]	26/05/2021	06/09/2021	312408.84	312408.84	312408.84	312408.84	312408.84	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:144.4, meta_modificada:144.4]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:144.4, meta_modificada:144.4]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020293917	Proyecto de inversión	67320.11	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:67320.11, modificado:67320.11	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL ARRAGA ENTRE AV. MONTEPERI Y CALLE LUCIANO ZUBIGA EN CD MADERO TAM - 7081	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CD MADERO TAMALUPLA	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CD MADERO TAMALUPLA	7181	5	55	65	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:1245.1, meta_modificada:108.00]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:1245.1, meta_modificada:108.00]	26/05/2021	23/07/2021	613705.62	613705.62	613705.62	613705.62	613705.62	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:108.00, meta_modificada:108.00]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:108.00, meta_modificada:108.00]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020293670	Proyecto de inversión	114088.17	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:114088.17, modificado:114088.17	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 (SALOME GALVAN) ENTRE CALLE 3 Y CALLE 36, COL. HERBERTO KHOSH, EN CIUDAD MADERO, TAM. - 7082	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	8781	5	95	100	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:216.0, meta_modificada:215.43]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:216.0, meta_modificada:215.43]	13/04/2021	30/09/2021	109546.95	109546.95	109546.95	109546.95	109546.95	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:215.43, meta_modificada:215.43]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:215.43, meta_modificada:215.43]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020293665	Proyecto de inversión	2015495.29	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2015495.29, modificado:1973927.046	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENTO JUAREZ Y ALLENDE, COL. OBERRA EN CIUDAD MADERO, TAM. - 7086	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	8768	5	45	40	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:205.4, meta_modificada:205.4]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:205.4, meta_modificada:205.4]	21/04/2021	16/08/2021	1973927.04	1973927.04	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:205.4, meta_modificada:205.4]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:205.4, meta_modificada:205.4]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020293942	Proyecto de inversión	302429.93	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:302429.93, modificado:280739.31	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PACHICA ENTRE LA CALLE CHILE Y LA AV. MONTEPERI, COL. FELIP CARRELO PUERTO EN CIUDAD MADERO, TAM. - 11377	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	11377	5	32	19	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:57.0, meta_modificada:57.0]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:57.0, meta_modificada:57.0]	18/04/2021	15/06/2021	280739.31	280739.31	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:48.00, meta_modificada:48.00]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:48.00, meta_modificada:48.00]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020293973	Proyecto de inversión	1129026.77	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1129026.77, modificado:1448368.33	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE NECAVA Y ORIZABA, COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM. - 10834	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	10834	5	40	40	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:1582.9, meta_modificada:729.00]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:1582.9, meta_modificada:729.00]	10/05/2021	16/09/2021	1448368.33	1448368.33	1448368.33	1448368.33	1448368.33	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:729.00, meta_modificada:729.00]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:729.00, meta_modificada:729.00]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020293986	Proyecto de inversión	56238.96	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:56238.96, modificado:532028.463	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL ARRAGA ENTRE AV. MONTEPERI Y CALLE LUCIANO ZUBIGA, COL. OMBELU REYENDI EN CIUDAD MADERO, TAM. OBRA - 7183	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CD MADERO TAMALUPLA	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DE CD MADERO TAMALUPLA	7183	5	55	65	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:115.0, meta_modificada:115.46]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:115.0, meta_modificada:115.46]	10/05/2021	02/04/2021	532028.45	532028.45	532028.45	532028.45	532028.45	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:115.46, meta_modificada:115.46]	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales], meta:115.46, meta_modificada:115.46]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020293667	Proyecto de inversión	119458.43	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACIONES/SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:119458.43, modificado:1027009.658	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLES BENTO JUAREZ Y ALLENDE, COL. LA OBERRA EN CIUDAD MADERO TAM. - 5779	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMALUPLA	8759	5	45	40	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:842.73, meta_modificada:842.73]	1	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:842.73, meta_modificada:842.73]	21/04/2021	18/08/2021	1017069.69	1017069.69	0	0	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:842.73, meta_modificada:842.73]	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta:842.73, meta_modificada:842.73]	En Ejecución	Validado avances	[meta1: [observación El proyecto cuenta con observaciones en MFC]	Sin observaciones		
2021	3	TAM2020297080	Proyecto de inversión	141988.83	[F1] [646_recurso_2021_ramo_33_medialista_prog_ges_4_top_recurso_FEDERALES/APORTACION																																

