

FOUO	CICLO	TRIMESTRE	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLOBA AL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	ID_CLASIFICACION	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO	MONTO_RECADUDADO	MONTO_COMPROMETIDO	MONTO_DEVENGADO	MONTO_EJERCIDO	MONTO_PAGADO	ID_ESTATUS	ESTATUS	FLUJO
TAM220102064942	2022	1	3	Proyecto de inversión	2476516.22	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLV EN LAGUNA LOS PATOS SUR COL FRANCISCO VILLA	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM		N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	619129.06	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102064412	2022	1	3	Proyecto de inversión	403625.64	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLON CENTRAL DEL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE REP DE MEXICO Y AV JALISCO COL LAS AMERICAS	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA03	N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	100906.41	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102064429	2022	1	3	Proyecto de inversión	560742.14	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLV EN LAGUNA LOS PATOS EN ZONAS COLINDANTES COL HEROE DE NACOZARI EN CD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM		N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	140185.14	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM210402057523	2022	1	3	Proyecto de inversión	1513704.96	Pavimentación concreto hidráulico y obras complementarias calle guayaquil entre justo sierra y ave del maestro col ricardo flores magon	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	5	Urbanización	Municipio de cd madero tam	C-0024	N	0	0	0	03/01/2022	03/03/2022	1505568.49	1505568.49	1505568.49	1505568.49	1505568.49	2	Terminado	Validado avances
TAM220102064383	2022	1	3	Proyecto de inversión	630227.12	CERCADO PERIMETRAL EN LAGUNA NUEVO AMANECEER 2DA ETAPA PARA PROTECCION DE LOS USUARIOS CON LOS COCODRILOS	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA02	N	0	0	0	01/06/2022	30/09/2022	157556.78	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102065126	2022	1	3	Proyecto de inversión	725295	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE TEMATICO BICENTENARIO (MANTTO DE ASTA BANDERA MONUMENTAL) COL CANDELARIO GARZA	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	10	Vivienda	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA07	N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	181323.75	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102065448	2022	1	3	Proyecto de inversión	158458.64	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 13 DE ENERO ENTRE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y GUAYAQUIL COL LAS ARBOLEDAS	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA11	N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	39614.66	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102064381	2022	1	3	Proyecto de inversión	347812.57	REMODELACION DE PANADERIA DIF COL ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ AV LAS FLORES ENTRE PALO DE ROSA Y AZHAR	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA01	N	0	0	0	03/05/2022	30/07/2022	86953.14	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102064951	2022	1	3	Proyecto de inversión	1049588.94	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLV EN LAGUNA LA ILUSION SUR EN COL HERIBERTO KEHOE Y LAS FLORES	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA06	N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	262397.24	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102065131	2022	1	3	Proyecto de inversión	762425.32	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIOS DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE VENUSTRIANO CARRANZA Y OTILIO MONTANO COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA08	N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	190606.33	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102065447	2022	1	3	Proyecto de inversión	179697.7	REENCARPETADO A BSE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO COL REVOLUCION VERDE	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA10	N	0	0	0	13/04/2022	13/04/2022	44924.43	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM220102065451	2022	1	3	Proyecto de inversión	247754.32	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 13 DE ENERO ENTRE GUAYAQUIL Y 20 DE NOVIEMBRE COL LAS ARBOLEDAS	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA12	N	0	0	0	01/06/2022	31/10/2022	61938.58	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM210402023169	2022	1	3	Proyecto de inversión	262213.42	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SERAPIO VENEGAS ENTRE CALLE FEDERICO MONTALVO Y CALLE PABLO URESTI COL MANUEL R DIAZ EN CD MADERO TAM - 239169	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS	239169	S	58	42	0	14/10/2021	19/11/2021	262213.42	262213.42	262213.42	262213.42	262213.42	2	Terminado	Validado avances