

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_FE DERIVATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	TIPO_PROG MA_PROYECTO	ID_CLASIFICACION	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO	MONTO_RECADADO	MONTO_COMPROMETIDO	MONTO_DEVENGADO	MONTO_EJERCIDO	MONTO_PAGADO	ID_ESTATUS	ESTATUS	FLUJO
TAM210402023169	2022	2	3	Proyecto de inversión	262213.42	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SERAPIO VENEGAS ENTRE CALLE FEDERICO MONTALVO Y CALLE PABLO URESTI COL MANUEL R DIAZ EN CD MADERO TAM - 239169	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS	239169	5	58	42	0	14/10/2021	19/11/2021	262213.42	262213.42	262213.42	262213.42	262213.42	2	Terminado	Validado avances
TAM220202081651	2022	2	3	Proyecto de inversión	2474837.95	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALLENDE COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM - 89951	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	89951	5	75	68	0	13/05/2022	10/08/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202078933	2022	2	3	Proyecto de inversión	1388704.95	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN ESC SECUNDARIA GRAL NO7 ISSAC NEWTON CALLE PRIMERA SN SECTOR BENITO JUAREZ EN CIUDAD MADERO TAM - 75714	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	75714	5	326	300	0	26/04/2022	09/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202080573	2022	2	3	Proyecto de inversión	3732865.8	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES REFORMA Y CONSTITUCION COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM - 83771	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	83771	5	120	98	0	26/04/2022	24/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076145	2022	2	3	Proyecto de inversión	429492.69	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORIZABA ENTRE INSURGENTES Y FERRER GUARDIA COL OBRERA EN CIUDAD MADERO TAM - 60812	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	60812	5	48	37	0	04/04/2022	02/06/2022	349709.17	349709.17	349709.17	349709.17	349709.17	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202082602	2022	2	3	Proyecto de inversión	1093684.26	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE DURAZNO ENTRE CALLES TRIGO Y SOYA COL SIMON RIVERA EN CIUDAD MADERO TAM - 95001	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	95001	5	60	48	0	31/05/2022	28/08/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202078318	2022	2	3	Proyecto de inversión	1190943.35	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NINOS FEDERICO FROEBEL CALLE PASEO DE LOS MEXICAS NO 700 COL AMPLIACION 16 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD MADERO TAM - 72502	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	72502	5	50	47	0	25/04/2022	03/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202080830	2022	2	3	Proyecto de inversión	680357.39	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DURAZNO ENTRE CALLES TRIGO Y SOYA COL SIMON RIVERA EN CD MADERO TAM - 85049	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	85049	5	60	48	0	13/05/2022	26/06/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076957	2022	2	3	Proyecto de inversión	475669.5	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN CAIC 15 DE MAYO RIO MOCTEZUMA NO 104 COL 15 DE MAYO EN CD MADERO TAM - 64954	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	64954	5	45	32	0	06/04/2022	04/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202078371	2022	2	3	Proyecto de inversión	1459878.83	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO COL FELIPE CARRILLO PUERTO EN CIUDAD MADERO TAM - 72838	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	72838	5	182	163	0	25/04/2022	03/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202080854	2022	2	3	Proyecto de inversión	417938.94	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MANGO ENTRE CALLES TRIGO Y SOYA COL SIMON RIVERA EN CD MADERO TAM - 85206	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	85206	5	60	50	0	13/05/2022	26/06/2022	200000	402777.47	0	0	0	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202075771	2022	2	3	Proyecto de inversión	938298.87	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JORGE GARCIA ENTRE CALLES ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO FRACC CARLOS JIMENEZ MACIAS EN CD MADERO TAM - 58856	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	58836	5	150	148	0	01/04/2022	29/07/2022	899524.06	899524.06	0	0	0	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202076756	2022	2	3	Proyecto de inversión	816595.55	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN CAIC SAHOP CALLE 5 CON 3RA NO 209 COL SAHOP CD MADERO TAM - 63941	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	63941	5	49	35	0	05/04/2022	03/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076184	2022	2	3	Proyecto de inversión	1264813.38	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ORIZABA ENTRE INSURGENTES Y FERRER GUARDIA COL OBRERA EN CIUDAD MADERO TAM - 60979	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	60979	5	48	37	0	04/04/2022	02/06/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202080789	2022	2	3	Proyecto de inversión	391841.95	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DURAZNO ENTRE CALLES TRIGO Y SOYA COL SIMON RIVERA EN CD MADERO TAM - 84797	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	84797	5	60	48	0	13/05/2022	26/06/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202082648	2022	2	3	Proyecto de inversión	1521335.85	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO C 7 BUGAMBILIAS COL ESFUERZO NACIONAL EN CIUDAD MADERO TAM - 95304	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	95304	5	90	81	0	31/05/2022	28/08/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202080566	2022	2	3	Proyecto de inversión	1875212.93	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES REFORMA Y CONSTITUCION COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM - 83732	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	83732	5	120	98	0	26/04/2022	24/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076712	2022	2	3	Proyecto de inversión	329980.44	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN CAIC DONA CECILIA CALLE 37 NO 202 PTE SECTOR LOPEZ PORTILLO CD MADERO TAM - 63670	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	63670	5	39	30	0	05/04/2022	03/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076412	2022	2	3	Proyecto de inversión	190866.61	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CASTOR ROJO ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y LIMITE AREA VERDE FRACC CASTORES CD MADERO TAM - 62081	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	62081	5	33	30	0	05/04/2022	13/06/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202078351	2022	2	3	Proyecto de inversión	1263080.13	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MARIA DEL CARMEN SINENCIO CHAVEZ CALLE PUERTO DE MANZANILLO NO 503 OTE FRACC LOS CEDROS EN CIUDAD MADERO TAM - 72733	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	72733	5	63	51	0	25/04/2022	03/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202081577	2022	2	3	Proyecto de inversión	431343.9	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALLENDE COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM - 89566	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	89566	5	75	68	0	13/05/2022	10/08/2022	200000	134499.01	0	0	0	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202077096	2022	2	3	Proyecto de inversión	2337732.1	EQUIPAMIENTO DE PARQUE LINEAL EN LA LAGUNA NUEVO AMANECER 1RA ETAPA CALLE 4TA SECTOR BENITO JUAREZ EN CD MADERO TAM - 65492	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Secretaria de Obras Publicas	65492	5	1030	970	0	06/04/2022	19/06/2022	0	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202081242	2022	2	3	Proyecto de inversión	370963.13	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO C 7 BUGAMBILIAS COL ESFUERZO NACIONAL EN CIUDAD MADERO TAM - 87271	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	87271	5	89	82	0	19/05/2022	02/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202081256	2022	2	3	Proyecto de inversión	1396634.37	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DEL CIRCUITO C 7 BUGAMBILIAS COL ESFUERZO NACIONAL EN CIUDAD MADERO TAM - 87360	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	87360	5	89	82	0	19/05/2022	02/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202075791	2022	2	3	Proyecto de inversión	3605711.45	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA LAGUNA LA ILUSION NORTE DE LA CALLE NARANJO A LA CALLE EMILIO MARTINEZ MANATOU COLONIAS AMPL 15 DE MAYO Y ADRIANA GONZALEZ EN CD MADERO TAM - 58879	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	58879	5	900	600	0	04/04/2022	02/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202080871	2022	2	3	Proyecto de inversión	607676.49	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANGO ENTRE CALLES TRIGO Y SOYA COL SIMON RIVERA EN CD MADERO TAM - 85289	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	85289	5	60	50	0	13/05/2022	26/06/2022						1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202082726	2022	2	3	Proyecto de inversión	30691.11	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 2DA PRIVADA ENTRE CALLE 7 Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL ESFUERZO NACIONAL EN CIUDAD MADERO TAM - 95608	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	95608	5	18	14	0	02/06/2022	01/07/2022						1	En Ejecución	En registro de avances

TAM220202082629	2022	2	3	Proyecto de inversión	1120207.53	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MANGO ENTRE CALLES TRIGO Y SOYA COL SIMON RIVERA EN CIUDAD MADERO TAM - 95187	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	95187	S	60	50	0	31/05/2022	28/08/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202080537	2022	2	3	Proyecto de inversión	803856.93	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES REFORMA Y CONSTITUCION COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM - 83539	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	83539	S	120	98	0	26/04/2022	24/07/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076923	2022	2	3	Proyecto de inversión	928824.74	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL CAIC ADRIANA GONZALEZ AV LAS FLORES SN ENTRE AZAHAR Y PALO DE ROSA COL ADRIANA GONZALEZ EN CD MADERO TAM - 64792	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	64792	S	34	16	0	06/04/2022	04/07/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076837	2022	2	3	Proyecto de inversión	451807.18	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL CAIC HERIBERTO KEHOE CALL SALOME GALVAN CALLE 12 NO 608 COL HERIBERTO KEHOE CD MADERO TAM - 64303	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	64303	S	65	56	0	05/04/2022	03/07/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202081631	2022	2	3	Proyecto de inversión	921794.75	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALLENDE COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM - 89883	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	89883	S	75	68	0	13/05/2022	10/08/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202076446	2022	2	3	Proyecto de inversión	344410.93	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CASTOR ROJO ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y LIMITE AREA VERDE FRACC CASTORES CD MADERO TAM - 62283	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	62283	S	33	30	0	05/04/2022	13/06/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202078892	2022	2	3	Proyecto de inversión	2242011.49	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NINOS ANTONIO HERNANDEZ ABREGO CALLE OAXACA SN ESQ CHIHUAHUA COL UNIDAD NACIONAL EN CIUDAD MADERO TAM - 75456	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2	Educación	Secretaria de Obras Publicas	75456	S	78	60	0	26/04/2022	09/07/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202075788	2022	2	3	Proyecto de inversión	3532295.26	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JORGE GARCIA ENTRE CALLES ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO FRACC CARLOS JIMENEZ MACIAS EN CD MADERO TAM - 58872	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	58872	S	150	148	0	01/04/2022	29/07/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202082782	2022	2	3	Proyecto de inversión	330272.98	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 2DA PRIVADA ENTRE CALLE 7 Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL ESFUERZO NACIONAL EN CIUDAD MADERO TAM - 95783	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	95783	S	18	14	0	02/06/2022	01/07/2022							1	En Ejecución	En registro de avances
TAM220202075051	2022	2	3	Proyecto de inversión	3422138.83	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NOCHEBUENA ENTRE BEGONIAS Y LILAS COL AMPLIACION LAS FLORES EN CD MADERO TAM - 53892	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	53892	S	100	80	0	01/04/2022	19/06/2022	3324216.72	3324216.72	3041046.14	3041046.14	3041046.14	3041046.14	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202082671	2022	2	3	Proyecto de inversión	217265.89	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DOMINGO RODRIGUEZ CASTELLON ENTRE CALLE MIGUEL ISORDIA Y ANDRES RAMIREZ COL DELFINO RESENDIZ CD MADERO TAM - 95396	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	95396	S	21	15	0	02/06/2022	21/06/2022	150000	213910.09	0	0	0	0	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202075783	2022	2	3	Proyecto de inversión	1679062.44	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JORGE GARCIA ENTRE CALLES ALMA DELIA COBOS Y PANFILO SARMIENTO FRACC CARLOS JIMENEZ MACIAS EN CD MADERO TAM - 58864	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	58864	S	150	148	0	01/04/2022	29/07/2022	1589496.34	1589495.34	1046818.9	1046818.9	1046818.9	1046818.9	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202077129	2022	2	3	Proyecto de inversión	1086272.08	REHABILITACION DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA PIRAMIDE DE LA COL UNIDAD NACIONAL CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE COL AMPL UNIDAD NACIONAL EN CD MADERO TAM - 65613	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Secretaria de Obras Publicas	65613	S	297	203	0	06/04/2022	19/06/2022	963446.68	963446.68	963446.68	963446.68	963446.68	963446.68	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220202076469	2022	2	3	Proyecto de inversión	871012.05	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CASTOR ROJO ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y AREA VERDE COL FRACC CASTORES EN CD MADERO TAM - 62385	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	62385	S	33	30	0	05/04/2022	13/06/2022							1	En Ejecución	En registro de avances