

TAM20102064383	2023	3	3	Proyecto de inversión	630,227.12	CERCADO PERIMETRAL EN LAGUNA NUEVO AMANECEER ZDA ETAPA PARA PROTECCION DE LOS USUARIOS CON LOS CODORILLIOS	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	5	Urbanización	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	FORTA02	N	0	0	700	01/06/2022	30/09/2022	610,914.00	610,914.00	610,914.00	610,914.00	610,914.00	2	Terminado	Validado avances
TAM230102209817	2023	3	3	Proyecto de inversión	607,096.66	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLES AMARANTO Y GALATEA COL VISTAHERMOSA EN CD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	3	Transportes y vialidades	Municipio de Ciudad Madero	28025003803	N	0	0	63	01/03/2023	30/06/2023	595,646.68	595,646.68	595,646.68	595,646.68	595,646.68	2	Terminado	Validado avances
TAM230102209816	2023	3	3	Proyecto de inversión	1,840,403.34	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AMARANTO ENTRE CALLES MALVAROSA Y ALCATRAZ COL VISTAHERMOSA EN CD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	3	Transportes y vialidades	Municipio de Ciudad Madero	28025003703	N	0	0	84	01/03/2023	30/06/2023	1,836,508.39	1,836,508.39	1,836,508.39	1,836,508.39	1,836,508.39	2	Terminado	Validado avances
TAM230302266214	2023	3	3	Proyecto de inversión	462,500.00	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SIMON TORRES ORTEGA (PALMAR Y NICOLAS VALENZUELA) ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CIRILO ALVARADO COLONIA MANUEL R DIAZ EN CD MADERO TAMAUILLAS	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Municipio de Ciudad Madero	2.33E+12	N	0	0	154	11/09/2023	09/11/2023	462,037.50	461,688.20	-	-	-	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230302269907	2023	3	3	Proyecto de inversión	6,668,922.81	REHABILITACION SALON USOS MULTIPLES CULTURALES ARTISTICOS ISAURO ALFARO OERO (ETAPA 02) AV ALVARO OBREGON COL PRIMERO DE MAYO	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	6	Cultura y turismo	Municipio de Ciudad Madero	C-026/23	N	0	0	7750	21/07/2023	30/11/2023	1,584,171.37	6,605,424.02	-	-	-	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230302269980	2023	3	3	Proyecto de inversión	298,335.74	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL DRENAJE PLUVIAL DE PLAZA ISAURO ALFARO OTERO AV ALVARO OBREGON COL PRIMERO DE MAYO EN CIUDAD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Municipio de Ciudad Madero	C-021/23	N	0	0	15000	07/07/2023	23/08/2023	294,755.72	294,755.72	-	-	-	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230302266213	2023	3	3	Proyecto de inversión	1,012,500.00	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE AVENIDA CORONEL MANUEL PALAFOX Y CALLE FLOR DE LOTO CD MADERO TAMAUILLAS	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Municipio de Ciudad Madero	2.33E+12	N	0	0	87	11/09/2023	09/11/2023	1,011,487.50	1,000,041.09	-	-	-	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230202232327	2023	3	3	Proyecto de inversión	3,513,060.23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 5 DE MAYO COL REVOLUCION VERDE EN CD MADERO TAM - 73051	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	73051	S	36	49	0	05/04/2023	13/06/2023	3,406,176.18	3,406,176.18	2,987,397.23	2,987,397.23	2,987,397.23	1	En Ejecución	Validado avances
TAM230202227806	2023	3	3	Proyecto de inversión	3,003,992.48	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE 12 EN ENTRADA DE AGUA A LA LAGUNA NUEVO AMANECEER SECTOR BENITO JUAREZ EN CD MADERO TAM - 107894	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	107894	S	2596	1994	0	16/06/2023	13/10/2023	2,920,774.16	2,920,774.16	2,915,325.15	2,915,325.15	2,915,325.15	1	En Ejecución	Validado avances
TAM230202229524	2023	3	3	Proyecto de inversión	797,322.82	CONSTRUCCION DE PUENTE REATONAL SOBRE CANAL DE LA LAGUNA LA ILLUSION NORTE DE LA CALLE ROSA CASTILLA A LA CALLE BEGONIAS EN LAS COLS PALFOX Y AMPL LAS FLORES CD MADERO TAM - 117114	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	117114	S	295	253	0	14/06/2023	11/09/2023	776,889.44	776,889.44	-	-	-	1	En Ejecución	Validado avances
TAM230202216919	2023	3	3	Proyecto de inversión	3,938,063.02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 SALOME GALVAN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35 COL HERIBERTO KEHOE EN CD MADERO TAM - 28362	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	28362	S	75	70	0	30/03/2023	07/06/2023	3,739,770.76	3,739,770.76	3,739,770.76	3,739,770.76	3,739,770.76	2	Terminado	Validado avances
TAM230202217115	2023	3	3	Proyecto de inversión	1,897,638.33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 14 SERAPIO VENEGAS ENTRE CALLES 31 Y SOCIEDAD CIVIL SECTOR LOS PINOS Y SECTOR AMPL LOS PINOS EN CD MADERO TAM - 29583	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	Secretaria de Obras Publicas	29583	S	28	18	0	30/03/2023	07/06/2023	1,853,950.33	1,853,950.33	1,853,950.33	1,853,950.33	1,853,950.33	2	Terminado	Validado avances
TAM230202270028	2023	3	3	Proyecto de inversión	3,666,994.79	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE 18 ENTRE CALLE 30 Y 31 COL IGNACIO ZABAGOZA CIUDAD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Municipio de Ciudad Madero	C-025/23	N	0	0	207	24/07/2023	22/09/2023	2,500,000.00	3,564,184.63	671,826.08	671,826.08	671,826.08	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230202229316	2023	3	3	Proyecto de inversión	1,177,054.57	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BLVD COSTERO Y CALLE DONA CECILIA COL LA BARRA EN CIUDAD MADERO TAM - 116238	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	116238	S	2037	1763	0	16/06/2023	24/08/2023	1,147,037.24	1,147,037.24	1,141,286.78	1,141,286.78	1,141,286.78	1	En Ejecución	Validado avances
TAM230302269888	2023	3	3	Proyecto de inversión	2,685,190.22	TRABAJOS LIMPIEZA Y DESASOLVE EN CUERPOS DE AGUA Y CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAGUNA LOS PATOS SECTOR HEROES DE NACOZARI Y FANCISCO VILLA COL LUCIO BLANCO EN CIUDAD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Municipio de Ciudad Madero	C-022/23	N	0	0	2665	10/07/2023	07/11/2023	1,614,637.06	2,641,760.22	1,614,637.06	1,614,637.06	1,614,637.06	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230302270017	2023	3	3	Proyecto de inversión	6,853,927.16	PAVIMENTACION A BASE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JACARANDASFLAMBOYANGRANADADORQUIDEAPRIV JAMAICA COL JACARANDAS CIUDAD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Municipio de Ciudad Madero	C-024/23	N	0	0	202	21/07/2023	30/11/2023	4,003,632.75	6,778,529.82	-	-	-	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230302269991	2023	3	3	Proyecto de inversión	1,299,604.06	PAVIMENTACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SEXTA ENTRE 4TA AVE Y CALLE CERVANTES COL SAHOP EN CIUDAD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	Municipio de Ciudad Madero	C-023/23	N	0	0	62	14/07/2023	14/09/2023	1,286,095.38	1,286,095.38	-	-	-	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230302270038	2023	3	3	Proyecto de inversión	5,481,138.25	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE EN LOS CUERPOS DE AGUA Y CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAGUNA ILLUSION NORTE EN DIV COLONIAS CIUDAD MADERO TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Municipio de Ciudad Madero		N	0	0	10374	27/07/2023	27/11/2023	3,500,000.00	5,415,385.79	2,431,426.70	2,431,426.70	2,431,426.70	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAM230202224144	2023	3	3	Proyecto de inversión	2,191,237.48	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 18 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 31 SECTOR IGNACIO ZARAGOZA EN CD MADERO TAM - 78918	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	Secretaria de Obras Publicas	78918	S	118	89	0	15/05/2023	13/07/2023	2,117,353.05	2,117,353.05	2,117,353.05	2,117,353.05	2,117,353.05	1	En Ejecución	Validado avances
TAM220302139955	2023	3	2	Adquisición	32,000.00	ADQUISICION DEE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE COMPUTO	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	6	Programa de Inversión de Adquisiciones	7	Asistencia Social	Municipio de Ciudad Madero	2964.MT	N	0	0	4	14/10/2022	14/10/2022	31,791.49	31,791.49	31,791.49	31,791.49	31,791.49	2	Terminado	Validado avances