



NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)		
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER	
<b>1.-PAVIMENTACION DE CALLES</b>																			
1		15 DE MAYO			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIO CASAS ENTRE CALLES RIO PAPALOAPAN Y RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 1,044,422.77	\$ 1,044,422.77	\$ 1,044,422.77	372.29	M2	HABITANTES	144	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 1,044,422.77	
2		ADRIANA GONZALEZ			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL, ENTRE GERANIO Y PALO DE ROSA, COL. ADRIANA GONZALEZ DE CD. MADERO, TAM.	\$ 2,355,114.55	\$ 2,355,114.55	\$ 2,355,114.55	984.00	M2	HABITANTES	131	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 2,355,114.55	
3		AMPL. CANDELARIO GARZA			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. AMPL. CANDELARIO GARZA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 3,574,948.01	\$ 3,574,948.01	\$ 3,574,948.01	1,390.50	M2	HABITANTES	173	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 3,574,948.01	
4		AMPL. EMILIANO ZAPATA			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y TEPOPOCAN, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 1,972,337.48	\$ 1,972,337.48	\$ 1,972,337.48	797.12	M2	HABITANTES	244	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 1,972,337.48	
5		AMPL. LAS FLORES			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE MALVAS Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. AMPL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	\$ 1,976,191.98	\$ 1,976,191.98	\$ 1,976,191.98	745.36	M2	HABITANTES	444	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 1,976,191.98	
6		AMPL. REVOLUCION VERDE			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLES PETUNIA Y ORQUIDEA, COL. AMPL. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 2,900,740.62	\$ 2,900,740.62	\$ 2,900,740.62	1201.77	M2	HABITANTES	563	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 2,900,740.62	
7		EMILIANO ZAPATA			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE FELICIANO DOMINGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 3,037,546.67	\$ 3,037,546.67	\$ 3,037,546.67	1462.5	M2	HABITANTES	168	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 3,037,546.67	
8		SECTOR FRANCISCO VILLA			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 49 ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE 20, SECTOR FRANCISCO VILLA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 4,671,620.97	\$ 4,671,620.97	\$ 4,671,620.97	1730.5	M2	HABITANTES	259	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 4,671,620.97	
9		SECTOR LÓPEZ PORTILLO			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, SECTOR LÓPEZ PORTILLO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 3,678,149.11	\$ 3,678,149.11	\$ 3,678,149.11	1,458.03	M2	HABITANTES	311	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 3,678,149.11	
10		SECTOR LOS PINOS			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 30 ENTRE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	\$ 3,326,979.89	\$ 3,326,979.89	\$ 3,326,979.89	1,394.47	M2	HABITANTES	378	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 3,326,979.89	
11		16 DE SEPTIEMBRE			PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIV. MOCTEZUMA, ENTRE CALLE MAYAS Y LIMITE DE CALLE COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 1,960,933.98	\$ 1,960,933.98	\$ 1,960,933.98	1,207.15	M2	HABITANTES	195	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 1,960,933.98	
<b>1.- SUBTOTAL EN PAVIMENTACION DE CALLES</b>						<b>\$ 30,498,986.03</b>	<b>\$ 30,498,986.03</b>	<b>\$ 30,498,986.03</b>									<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,498,986.03</b>	
<b>2.- OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL</b>																			
12		CANDELARIO GARZA			CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. TAMAULIPAS CON EL CRUCE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA,	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	40.00	ML	HABITANTES	939	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 2,000,000.00	
13		LÁZARO CÁRDENAS			CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL (COLADERA) EN LA CALLE DOÑA CECILIA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y REPUBLICA DE CUBA,	\$ 749,850.00	\$ 749,850.00	\$ 749,850.00	13.00	ML	HABITANTES	245	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 749,850.00	
<b>2.- SUBTOTAL EN OBRA HIDRAULICA</b>						<b>\$ 2,749,850.00</b>	<b>\$ 2,749,850.00</b>	<b>\$ 2,749,850.00</b>									<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,749,850.00</b>	
<b>3.- OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO</b>																			
14		15 DE MAYO			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO CASAS ENTRE CALLES RIO PAPALOAPAN Y RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 135,315.37	\$ 135,315.37	\$ 135,315.37	82.73	M	HABITANTES	144	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 135,315.37	
15		15 DE MAYO			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO CASAS ENTRE CALLES RIO PAPALOAPAN Y RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 560,039.96	\$ 560,039.96	\$ 560,039.96	82.73	M	HABITANTES	144	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 560,039.96	
16		ADRIANA GONZALEZ			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL, ENTRE GERANIO Y PALO DE ROSA, COL. ADRIANA GONZALEZ DE CD. MADERO, TAM.	\$ 161,971.57	\$ 161,971.57	\$ 161,971.57	98.40	M	HABITANTES	131	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 161,971.57	
17		AMPL. CANDELARIO GARZA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. AMPL. CANDELARIO GARZA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 117,749.71	\$ 117,749.71	\$ 117,749.71	154.50	M	HABITANTES	173	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 117,749.71	
18		AMPL. CANDELARIO GARZA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. AMPL. CANDELARIO GARZA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 598,622.84	\$ 598,622.84	\$ 598,622.84	154.50	M	HABITANTES	173	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 598,622.84	
19		AMPL. EMILIANO ZAPATA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y TEPOPOCAN, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 205,640.53	\$ 205,640.53	\$ 205,640.53	99.64	M	HABITANTES	244	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 205,640.53	




**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2026**  
**INFORME FÍSICO DE OBRAS, ACCIONES Y AVANCES**  
**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2026**  
**FECHA DE CORTE ACUMULADO AL : 31 DE MARZO DE 2026**

NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)	
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER
20		AMPL. EMILIANO ZAPATA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y TEPOPOCAN, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 732,921.61	\$ 732,921.61	\$ 732,921.61	99.64	TOMAS	HABITANTES	244	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 732,921.61
21		AMPL. LAS FLORES			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE MALVAS Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. AMPL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	\$ 173,245.91	\$ 173,245.91	\$ 173,245.91	114.67	DESCARGAS	HABITANTES	444	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 173,245.91
22		AMPL. LAS FLORES			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE MALVAS Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. AMPL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	\$ 662,410.38	\$ 662,410.38	\$ 662,410.38	114.67	M	HABITANTES	444	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 662,410.38
23		AMPL. REVOLUCION VERDE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLES PETUNIA Y ORQUÍDEA, COL. AMPL. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 26,851.75	\$ 26,851.75	\$ 26,851.75	133.53	M	HABITANTES	563	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 26,851.75
24		ARBOL GRANDE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLES ALDAMA Y CHAPULTEPEC, COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 159,170.19	\$ 159,170.19	\$ 159,170.19	80.26	M	HABITANTES	108	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 159,170.19
25		ARBOL GRANDE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLES ALDAMA Y CHAPULTEPEC, COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 481,340.07	\$ 481,340.07	\$ 481,340.07	80.26	M	HABITANTES	108	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 481,340.07
26		ÁRBOL GRANDE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y LIMITE CON DDV DE F.F.C.C. COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 70,818.12	\$ 70,818.12	\$ 70,818.12	36.88	M	HABITANTES	79	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 70,818.12
27		ÁRBOL GRANDE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y LIMITE CON DDV DE F.F.C.C. COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 230,088.93	\$ 230,088.93	\$ 230,088.93	36.88	M	HABITANTES	79	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 230,088.93
28		DELFINO RESÉNDIZ			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE URBANO JUÁREZ, ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA E IGNACIO ROMERO, COL. DELFINO RESÉNDIZ DE CD. MADERO, TAM.	\$ 58,833.18	\$ 58,833.18	\$ 58,833.18	86.89	M	HABITANTES	669	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 58,833.18
29		DELFINO RESÉNDIZ			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE URBANO JUÁREZ, ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA E IGNACIO ROMERO, COL. DELFINO RESÉNDIZ DE CD. MADERO, TAM.	\$ 155,708.85	\$ 155,708.85	\$ 155,708.85	86.89	M	HABITANTES	669	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 155,708.85
30		EMILIANO ZAPATA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE FELICIANO DOMINGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 338,975.70	\$ 338,975.70	\$ 338,975.70	162.50	M	HABITANTES	168	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 338,975.70
31		EMILIANO ZAPATA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE FELICIANO DOMINGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 994,200.48	\$ 994,200.48	\$ 994,200.48	162.50	M	HABITANTES	168	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 994,200.48
32		FELIPE CARRILLO PUERTO			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 293,604.94	\$ 293,604.94	\$ 293,604.94	104.81	M	HABITANTES	249	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 293,604.94
33		FELIPE CARRILLO PUERTO			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 713,742.68	\$ 713,742.68	\$ 713,742.68	104.81	M	HABITANTES	249	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 713,742.68
34		FERROCARRILERA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA CHILE ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 260,987.05	\$ 260,987.05	\$ 260,987.05	80.34	M	HABITANTES	135	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 260,987.05
35		FERROCARRILERA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA CHILE ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 539,981.65	\$ 539,981.65	\$ 539,981.65	80.34	M	HABITANTES	135	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 539,981.65
36		FRACC. CAMICHINES			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES ENTRE CALLES REPÚBLICA DE CUBA Y SONORA, FRACC. CAMICHINES DE CD. MADERO, TAM.	\$ 435,453.46	\$ 435,453.46	\$ 435,453.46	81.00	M	HABITANTES	98	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 435,453.46
37		FRACC. CAMICHINES			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DRENAJE SANITARIO DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES ENTRE CALLES REPÚBLICA DE CUBA Y SONORA, FRACC. CAMICHINES DE CD. MADERO, TAM.	\$ 868,870.07	\$ 868,870.07	\$ 868,870.07	81.00	M	HABITANTES	98	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 868,870.07
38		HERIBERTO KEHOE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 10 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, COL. HERIBERTO KEHOE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 432,918.16	\$ 432,918.16	\$ 432,918.16	203.83	M	HABITANTES	179	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 432,918.16
39		HERIBERTO KEHOE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 10 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, COL. HERIBERTO KEHOE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 1,247,515.72	\$ 1,247,515.72	\$ 1,247,515.72	203.83	M	HABITANTES	179	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 1,247,515.72
40		IGNACIO ZARAGOZA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17, COL. IGNACIO ZARAGOZA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 131,281.50	\$ 131,281.50	\$ 131,281.50	65.38	M	HABITANTES	276	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 131,281.50



**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2026**  
**INFORME FÍSICO DE OBRAS, ACCIONES Y AVANCES**  
**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2026**  
**FECHA DE CORTE ACUMULADO AL : 31 DE MARZO DE 2026**

NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)	
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER
41		IGNACIO ZARAGOZA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17, COL. IGNACIO ZARAGOZA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 408,900.85	\$ 408,900.85	\$ 408,900.85	65.38	M	HABITANTES	276	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 408,900.85
42		LAS FLORES			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	\$ 79,528.51	\$ 79,528.51	\$ 79,528.51	55.85	M	HABITANTES	92	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 79,528.51
43		LAS FLORES			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	\$ 472,701.54	\$ 472,701.54	\$ 472,701.54	55.85	M	HABITANTES	92	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 472,701.54
44		REVOLUCIÓN VERDE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCIÓN VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 271,338.70	\$ 271,338.70	\$ 271,338.70	138.55	M	HABITANTES	207	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 271,338.70
45		REVOLUCIÓN VERDE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCIÓN VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 928,119.61	\$ 928,119.61	\$ 928,119.61	138.55	M	HABITANTES	207	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 928,119.61
46		S.A.H.O.P.			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, COL. S.A.H.O.P. DE CD. MADERO, TAM.	\$ 219,865.05	\$ 219,865.05	\$ 219,865.05	114.27	M	HABITANTES	190	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 219,865.05
47		S.A.H.O.P.			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, COL. S.A.H.O.P. DE CD. MADERO, TAM.	\$ 666,862.46	\$ 666,862.46	\$ 666,862.46	114.27	M	HABITANTES	190	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 666,862.46
48		SECTOR FRANCISCO VILLA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 49 ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE 20, SECTOR FRANCISCO VILLA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 168,827.00	\$ 168,827.00	\$ 168,827.00	173.05	M	HABITANTES	259	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 168,827.00
49		SECTOR LÓPEZ PORTILLO			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, SECTOR LÓPEZ PORTILLO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 250,611.96	\$ 250,611.96	\$ 250,611.96	138.86	M	HABITANTES	311	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 250,611.96
50		SECTOR LÓPEZ PORTILLO			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, SECTOR LÓPEZ PORTILLO DE CD. MADERO, TAM.	\$ 791,843.04	\$ 791,843.04	\$ 791,843.04	138.86	M	HABITANTES	311	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 791,843.04
51		SECTOR LOS PINOS			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30 ENTRE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	\$ 222,676.58	\$ 222,676.58	\$ 222,676.58	126.77	M	HABITANTES	378	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 222,676.58
52		SECTOR LOS PINOS			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30 ENTRE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	\$ 855,561.29	\$ 855,561.29	\$ 855,561.29	126.77	M	HABITANTES	378	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 855,561.29
53		16 DE SEPTIEMBRE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. MOCTEZUMA, ENTRE CALLE MAYAS Y LIMITE DE CALLE COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 350,736.10	\$ 350,736.10	\$ 350,736.10	172.45	M	HABITANTES	195	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 350,736.10
54		16 DE SEPTIEMBRE			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. MOCTEZUMA, ENTRE CALLE MAYAS Y LIMITE DE CALLE COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 820,024.66	\$ 820,024.66	\$ 820,024.66	172.45	M	HABITANTES	195	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 820,024.66
55		ESFUERZO NACIONAL			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE JALISCO Y LÍMITE DE CALLE, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	\$ 435,453.46	\$ 435,453.46	\$ 435,453.46	125.10	M	HABITANTES	241	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 435,453.46
56		ESFUERZO NACIONAL			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE JALISCO Y LÍMITE DE CALLE, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	\$ 868,870.07	\$ 868,870.07	\$ 868,870.07	125.10	M	HABITANTES	241	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 868,870.07
57		FERROCARRILERA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE BOLIVIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y ADUANA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 113,696.81	\$ 113,696.81	\$ 113,696.81	71.20	M	HABITANTES	114	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 113,696.81
58		FERROCARRILERA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE BOLIVIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y ADUANA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 281,358.51	\$ 281,358.51	\$ 281,358.51	71.20	M	HABITANTES	114	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 281,358.51
59		FERROCARRILERA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CARRANZA, ENTRE CALLES PRIV. REPUBLICA DE BRASIL Y BOLIVIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 115,732.55	\$ 115,732.55	\$ 115,732.55	77.30	M	HABITANTES	114	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 115,732.55



NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)		
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER	
60		FERROCARRILERA			REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CARRANZA, ENTRE CALLES PRIV. REPUBLICA DE BRASIL Y BOLIVIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	\$ 240,194.84	\$ 240,194.84	\$ 240,194.84	77.30	M	HABITANTES	114	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 240,194.84	
<b>3.- SUBTOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO</b>						<b>\$ 19,351,163.97</b>	<b>\$ 19,351,163.97</b>	<b>\$ 19,351,163.97</b>									<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,351,163.97</b>	
<b>4.- TECHUMBRES</b>																			
61		DEL VALLE			REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES METALICOS Y LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 3 "VALENTIN GOMEZ FARIAS",	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	840.00	M2	HABITANTES	592	01/may/2026	01/ago/2026	0%	0%	\$ -	\$ 2,000,000.00	
<b>5.- SUBTOTAL EN TECHUMBRES</b>						<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>									<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 54,600,000.00</b>													

1.-PAVIMENTACION DE CALLES	\$ 30,498,986.03
2.- OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	\$ 2,749,850.00
3.- OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$ 19,351,163.97
4.- TECHUMBRES	\$ 2,000,000.00
5.- REMANENTE	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 54,600,000.00</b>

C.P. ERASMO GONZALEZ ROBLEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PETRA ALICIA LERMA CERVANTES  
SINDICA PRIMERO

C.P. TEODORO CANTU CANTU  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2024-2027

C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS  
CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
OBRAS PUBLICAS  
2024 - 2027