

NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)		
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER	
1.- PAVIMENTACION DE CALLES																			
1	14713	COL. AMPL. REVOLUCIÓN VERDE	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS, S.A.DE C.V.	C-DGOP-DOP-013/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCIÓN VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 2,251,444.72	\$ 2,251,444.72	\$ 2,251,444.72	1,044.65	M2	HABITANTES	219	12/may/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 2,251,444.72	
2	10968	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	TORREMORA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-012/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 3,056,227.86	\$ 3,056,227.86	\$ 3,056,227.86	1,379.43	M2	HABITANTES	220	12/may/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 3,056,227.86	
3	17946	SECTOR BENITO JUÁREZ	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-017/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD.MADERO, TAM.	\$ 5,010,779.37	\$ 5,010,779.37	\$ 5,010,779.37	2,261.60	M2	HABITANTES	346	20/may/2025	17/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 5,010,779.37	
4	19238	COL. ADRIANA GONZÁLEZ	CARLOS DANIEL GALVÁN FIGUEROA	C-DGOP-DOP-022/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 2,440,409.60	\$ 2,440,409.60	\$ 2,440,409.60	1176	M2	HABITANTES	128	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 2,440,409.60	
5	43948	SECTOR EL LLANO	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-028/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 976,062.26	\$ 976,062.26	\$ 976,062.26	432.78	M2	HABITANTES	84	20/jun/2025	17/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 976,062.26	
6	46184	COL. LAS FLORES	COMERCIALIZADORA E INSUMOS ALPROU, S.A.S. DE C.V.	C-DGOP-DOP-033/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TULIPANES, ENTRE CALLES MARGARITAS Y ORQUÍDEAS, EN LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 724,262.51	\$ 724,262.51	\$ 724,262.51	322.5	M2	HABITANTES	185	07/jul/2025	04/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 724,262.51	
7	57779	SECTOR LOS PINOS	HUMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-026/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,106,281.03	\$ 1,106,281.03	\$ 1,106,281.03	483.75	M2	HABITANTES	193	20/jun/2025	17/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,106,281.03	
8	58807	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-037/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLES TOLTECAS Y OLMECAS, COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 3,758,974.41	\$ 3,758,974.41	\$ 3,758,974.41	1703.17	M2	HABITANTES	308	21/jul/2025	18/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 3,758,974.41	
9	49675	COL. AMPL. LAS FLORES	CONSTRUCCIONES VIHUALSA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-044/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CLAVELES, ENTRE CALLES ORQUÍDEAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,863,845.96	\$ 1,863,845.96	\$ 1,863,845.96	985.43	M2	HABITANTES	103	04/ago/2025	01/nov/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,863,845.96	
10	74772	SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-053/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 23, ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN EL SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ, DE CD. MADERO, TAM.	\$ 2,770,351.56	\$ 2,770,351.56	\$ 2,770,351.56	1,348.20	M2	HABITANTES	628	25/ago/2025	22/nov/2025	100%	0%	\$ -	\$ 2,770,351.56	
11	59021	COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE	SEINAB ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-039/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLES CHICHIMECAS Y HUASTECOS, DE LA COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,649,594.81	\$ 1,649,594.81	\$ 1,649,594.81	801.65	M2	HABITANTES	88	21/jul/2025	18/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,649,594.81	
12	19739	COL. HIPÓDROMO	JOSE LUIS CASTILLO VILLALÓN	C-DGOP-DOP-020/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NECAXA Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,472,267.78	\$ 1,472,267.78	\$ 1,472,267.78	692.13	M2	HABITANTES	165	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,472,267.78	
1.- SUBTOTAL EN PAVIMENTACION DE CALLES						\$ 27,080,501.87	\$ 27,080,501.87	\$ 27,080,501.87									\$ -	\$ 27,080,501.87	
2.- OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL																			
13	8417	COL. LÁZARO CÁRDENAS	LUIS RODRIGO MEDINA GUTIERREZ	C-DGOP-DOP-014/25	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL (COLADERA) EN LA CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 558,413.68	\$ 558,413.68	\$ 558,413.68	14.50	ML	HABITANTES	226	19/may/2025	17/jul/2025	100%	0%	\$ -	\$ 558,413.68	
14	135684	COL. DELFINO RESENDIZ	SEGURIV EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-073/25	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AV. MONTERREY Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. DELFINO RESENDIZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 3,412,357.38	\$ 3,412,357.38	\$ 3,412,357.38	90.00	ML	HABITANTES	130	15/dic/2025	31/dic/2025	100%	0%	\$ -	\$ 3,412,357.38	
2.- SUBTOTAL EN OBRA HIDRAULICA						\$ 3,970,771.06	\$ 558,413.68	\$ 558,413.68									\$ -	\$ 3,970,771.06	
3.- OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																			
15	14713	COL. AMPL. REVOLUCIÓN VERDE	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS, S.A.DE C.V.	C-DGOP-DOP-013/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCIÓN VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 258,380.48	\$ 258,380.48	\$ 258,380.48	123.00	M	HABITANTES	219	12/may/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 258,380.48	
16	14713	COL. AMPL. REVOLUCIÓN VERDE	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS, S.A.DE C.V.	C-DGOP-DOP-013/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCIÓN VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 566,734.60	\$ 566,734.60	\$ 566,734.60	130.00	M	HABITANTES	219	12/may/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 566,734.60	
17	10968	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	TORREMORA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-012/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 183,124.12	\$ 183,124.12	\$ 183,124.12	147.27	M	HABITANTES	220	12/may/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 183,124.12	
18	10968	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	TORREMORA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-012/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD.MADERO, TAM.	\$ 567,693.69	\$ 567,693.69	\$ 567,693.69	177.40	M	HABITANTES	220	12/may/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 567,693.69	
19	17946	SECTOR BENITO JUÁREZ	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-017/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 482,647.08	\$ 482,647.08	\$ 482,647.08	211.60	M	HABITANTES	346	20/may/2025	17/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 482,647.08	


NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)	
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER
20	17946	SECTOR BENITO JUÁREZ	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-017/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,169,416.28	\$ 1,169,416.28	\$ 1,169,416.28	216.40	M	HABITANTES	346	20/may/2025	17/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,169,416.28
21	19238	COL. ADRIANA GONZÁLEZ	CARLOS DANIEL GALVÁN FIGUEROA	C-DGOP-DOP-022/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 96,841.53	\$ 96,841.53	\$ 96,841.53	26.00	TOMAS	HABITANTES	128	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 96,841.53
22	19238	COL. ADRIANA GONZÁLEZ	CARLOS DANIEL GALVÁN FIGUEROA	C-DGOP-DOP-022/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 18,934.92	\$ 18,934.92	\$ 18,934.92	3.00	DESCARGAS	HABITANTES	128	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 18,934.92
23	60796	COL. JESÚS LUNA LUNA	CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI	C-DGOP-DOP-019/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ABREGO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y MAXIMINO ORTEGA, COL. JESÚS LUNA LUNA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 377,400.80	\$ 377,400.80	\$ 377,400.80	142.10	M	HABITANTES	489	28/may/2025	05/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 377,400.80
24	60796	COL. JESÚS LUNA LUNA	CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI	C-DGOP-DOP-019/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ABREGO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y MAXIMINO ORTEGA, COL. JESÚS LUNA LUNA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,083,141.13	\$ 1,083,141.13	\$ 1,083,141.13	142.10	M	HABITANTES	489	28/may/2025	05/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,083,141.13
25	43948	SECTOR EL LLANO	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-028/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 126,594.09	\$ 126,594.09	\$ 126,594.09	64.00	M	HABITANTES	84	20/jun/2025	17/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 126,594.09
26	43948	SECTOR EL LLANO	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-028/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 267,455.04	\$ 267,455.04	\$ 267,455.04	55.20	M	HABITANTES	84	20/jun/2025	17/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 267,455.04
27	58009	COL. AMPL. CANDELARIO	SERVICIOS INTEGRALES CASTGID, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-035/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ R. GÓMEZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ELENA ALANIS, DE LA COL. AMPL. CANDELARIO GARZA EN CD. MADERO, TAM.	\$ 139,163.62	\$ 139,163.62	\$ 139,163.62	84.50	M	HABITANTES	265	30/jul/2025	29/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 139,163.62
28	58009	COL. AMPL. CANDELARIO	SERVICIOS INTEGRALES CASTGID, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-035/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ R. GÓMEZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ELENA ALANIS, DE LA COL. AMPL. CANDELARIO GARZA EN CD. MADERO, TAM.	\$ 376,158.91	\$ 376,158.91	\$ 376,158.91	88.60	M	HABITANTES	265	30/jul/2025	29/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 376,158.91
29	58522	COL. LAS FLORES	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-029/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO ORIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 300,217.69	\$ 300,217.69	\$ 300,217.69	181.30	M	HABITANTES	185	26/jun/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 300,217.69
30	58522	COL. LAS FLORES	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-029/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO ORIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 867,103.02	\$ 867,103.02	\$ 867,103.02	182.10	M	HABITANTES	185	26/jun/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 867,103.02
31	58522	COL. LAS FLORES	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-029/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO PONIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 58,105.06	\$ 58,105.06	\$ 58,105.06	42.50	M	HABITANTES	49	26/jun/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 58,105.06
32	58522	COL. LAS FLORES	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-029/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO PONIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 194,632.64	\$ 194,632.64	\$ 194,632.64	44.50	M	HABITANTES	49	26/jun/2025	09/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 194,632.64
33	46184	COL. LAS FLORES	COMERCIALIZADORA E INSUMOS ALPROU, S.A.S. DE C.V.	C-DGOP-DOP-033/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TULIPANES, ENTRE CALLES MARGARITAS Y ORQUÍDEAS, EN LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 57,550.05	\$ 57,550.05	\$ 57,550.05	43.00	M	HABITANTES	185	07/jul/2025	04/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 57,550.05
34	46184	COL. LAS FLORES	COMERCIALIZADORA E INSUMOS ALPROU, S.A.S. DE C.V.	C-DGOP-DOP-033/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TULIPANES, ENTRE CALLES MARGARITAS Y ORQUÍDEAS, EN LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 205,663.44	\$ 205,663.44	\$ 205,663.44	50.80	M	HABITANTES	185	07/jul/2025	04/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 205,663.44
35	58950	SECTOR LOS PINOS	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-032/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 14, ENTRE CALLE OBRAS SOCIALES Y CALLE 32, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 78,483.47	\$ 78,483.47	\$ 78,483.47	50.00	M	HABITANTES	92	04/jul/2025	12/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 78,483.47
36	58950	SECTOR LOS PINOS	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-032/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 14, ENTRE CALLE OBRAS SOCIALES Y CALLE 32, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 308,146.77	\$ 308,146.77	\$ 308,146.77	52.30	M	HABITANTES	92	04/jul/2025	12/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 308,146.77
37	57779	SECTOR LOS PINOS	HUMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-026/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 79,402.59	\$ 79,402.59	\$ 79,402.59	64.59	M	HABITANTES	193	20/jun/2025	17/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 79,402.59
38	57779	SECTOR LOS PINOS	HUMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-026/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 944,087.29	\$ 944,087.29	\$ 944,087.29	62.89	M	HABITANTES	193	20/jun/2025	17/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 944,087.29
39	58807	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-037/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLES TOLTECAS Y OLMECAS, COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 373,694.17	\$ 373,694.17	\$ 373,694.17	202.75	M	HABITANTES	308	21/jul/2025	18/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 373,694.17

NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)		
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER	
40	58807	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-037/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLES TOLTECAS Y OLMECAS, COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	\$ 1,444,749.65	\$ 1,444,749.65	\$ 1,444,749.65	202.75	M	HABITANTES	308	21/jul/2025	18/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,444,749.65	
41	49675	COL. AMPL. LAS FLORES	CONSTRUCCIONES VIHUALSA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-044/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CLAVELES, ENTRE CALLES ORQUÍDEAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 304,191.39	\$ 304,191.39	\$ 304,191.39	97.80	M	HABITANTES	103	04/ago/2025	01/nov/2025	100%	0%	\$ -	\$ 304,191.39	
42	49675	COL. AMPL. LAS FLORES	CONSTRUCCIONES VIHUALSA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-044/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CLAVELES, ENTRE CALLES ORQUÍDEAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 625,497.26	\$ 625,497.26	\$ 625,497.26	97.80	M	HABITANTES	103	04/ago/2025	01/nov/2025	100%	0%	\$ -	\$ 625,497.26	
43	74772	SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-053/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 23, ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN EL SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ, DE CD.MADERO, TAM.	\$ 244,734.78	\$ 244,734.78	\$ 244,734.78	128.40	M	HABITANTES	628	25/ago/2025	22/nov/2025	100%	0%	\$ -	\$ 244,734.78	
44	74772	SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-053/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 23, ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN EL SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ, DE CD.MADERO, TAM.	\$ 464,241.37	\$ 464,241.37	\$ 464,241.37	128.40	M	HABITANTES	628	25/ago/2025	22/nov/2025	100%	0%	\$ -	\$ 464,241.37	
45	49704	SECTOR HÉROES DE NACAZARI	SEGURA ROJAS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-040/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, EN EL SECTOR HÉROES DE NACAZARI, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 472,994.04	\$ 472,994.04	\$ 472,994.04	179.20	M	HABITANTES	331	28/jul/2025	26/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 472,994.04	
46	49704	SECTOR HÉROES DE NACAZARI	SEGURA ROJAS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-040/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, EN EL SECTOR HÉROES DE NACAZARI, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 837,664.49	\$ 837,664.49	\$ 837,664.49	181.50	M	HABITANTES	331	28/jul/2025	26/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 837,664.49	
47	49488	SECTOR LA LOMA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-036/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 36, ENTRE CALLE ALDAMA Y LÍMITE DE CALLE CON LAGUNA NUEVO AMANECEER, DEL SECTOR LA LOMA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 178,597.89	\$ 178,597.89	\$ 178,597.89	87.80	M	HABITANTES	134	21/jul/2025	19/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 178,597.89	
48	49488	SECTOR LA LOMA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-036/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 36, ENTRE CALLE ALDAMA Y LÍMITE DE CALLE CON LAGUNA NUEVO AMANECEER, DEL SECTOR LA LOMA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 454,845.41	\$ 454,845.41	\$ 454,845.41	86.50	M	HABITANTES	134	21/jul/2025	19/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 454,845.41	
49	59021	COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE	SEINAB ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-039/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLES CHICHIMECAS Y HUASTECOS, DE LA COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 164,674.68	\$ 164,674.68	\$ 164,674.68	99.30	M	HABITANTES	88	21/jul/2025	18/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 164,674.68	
50	59021	COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE	SEINAB ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-039/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CHICHIMECAS Y HUASTECOS, DE LA COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 404,557.92	\$ 404,557.92	\$ 404,557.92	99.30	M	HABITANTES	88	21/jul/2025	18/oct/2025	100%	0%	\$ -	\$ 404,557.92	
51	19739	SECTOR FRANCISCO VILLA	JOSE LUIS CASTILLO VILLALÓN	C-DGOP-DOP-020/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ORIZABA Y LÍMITE CON ÁREA VERDE (PARQUE DE BARRIO FCO. VILLA), EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM	\$ 221,548.72	\$ 221,548.72	\$ 221,548.72	122.10	M	HABITANTES	299	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 221,548.72	
52	19739	SECTOR FRANCISCO VILLA	JOSE LUIS CASTILLO VILLALÓN	C-DGOP-DOP-020/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ORIZABA Y LÍMITE CON ÁREA VERDE (PARQUE DE BARRIO FCO. VILLA), EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 366,271.57	\$ 366,271.57	\$ 366,271.57	121.70	M	HABITANTES	299	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 366,271.57	
53	19739	COL. HIPÓDROMO	JOSE LUIS CASTILLO VILLALÓN	C-DGOP-DOP-020/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NECAXA Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO. TAM.	\$ 228,993.76	\$ 228,993.76	\$ 228,993.76	89.40	M	HABITANTES	165	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 228,993.76	
54	19739	COL. HIPÓDROMO	JOSE LUIS CASTILLO VILLALÓN	C-DGOP-DOP-020/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NECAXA Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO. TAM.	\$ 697,309.01	\$ 697,309.01	\$ 697,309.01	79.10	M	HABITANTES	165	09/jun/2025	06/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 697,309.01	
55	49663	COL. MANUEL R. DÍAZ	SEMIV, S. DE. R.L. DE C.V.	C-DGOP-DOP-052/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CIRILO ALVARADO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y SERAPIO VENEGAS, EN LA COL. MANUEL R. DÍAZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 287,772.80	\$ 287,772.80	\$ 287,772.80	142.80	M	HABITANTES	180	25/ago/2025	23/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 287,772.80	
56	49663	COL. MANUEL R. DÍAZ	SEMIV, S. DE. R.L. DE C.V.	C-DGOP-DOP-052/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CIRILO ALVARADO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y SERAPIO VENEGAS, EN LA COL. MANUEL R. DIAZ, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 603,435.80	\$ 603,435.80	\$ 603,435.80	142.80	M	HABITANTES	180	25/ago/2025	23/sep/2025	100%	0%	\$ -	\$ 603,435.80	
3.- SUBTOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO						\$ 17,182,853.02	\$ 17,182,853.02	\$ 17,182,853.02									\$ -	\$ 17,182,853.02	
4.- TECHUMBRES																			
57	6338	SECTOR LÓPEZ PORTILLO	CONSTRUCCIONES VIHUALSA, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-016/25	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y LÁMINA GALVANIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIA AGUIRRE BARAJAS, EN PROL. CALLE 18 DE MARZO (CALLE 36), EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,119,639.10	\$ 1,119,639.10	\$ 1,119,639.10	408.34	M2	HABITANTES	261	19/may/2025	27/jul/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,119,639.10	

NO.	NUM DE OBRA FAIS	COLONIA O LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	INVERSION FEDERAL	FAISM*DF	METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		% DE AVANCE		INVERSION (\$)		
									CANT.	UNIDAD	UNIDAD	CANT.	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	EJERCIDA	POR EJERCER	
58	14993	CANDELARIO GARZA	CONTRAFUERTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	C-DGOP-DOP-009/25	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "SECCIÓN 1, PETROLEROS", GASPAR BARRIENTOS S/N, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 3,923,193.46	\$ 3,923,193.46	\$ 3,923,193.46	1,152.00	M2	HABITANTES	485	06/may/2025	03/ago/2025	100%	0%	\$ -	\$ 3,923,193.46	
59	60786	JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE	SEGURIV EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	C-DGOP-DOP-015/25	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO", DE LA COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,080,408.77	\$ 1,080,408.77	\$ 1,080,408.77	219.60	M2	HABITANTES	80	19/may/2025	27/jul/2025	100%	0%	\$ -	\$ 1,080,408.77	
5.- SUBTOTAL EN TECHUMBRES						\$ 6,123,241.33	\$ 6,123,241.33	\$ 6,123,241.33									\$ -	\$ 6,123,241.33	
GRAN TOTAL						\$ 54,357,367.28													

1.- PAVIMENTACION DE CALLES	\$ 27,080,501.87
2.- OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	\$ 3,970,771.06
3.- OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$ 17,182,853.02
4.- TECHUMBRES	\$ 6,123,241.33
TOTALES	\$ 54,357,367.28


C.P. ERASMO GONZALEZ ROBLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. PETRA ALICIA LERMA CERVANTES
SINDICA PRIMERO


C.P. TEODORO CANTU CANTU
TESORERO MUNICIPAL


C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS