DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABI	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FIN CONTRATOS	AVANCES_FISI	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	TAM180424184307	Proyecto de inversión	343307.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, nemo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343307.88, modificado:253076.99}}	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y LIMITE DE LAGUNA COL QUINCE DE MAYO - 431991	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	431991	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:1, direccion:CALLE SOTO LA MARINA INTERIOR SN COLONIA 15 DE MAYO, 89110 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE LIMITE DE LA LAGUNA, CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y LIMITE DE LAGUNA COLONIA , lon:-97.8467878, lat:22.30933945}}	20-12-2018	31-12-2018	253076.99	253076.99	253076.99	253076.99	253076.99	{tres: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-DGOPSUE-DOP-069-16, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALIVA, S.A. DE C.V., concurso:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:338705.23, importe_modificado:253076.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}	{1484303:proyecto_PROCESO, 1484303:proyecto_FIN, 1484303:proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances